

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-22.09.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 99,702 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 7,726 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 3,855 एवं 3,966 घनसेक पूर्व का जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे शून्य घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 34,299 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,049 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर पूर्व का 956 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 83,910 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 7,000 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 62,500 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,500 एवं 14,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,74,847 (96.60 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।


22/09/24
For कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

22-Sep-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल संचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अवस्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	6511	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	1215	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	640	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	401	27.07	23.50	27.07	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	90	27.44	15.00	27.44	
		1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	20	23.78	4.00	23.78	15 कि०मी० पर फ्रिज टूटा हुआ है, जिसकी विसर से पानी इलेटिंग हो रहा है ।
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	0	22.00		19.00	पानी धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है ।
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	3966	32.50	32.50	32.50	
		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	3855	84.50	84.50	84.50	
		1.3.1 डुमराँव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	1032	64.80	36.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	300	27.00	10.00	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	786	49.60	26.76	49.60	
		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Biliyann	भोजपुर	625	550	100	34.40	8.64	34.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	200	46.60	13.00	31.10	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.4 हिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	80	20.68	5.00	20.68	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	40	21.64	3.00	21.64	
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1520	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	300	51.02	37.00	51.02	
1.सोन परियोजना इन्फुरी बाण पर अप स्टीम में नदी का जलस्तर	फीट	1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1640	1070	62.67	57.00	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1408	61.00	56.80	61.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	450	36.20	20.00	36.20	

नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि० मी०)	पालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	100	14.75	14.75	14.75	
1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	76	16.77	6.09	16.77	जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	35	16.35	2.73	16.35	
1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	127	10.97	10.97	10.97	
1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	36	14.17	6.09	14.17	जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00		58.00	
1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	100	21.00	21.00	21.00	
1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	40	19.20	19.20	19.20	
1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	40	12.80	12.80	12.80	
1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	25.00	38.50	जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	22.00	35.20	
1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40	
1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	140	20.80	13.00	20.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2 पटना मुख्य नहर/बालदास लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1110				
1.2.8 अईथारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	2.00	9.60	
1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	160	28.00	6.00	28.00	
1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	60	8.80	3.00	8.80	
1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	720				
1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		27.20	ताहिल में ।
1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80		8.80	
1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	168				
1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75		6.75	
1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.40		6.40	
1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80		36.80	
1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	0				
1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00		16.00	
1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60		9.60	
1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00		6.00	
1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	0				
1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	0	4.80		4.80	पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है ।
1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	0	4.80		4.80	
1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80		12.80	
1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20		19.20	
1.2 नौबतपुर लॉक (109.00) कि०मी०)	पटना	60	60	0				
1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40		6.40	
1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

पुतिगुंउअ। ५५। ५५५५

परियोजना का नाम		मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (क.मी. में)	सूची पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चलू सिंचनी अवधि में प्राप्त पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
कोशी परियोजना	वीरपुर बाज का पौड लेवेल U/S फीट 250.00	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	1550	77.42	77.42	77.42	
			1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	550	58.36	58.36	58.36	
			1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	120	39.63	39.63	39.63	
			1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	69	28.20	21.95	21.95	22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण
			1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	157	52.73	51.82	51.82	नहर में गाद जमा होने के कारण
			1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	30	13.10	9.60	13.10	अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण
			1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	95	34.38	28.95	34.38	
			1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	75	28.65	21.35	28.65	
			1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.बी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
			1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	30	9.15	9.15	9.15	
			1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	130	48.48	48.48	48.48	
			1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	20	22.99	13.72	13.92	ई०आर०एम० कार्य अधूरा
			1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	90	21.77	21.77	21.77	
			1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	1170	60.71	60.71	60.71	
			1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	170	35.81	35.81	35.81	
			1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	200	48.92	48.92	48.92	
			1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	250	56.58	56.58	56.58	
			1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	400	37.12	37.12	37.12	
			1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	650	54.32	54.32	54.32	
			1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	100	19.81	12.50	12.50	12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
			1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	100	19.81	18.50	18.50	18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
			1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	23.22	23.22	
			1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	350	68.37	68.37	68.37	
			1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	40	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहूँ 'सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर										
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	6100	35.13	35.13	35.13			
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	4302	56.70	56.70	56.70			
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	130	11.58	11.58	11.58			
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	140	8.40	8.40	8.40			
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	230	19.08	19.08	19.08			
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	145	17.68	17.68	17.68			
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	565	41.77	41.77	41.77			
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	334	36.62	36.62	36.62			
		1.6.1.विदेशवस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	103	27.44	27.44	27.44			
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	673	700	44.25	44.25	44.25			
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	600	600	38.11	38.11	38.11			
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	550	20.18	20.18	20.18			
घनसेक 40000	बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	8500	2.90	2.90	2.90			
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	2000	93.75	93.75	93.75			
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	665	81.55	81.55	81.55			
		1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	588	82.93	75.73	82.93	कि०मी०70.73 पर इन्वेंट के अनुसार जलश्राव गति मिलने के कारण पानी 75.73 कि०मी० तक ही पहुँचा है ।		
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	50	18.00	18.00	18.00			
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	1800	143.90	143.90	143.90			
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	100	30.24	30.24	30.24			
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	90	21.95	21.95	21.95			
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	100	28.35	28.35	28.35			
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	200	5.06	5.06	5.06			
		घनसेक 62500	मोतिहारी	2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	45	13.50	13.50	13.50	
				2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	25	14.43	14.43	14.43	
				2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	80	19.92	19.92	19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण			10455*	7000	4700	163.72	163.72	163.72			
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			784	784	270	16.92	16.92	16.92			
1.3.1.1 जैतिया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			124	124	50	16.85	16.85	16.85			
1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			189	189	100	31.17	31.17	31.17			
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			330	330	200	38.60	38.60	38.60			
1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			190	190	125	14.18	14.18	14.18			
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण			916	916	400	32.01	32.01	32.01			
1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण			238	238	150	13.40	13.40	13.40			
1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			208	208	0	10.85		10.85	तिरहुत मुख्य नहर के 135.21 कि.मी. पर नहर के दाहिने बांध में पार्सींग होने के कारण नहर में जलश्राव कम कर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है ।		
1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			280	280	80	22.50	22.50	22.50			
1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	50	14.63	14.63	14.63					
रॉडक परियोजना : पौड लेवेल 362.00 फीट		1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	0	22.20		22.20	जिसके कारण भटवलिया वितरणी, मेहसी वितरणी में जलश्राव शून्य है । अन्य नहर में जलश्राव कम है ।		
		* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।										

गंडक परिवोजना

परिशीलन के नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने के अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अव्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	दिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	40	16.40	16.40	16.40	
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	5	14.60	6.50	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	396	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00		25.00	नदी में अधिक पानी होने के कारण पम्प बंद है।
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चौर	180	180	0	10.73		10.73	
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	300	18.20	18.20	18.20	
	बिहारशरीफ	5. पंचाने सिंचाई योजना								
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	150	13.00	6.00	11.00	
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	60	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	162	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	105	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा बारसलीगंज/ नवादा/अस्थारवाँ	200	200	99	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा, शोखपुरा शोखपुरा/बरबीघा	1000	1000	589	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	60	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया, जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	60	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया, जहानाबाद, नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	60	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	70	17.37	17.00	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद, नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	190	23.50	23.50	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	195	24.30	22.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	200	26.70	21.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	420	27.20	17.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	280	25.60	25.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	30	14.40	7.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	30	16.00	8.00	15.00	

सिंचिका नं.	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (चनसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बढ़ाई सिंचाई अवधि से पहले पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	200	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरिया शाखा नहर	गया आमस	70	70	30	4.76	4.00	4.76	
		10.3 सुपारी शाखा नहर	गया	42	42	30	7.00	5.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	50	17.00	9.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरुआ/ कोच/टिकारी	515	515	515	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	100	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतारे जीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	33	13.25	13.25	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	250	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	30	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	2	4.87	1.25	4.87	नदी का जलस्तर कम रहने के कारण ।
		14.2 दायीँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	1	8.16	1.50	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	12	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायीँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	5	4.09	2.80	4.09	किसानों द्वारा पानी हेडअप कर पटवन किया जा रहा है ।
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	410	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायीँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	150	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्या अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवहन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवहन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपान्तरित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बांका	500	425	110000	484.60	64789					
		1.1 नदी में जलश्राव								300			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	100	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	553	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	150	35.2	26.24	
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	175	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	150	10.73	10.73	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बांका/भागलपुर/मुंगेर	422	370	89000	393.90	27556					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	110	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	110	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बांका	405	378	33500	392.00	11800					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	150	23.78	18.00	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	30	16.46	15.00	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	378.60	5240					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बांका/मुंगेर	471	424.5	11805	438.70	2510					
		5.1 मुख्य नहर							80	20	20.94	20.94	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	211.90	5555					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	42	4.42	2.50	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	48	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	252.00	752					
		7.1 मुख्य नहर								0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	8	3.20	3.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	4	1.85	1.85	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बांका	308	278	23400	288.00	4600					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	260.20	4680					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	20	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	5	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचीर वितरणी							25	15	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	428.00	3200					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	0	8.00		
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	0	11.60		
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

पानी की मांग नहीं है ।

जलाशय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0अशर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर को रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	435.10	1745					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	12	7.20	6.00	
		12.2 दायाँ मुख्य नहर							75	40	12.86	10.50	
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	332.00	2460					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	0	0.88		पानी की मांग नहीं है ।
		13.2 रान्हन दायाँ नहर							10	0	3.78		
		13.3 रामसागर नहर							8	0	3.48		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	544.70	41500					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	165	18.50	16.13	
		14.2 गिद्धेश्वर पईन							311	190	20.50	20.50	
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	333.00	11550					
		15.1 मुख्य नहर							240	5	13.00	5.00	
		15.2 बायाँ नहर							107	5	11.00	5.50	
		15.3 दायाँ नहर							84	5	8.00	1.10	
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	405.80	126960					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	50	22.20	22.16	
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास						600	50	34.08	34.08	
		16.3 नदी में जलश्राव								1000			
	बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	324.00	475					
		17.1 मुख्य नहर							96	22	5.39	5.39	
		18. फुलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	583.00	24089					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	150	10.54	10.54	
		18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	70	11.31	9.50	
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.90	1023					
		19.1 मुख्य नहर							5	0	2.24		
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	503.50	3726					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	20	6.00	4.50	
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	7	4.00	2.98	
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	485.00	8254					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							22	0	8.00		
		21.2 दायाँ मुख्य नहर							75	0	3.20		
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	502.00	527					
		22.1 मुख्य नहर							12	10	3.00	3.00	
औरंगाबाद		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	748.08	27872					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	41	25.40	7.44	जलश्राव बढ़ते क्रम में

सहायक अभियन्ता

सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना