

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-02.10.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 44,378 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 7,123 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 586, 3,695 एवं 3,643 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,181 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 10,306 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,059 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 979 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,32,295 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी तथा पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 4,000 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 1,16,100 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी गंडक नहर प्रणाली में 4,600 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । बराज पर अत्यधिक जलश्राव आने के कारण पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में जलश्राव शून्य किया गया है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद /डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,82,464 (96.94 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।



सहायक अभियन्ता 2/10/2024
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सोन परियोजना	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्तरित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चलू सिंचन अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	152	16.77	16.77	16.77	
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	25	16.35	16.35	16.35	
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	120	10.97	10.97	10.97	
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	21	14.17	6.09	14.17	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लोक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	100	21.00	21.00	21.00	
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	80	19.20	19.20	19.20	
		1.2.3 तुलुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	40	12.80	12.80	12.80	
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	32.00	41.60	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	33.00	35.20	
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40	
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	140	20.80	20.80	20.80	
		1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लोक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1181				
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	0	9.60		9.60	ताविल में
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	0	28.00		28.00	
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	0	8.80		8.80	
		1.2 अरवल लोक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	1018				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	180	27.20	27.20	27.20	
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	60	8.80	8.80	8.80	
		1.2 महाबलीपुर लोक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	666				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	34	6.75	6.75	6.75	
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	34	6.40	6.40	6.40	
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	204	36.80	24.00	36.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2 रानी तालाब लोक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	313				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	70	16.00	16.00	16.00	
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	60	9.60	9.60	9.60	
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	45	6.00	6.00	6.00	
		1.2 विक्रम लोक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	10				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	0	4.80		4.80	ताविल में
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	0	4.80		4.80	
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80		12.80	
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20		19.20	
		1.2 नौबतपुर लोक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	0				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40		6.40	
		1.2 खगौल लोक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूरोक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचन अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घनसेक D/S - 8247 नदी का जलश्राव बराज पर	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर0डी0)	झारखण्ड	3050*	3050	2059	32.77	32.77	32.77	
		1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर0डी0)	औरंगाबाद	2715*	2000	979	13.70	13.70	13.70	
		1.1 नाउर उप वितरणी	औरंगाबाद	49.5	50	49	9.80	9.80	9.80	
		1.2 रिउर उप शाखा नहर	औरंगाबाद	325	320	250	29.91	29.91	29.91	
		1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी	औरंगाबाद	58	58	55	12.80	12.80	12.80	
		1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर0डी0)	औरंगाबाद	2238*	1200	534	17.91	17.91	17.91	
		1.4 माहुआड़ी उप वितरणी	औरंगाबाद	120	120	112	19.80	15.00	19.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.5 बसडीहा उप वितरणी	औरंगाबाद	261	261	0	22.00		22.00	तातिल में
		1.6 करमा वितरणी	औरंगाबाद	300	300	77	25.98	7.00	25.98	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर0डी0 के नीचे)Below 64.39Km	औरंगाबाद	1690*	600	222	28.30	8.62	28.30	तातिल व्यवस्था के तहत मांग के अनुसार जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।
1.7 कपसिया वितरणी	औरंगाबाद	156	156	148	18.64	14.00	18.64			
2.उत्तर कोयल : बराज पर नदी का जलश्राव U/S-		1.8 हेतमपुर उप वितरणी	औरंगाबाद	137	136	25	12.04	3.00	12.04	
घनसेक 125295 बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	सहरसा	1.पूर्वी कोशी मुख्य नहर	सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया	15000	12000	4000	41.30	1.00	41.30	पूर्वी कोशी मुख्य नहर में आज से जलश्राव प्रवाहित किया गया है। शेष नहर प्रणालियों में पानी अभी नहीं पहुंचा है।
		1.1 शिवनगर वितरणी	सुपौल	33	32	0	4.88		4.88	
		1.2 फुलकाहा वितरणी	सुपौल	216	150	0	14.32		14.32	
		1.3 राजपुर शाखा नहर	सुपौल	2700	2005	0	9.85		9.85	
		1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	536	450	0	80.25		80.25	
		1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	590	500	0	77.36		77.36	
		1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	535	400	0	74.71		74.71	
		1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	945	700	0	90.24		90.24	
		1.4 मुल्लीगंज शाखा नहर	सुपौल	1590	1275	0	59.20		59.20	
		1.5 परियाही वितरणी	सुपौल	38	38	0	15.85		15.85	
घनसेक 132295 नदी का जलश्राव U/S-		1.6 रानीपट्टी वितरणी	सुपौल	226	226	0	47.00		47.00	
		1.6 लालपुर वितरणी	सुपौल	43	43	0	15.85		9.00	
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।										

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	सम्मानित जिला / प्रखण्ड	नहर का स्थापित जलश्राव (घनसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (काठ मी. में)	नदी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि.मी.)	चालू सिंचाई अवधि में चालू पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि.मी.)	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना चौरपुर बराज का पीड लेवल U/S 249.50 फीट	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	0	77.42		77.42	पूर्वी कोशी मुख्य नहर में आज से जलश्राव प्रवाहित किया गया है।
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	0	58.36		58.36	
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	0	39.63		39.63	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	0	28.20		21.95	
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	52	52.73	51.82	51.82	
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	5	13.10	3.00	13.10	
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	15	34.38	18.00	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	10	28.65	8.00	28.65	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	0	9.15		9.15	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	0	48.48		48.48	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	0	22.99		13.92	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	0	21.77		21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	0	60.71		60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	0	35.81		35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	0	48.92		48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	25	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ामोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	53	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	0	54.32		54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	0	19.81		12.50	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	0	19.81		18.50	
		1.15.3 फूलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	30	23.22	23.22	23.22	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	150	68.37	68.37	68.37	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	20	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (चयुसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहूँ संस्था अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर								
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	3000	35.13	35.13	35.13	आज से जलश्राव प्रवाहित किया गया है।
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	0	56.70		56.70	
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	0	11.58		11.58	
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	0	8.40		8.40	
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	0	19.08		19.08	
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	0	17.68		17.68	
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	0	41.77		41.77	
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	0	36.62		36.62	
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	0	27.44		27.44	
		1.7 सफरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848 ^A	673	0	44.25		44.25	
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	600	0	38.11		38.11	
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	0	20.18		20.18	पानी अभी नहीं पहुँचा है।
गंडक परियोजना : बैंड लेवल 362.00 फीट	मोतिहारी	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	4600	2.90	2.90	2.90	
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	500	93.75	93.75	93.75	
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	90	81.55	81.55	81.55	
		1.1.2 छोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	53	82.93	75.73	82.93	
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	100	18.00	18.00	18.00	
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	500	143.90	143.90	143.90	
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	0	30.24		30.24	
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	50	21.95	21.95	21.95	
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	60	28.35	28.35	28.35	
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	0	5.06		5.06	
		2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	0	13.50		13.50	
		2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	0	14.43		14.43	
		2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	0	19.92		19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण	10455*	7000	3600	163.72	163.72	163.72			
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	784	784	0	16.92		16.92			
1.3.1.1 जैतिया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	124	124	0	16.85		16.85			
1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	189	189	0	31.17		31.17			
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	330	330	0	38.60		38.60			
1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	190	190	0	14.18		14.18			
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण	916	916	0	32.01		32.01			
1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	238	238	0	13.40		13.40			
1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	208	208	0	10.85		10.85			
1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	280	280	0	22.50		22.50			
1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	0	14.63		14.63			
1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	0	22.20		22.20			
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।										

गंडक परियोजना	मुहाने की दूरी (कि०मी०)	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि०मी०)	सभी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू/सिमेंट अमिश्र से पूरने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	उपयुक्ति
मोतिहारी		1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर	5462*	2000	170	51.02	51.02	51.02	
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वा चम्पारण / मुजफ्फरपुर / वैशाली	1304*	750	22	47.25	47.25	47.25	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	20	21.34	17.20	21.34	
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर / वैशाली	130	130	10	14.08	14.08	14.08	
		1.3.2 बरुराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	3	2.44	2.44	2.44	
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	16	34.45	34.45	34.45	
		1.3.4 वीरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	24	16.76	16.76	16.76	
		1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	16	15.54	15.24	15.54	
		1.3.6 बड़का गांव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	8	4.57	4.57	4.57	
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर / वैशाली	1307*	591	119	27.70	27.70	27.70	
		1.3.7.1 डुमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	60	10.21	10.21	10.21	
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	40	13.89	13.89	13.89	
		1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे) Below 214.74 Km	मुजफ्फरपुर / वैशाली	2000*	242	0	26.11		26.11	बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण स्लुईस गेट को बंद कर दिया गया है।
सिवान		1. मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/उ०प्र०	18800	14000	0	131.00		131.00	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)	गोपालगंज/सिवान	8500	4600	1350	52.22	52.22	52.22	
		1.1 कटेया शाखा नहर	गोपालगंज	1006	925	190	2.74	2.74	2.74	
		1.1.1 परसाही वितरणी	गोपालगंज	245	245	50	21.34	21.34	21.34	
		1.1.2 छपिया उप शाखा नहर	गोपालगंज	337	337	50	20.43	20.43	20.43	
		1.2 गोपालगंज वितरणी	गोपालगंज	297	160	20	32.01	32.01	32.01	
		1.3 दुलारपुर वितरणी	गोपालगंज	135	130	0	32.93		32.93	
		1.4 हथुआ शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	2251*	1400	150	55.92	55.92	55.92	
		1.4.1 खालिसपुर वितरणी	गोपालगंज/सिवान	281	281	0	13.24		11.50	
		1.4.2 सिवान उप शाखा नहर	सिवान	572	572	0	37.33		37.33	
		1.4.3 गुठनी वितरणी	सिवान	344	344	48	14.63	12.20	14.63	
		1.4.4 चांदपुर वितरणी	सिवान	209	209	40	22.56	6.10	22.56	
		1.5 पिथौरा सिवान वितरणी	गोपालगंज/सिवान	265	152	0	20.88		20.88	
		1.6 विशुनपुर वितरणी	गोपालगंज	164	100	0	21.65		21.65	
		1.7 सिंधवलिया वितरणी	गोपालगंज	193	110	0	15.73		15.73	
		1.8 छपरा शाखा नहर	सिवान/सारण	1635*	1100	310	73.49	73.49	73.49	
		1.8.1 महराजगंज उपशाखा नहर	सारण	577	400	85	33.70	33.70	33.70	
		1.9 रामपुर वितरणी	गोपालगंज/सिवान/सारण	375	250	15	42.70	42.70	42.70	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)	गोपालगंज/सिवान	1963*	1269	427	13.33	13.33	13.33	
		1.10 पतेहरा शाखा नहर	सिवान/सारण	778	523	206	24.21	24.21	24.21	
		1.10.1 मशरक उप वितरणी	सारण	123	100	10	17.37	4.10	17.37	
		1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	20	17.80	13.40	17.80	
		1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	70	28.27	15.85	28.27	
		1.11 मढ़ौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	221	55.17	55.17	55.17	
		1.11.1 शेखपुरा वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	40	18.29	10.00	14.32	
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा।										

गंडक बराज से जलश्राव नहीं मिलने के कारण पश्चिमी मुख्य नहर में जलश्राव शून्य गया है। इससे निःसृत नहर प्रणालियों में पूर्व का जलश्राव प्राप्त हो रहा है।


परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लगायित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपान्तरित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित नहर की लम्बाई (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चलू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	बिहारी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	40	16.40	16.40	16.40	
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	24	14.60	8.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	276	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	100	25.00	9.00	25.00	
		3.2 लरगा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	120	10.73	9.00	10.73	
		4. जमानियां पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	210	18.20	18.20	18.20	
		5. पंचाने सिंचाई योजना								
	बिहारशरीफ	5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	130	13.00	8.00	11.00	
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	50	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	160	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	105	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	91	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबीचा	1000	1000	380	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	60	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	50	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	45	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	50	17.37	14.00	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	220	23.50	23.50	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	175	24.30	23.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	185	26.70	24.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	510	27.20	18.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	280	25.60	22.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	30	14.40	10.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	15	16.00	5.00	15.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मुख्य अतिरिक्त	मुख्य अतिरिक्त	नगर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नगर का रूपान्तरित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रखण्डित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रखण्डित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	नहर सिंचाई अवधि से मापे जाने वाले अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अव्युक्ति
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	200	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	20	4.76	3.00	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	25	7.00	6.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	50	17.00	10.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुराह/ कोच/टिकारी	515	515	374	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	120	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	14	13.25	3.90	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	140	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	20	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटीना	60	60	0	4.87		4.87	बाढ़ का पानी आने के कारण
		14.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16		8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	0	4.87		4.87	बाढ़ का पानी आने के कारण
		15.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटीना	10	10	0	4.09		4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	300	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायाँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	60	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अधिपति	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर का रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रस्तावित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अध्यक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	490.00	74089					
		1.1 नदी में जलश्राव								350			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	150	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	554	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	100	35.2	35.20	
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	160	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	150	10.73	10.73	
		2. वडुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	399.40	36450					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	50	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	50	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बाँका	405	378	33500	396.00	15530					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	0	23.78		पानी की मांग नहीं है ।
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	0	16.46		
		4. आँजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	386.90	8600					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. बेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	442.30	3490					
		5.1 मुख्य नहर							80	0	20.94		पानी की मांग नहीं है ।
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	217.20	9260					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	0	4.42		पानी की मांग नहीं है।
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	252.00	752					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		पानी की मांग नहीं है ।
		7.2 बेलदरिया नहर							15	0	3.20		
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	0	1.85		
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	293.20	8520					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	262.20	5455					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	5	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	0	5.33		
		10.3 मानो वितरणी							25	0	5.54		
		10.4 दादीचीर वितरणी							25	0	4.11		
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	430.30	4740					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	2	8.00	3.00	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	30	11.60	6.00	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)		योजना का नाम	समाविष्ट जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	क0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संरचना क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संरचना (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलाशय (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अवस्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	12.1 बायाँ मुख्य नहर	जमुई	449	427	10435	437.90	2555		15	0	7.20	पानी की मांग नहीं है।	
		12.2 दायाँ मुख्य नहर						75	0	12.86				
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना		339	321.5	4100	332.25	2519						
	13.1 पाठकचक मुख्य नहर	13.2 रान्हन दायाँ नहर	जमुई						8	0	0.88		पानी की मांग नहीं है।	
		13.3 रामसागर नहर							10	0	3.78			
		14. गरही जलाशय योजना		555	518	68500	544.50	41000						
	14.1 अपर किउल मुख्य नहर	14.2 गिद्धेश्वर पईन	जमुई						456	2	18.50	1.93		
									311	10	20.50	2.00		
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	15.1 मुख्य नहर	कैमूर	344	306	22210	333.80	12115		240	5	13.00	5.00
			15.2 बायाँ नहर						107	5	11.00	5.00		
			15.3 दायाँ नहर						84	25	8.00	2.90		
16. दुर्गावती जलाशय योजना					422	358.99	209000	403.83	118080					
16.1 बायाँ मुख्य नहर		कैमूर						300	100	22.20	22.16			
16.2 दायाँ मुख्य नहर		रोहतास						600	150	34.08	34.08			
16.3 नदी में जलश्राव									300					
बिहाररीफ		17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	17.1 मुख्य नहर	जमुई	346	313	2550	324.50	500		96	22	5.39	5.39
	18. फुलवरिया जलाशय योजना		592		561.54	41085	583.80	25515		394	150	10.54	10.54	
	18.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा						90	70	11.31	9.50			
	18.2 दायाँ मुख्य नहर													
	19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.30	976		5	5	2.24	2.00		
	19.1 मुख्य नहर													
	20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	502.60	3490		25	25	6.00	5.00		
	20.1 वहियारा मुख्य नहर							5	5	4.00	2.98			
	20.2 एकतारा शाखा नहर													
	21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	485.90	8378		22	12	8.00	4.00		
	21.1 बायाँ मुख्य नहर							75	30	3.20	2.00			
	21.2 दायाँ मुख्य नहर													
	22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	503.25	567		12	10	3.00	3.00		
	22.1 मुख्य नहर													
औरंगाबाद	23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	745.66	24817		139	30	25.40	3.50	जलश्राव बढ़ते क्रम में	
	23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर													


 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना 2/10/2024