

## खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-06.10.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 31,270 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमें से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 8,416 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,060, 3,640 एवं 3,843 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,151 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 6,956 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,059 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 892 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,25,905 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी तथा पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 3,000 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 77,800 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 4,600 एवं 10,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,82,464 (96.94 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।

  
06/10/2024

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

## खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

6-Oct-24

| परियोजना का नाम                                               | मुख्य अधिकारी | नहर प्रणाली / योजना का नाम                              | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड | नहर का रूपोक्त जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | जल सिंचाई अवधि से जल पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अव्युक्ति                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2             | 3                                                       | 4                        | 5                                | 6                               | 7                                | 8                           | 9                                     | 10                                                   | 11                                                        |
| बाण सागर से प्राप्त जलश्राव                                   | घनसेक 6132    | 1.पश्चिमी संयोजक नहर                                    | रोहतास                   | 8738                             | 8640                            | 6601                             | 10.12                       | 10.12                                 | 10.12                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर                          | रोहतास                   | 5700                             | 5319                            | 1815                             | 10.12                       | 10.12                                 | 10.12                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)      | रोहतास                   | 2453                             | 1481                            | 1060                             | 53.35                       | 53.35                                 | 53.35                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)  | कैमुर                    | 650                              | 691                             | 307                              | 27.07                       | 27.07                                 | 27.07                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.1.1 कुदरा वितरणी                                      | रोहतास                   | 235                              | 190                             | 75                               | 27.44                       | 27.44                                 | 27.44                                                |                                                           |
| रिहन्द से प्राप्त जलश्राव                                     | घनसेक 13475   | 1.1.2 कसेर वितरणी                                       | कैमुर                    | 117                              | 140                             | 30                               | 23.78                       | 23.78                                 | 23.78                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.1.3 बेतरी वितरणी                                      | कैमुर                    | 109                              | 190                             | 2                                | 22.00                       | 0.50                                  | 19.00                                                | 7 कि०मी० से 22 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है। |
|                                                               |               | 1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)             | रोहतास                   | 5400                             | 4600                            | 3843                             | 32.50                       | 32.50                                 | 32.50                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.3 आरा मुख्य नहर                                       | रोहतास/ भोजपुर           | 5700                             | 4095                            | 3640                             | 84.50                       | 84.50                                 | 84.50                                                |                                                           |
| बराब पर नदी का जलश्राव D/S                                    | घनसेक 21194   | 1.3.1 डुमराँव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C         | रोहतास/ बक्सर            | 1757                             | 1200                            | 957                              | 64.80                       | 45.50                                 | 64.80                                                | पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।                         |
|                                                               |               | 1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.          | रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर    | 441                              | 500                             | 50                               | 27.00                       | 3.00                                  | 27.00                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.        | भोजपुर                   | 1602                             | 930                             | 776                              | 49.60                       | 41.50                                 | 49.60                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihiyan         | भोजपुर                   | 625                              | 550                             | 70                               | 34.40                       | 12.95                                 | 34.40                                                | तातिल में                                                 |
| बराब पर नदी का जलश्राव U/S                                    | घनसेक 31270   | 1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.           | भोजपुर                   | 359                              | 359                             | 225                              | 46.60                       | 29.50                                 | 31.10                                                | पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।                         |
|                                                               |               | 1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C. | भोजपुर                   | 162                              | 162                             | 79                               | 20.68                       | 15.00                                 | 20.68                                                | अपर रीच में डिमांड अधिक है।                               |
|                                                               |               | 1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.           | भोजपुर                   | 145                              | 145                             | 70                               | 21.64                       | 11.00                                 | 21.64                                                |                                                           |
| फोट 355.50                                                    |               | 1.2.1 बक्सर शाखा नहर                                    | रोहतास/ बक्सर            | 2650                             | 1750                            | 1414                             | 69.80                       | 69.80                                 | 69.80                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.2.1.1 भोजपुर वितरणी                                   | रोहतास/ भोजपुर           | 611                              | 450                             | 340                              | 51.02                       | 40.00                                 | 51.02                                                | अपर रीच में डिमांड अधिक है।                               |
|                                                               |               | 1.2.2 चौसा शाखा नहर                                     | रोहतास/ बक्सर            | 1760                             | 1640                            | 1114                             | 62.67                       | 62.67                                 | 62.67                                                |                                                           |
| 1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराब पर अप स्टीम में नदी का जलश्राव |               | 1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर                                 | रोहतास/कैमुर             | 1420                             | 1462                            | 1282                             | 61.00                       | 61.00                                 | 61.00                                                |                                                           |
|                                                               |               | 1.2.3.1 करहगर वितरणी                                    | रोहतास/कैमुर             | 570                              | 625                             | 506                              | 36.20                       | 36.20                                 | 36.20                                                |                                                           |

| परियोजना का नाम | मुख्य अभियंता | नगर प्रणाली /योजना का नाम                               | लक्ष्यित जिला /प्रखण्ड | नगर का रूपरिक्त जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नगर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चलू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अध्युक्ति                                |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1               | 2             | 3                                                       | 4                      | 5                                 | 6                               | 7                                | 8                           | 9                                     | 10                                                       | 11                                       |
| सोन परियोजना    | औरंगाबाद      | 1 पूर्वी लिंक नहर                                       | औरंगाबाद               | 4400                              | 4660                            | 4660                             | 9.60                        | 9.60                                  | 9.60                                                     |                                          |
|                 |               | 1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर                           | औरंगाबाद               | 1403                              | 1403                            | 1403                             | 81.68                       | 81.68                                 | 81.68                                                    |                                          |
|                 |               | 1.1.1 सोनवर्षा वितरणी                                   | औरंगाबाद               | 121                               | 121                             | 120                              | 14.75                       | 14.75                                 | 14.75                                                    |                                          |
|                 |               | 1.1.2 भगवतीपुर वितरणी                                   | औरंगाबाद               | 216                               | 216                             | 132                              | 16.77                       | 16.77                                 | 16.77                                                    |                                          |
|                 |               | 1.1.3 धरमपुर वितरणी                                     | गया                    | 59                                | 59                              | 35                               | 16.35                       | 16.35                                 | 16.35                                                    |                                          |
|                 |               | 1.1.4 रतनी वितरणी                                       | गया                    | 192                               | 192                             | 48                               | 10.97                       | 4.18                                  | 10.97                                                    | मांग के विरुद्ध जलश्राव नहीं मिल रहा है। |
|                 |               | 1.1.5 फरीदपुर वितरणी                                    | गया                    | 88                                | 88                              | 27                               | 14.17                       | 4.62                                  | 14.17                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2 पटना मुख्य नहर/ बारुन लॉक (0 से 58कि०मी०)           | औरंगाबाद               | 3000                              | 3055                            | 3000                             | 58.00                       | 58.00                                 | 58.00                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.1 मनौरा वितरणी                                      | औरंगाबाद               | 150                               | 180                             | 120                              | 21.00                       | 21.00                                 | 21.00                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.2 चन्दा वितरणी                                      | औरंगाबाद               | 150                               | 150                             | 100                              | 19.20                       | 19.20                                 | 19.20                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.3 तुतुखी वितरणी                                     | औरंगाबाद               | 80                                | 80                              | 40                               | 12.80                       | 12.80                                 | 12.80                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.4 माली वितरणी                                       | औरंगाबाद, अरवल         | 325                               | 325                             | 325                              | 41.60                       | 34.00                                 | 41.60                                                    | जलश्राव बढ़ते क्रम में                   |
|                 |               | 1.2.5 कोचासा वितरणी                                     | औरंगाबाद, अरवल         | 300                               | 300                             | 300                              | 35.20                       | 32.00                                 | 35.20                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.6 इमामगंज वितरणी                                    | अरवल                   | 200                               | 200                             | 200                              | 22.40                       | 22.40                                 | 22.40                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.7 अमरा राजवाहा                                      | अरवल                   | 180                               | 180                             | 140                              | 20.80                       | 20.80                                 | 20.80                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2 पटना मुख्य नहर/बालिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०) | अरवल/पटना              | 1191                              | 1396                            | 1151                             |                             |                                       |                                                          |                                          |
|                 |               | 1.2.8 अईशारा वितरणी                                     | अरवल                   | 75                                | 75                              | 75                               | 9.60                        | 9.60                                  | 9.60                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2.9 मुरका वितरणी                                      | अरवल                   | 160                               | 160                             | 160                              | 28.00                       | 28.00                                 | 28.00                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2.10 आर०पी०चैनल-2                                     | अरवल                   | 60                                | 60                              | 60                               | 8.80                        | 8.80                                  | 8.80                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)                             | अरवल                   | 905                               | 905                             | 781                              |                             |                                       |                                                          |                                          |
|                 |               | 1.2.11 पालीगंज वितरणी                                   | पटना                   | 180                               | 208                             | 0                                | 27.20                       |                                       | 27.20                                                    | तातिल में                                |
|                 |               | 1.2.12 आर०पी०चैनल-3                                     | पटना                   | 60                                | 60                              | 0                                | 8.80                        |                                       | 8.80                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)                        | पटना                   | 695                               | 695                             | 594                              |                             |                                       |                                                          |                                          |
|                 |               | 1.2.14 डोरवां वितरणी                                    | पटना                   | 70                                | 70                              | 0                                | 6.75                        |                                       | 6.75                                                     | तातिल में                                |
|                 |               | 1.2.16 आर०पी०चैनल-4                                     | पटना                   | 60                                | 60                              | 0                                | 6.40                        |                                       | 6.40                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2.17 मनेर वितरणी                                      | पटना                   | 400                               | 400                             | 0                                | 36.80                       |                                       | 36.80                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)                       | पटना                   | 500                               | 500                             | 485                              |                             |                                       |                                                          |                                          |
|                 |               | 1.2.18 रेवा वितरणी                                      | पटना                   | 85                                | 70                              | 0                                | 16.00                       |                                       | 16.00                                                    | तातिल में                                |
|                 |               | 1.2.19 आदमपुर वितरणी                                    | पटना                   | 60                                | 60                              | 0                                | 9.60                        |                                       | 9.60                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2.20 आर०पी०चैनल-5                                     |                        | 45                                | 50                              | 0                                | 6.00                        |                                       | 6.00                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2 बिक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)                           | पटना                   | 250                               | 250                             | 344                              |                             |                                       |                                                          |                                          |
|                 |               | 1.2.19 खजुरी-I                                          | पटना                   | 20                                | 20                              | 20                               | 4.80                        | 4.80                                  | 4.80                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2.19 खजुरी-II                                         | पटना                   | 20                                | 20                              | 20                               | 4.80                        | 4.80                                  | 4.80                                                     |                                          |
|                 |               | 1.2.21 मंझौली वितरणी                                    | पटना                   | 80                                | 75                              | 52                               | 12.80                       | 11.00                                 | 12.80                                                    | जलश्राव बढ़ते क्रम में                   |
|                 |               | 1.2.22 फतेहपुर वितरणी                                   | पटना                   | 200                               | 170                             | 133                              | 19.20                       | 16.00                                 | 19.20                                                    |                                          |
|                 |               | 1.2 नौबतपुर लॉक (109.00) कि०मी०)                        | पटना                   | 60                                | 60                              | 10                               |                             |                                       |                                                          |                                          |
|                 |               | 1.2.22 दानापुर वितरणी                                   | पटना                   | 55                                | 55                              | 5                                | 6.40                        | 2.00                                  | 6.40                                                     | आगे शहरीकरण हो गया है।                   |
|                 |               | 1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)                              | पटना                   |                                   |                                 | 0                                |                             |                                       |                                                          |                                          |



| परियोजना का नाम                                            | मुख्य अभियंता | नगर प्रणाली / योजना का नाम     | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड | नगर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चालू स्तंभों की संख्या एवं नहरों की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2             | 3                              | 4                        | 5                                  | 6                               | 7                                | 8                       | 9                                     | 10                                                       | 11                                                                            |
| कोशी परियोजना<br>चौरपुर बराज का पौड लेवेल U/S फ्रीट 249.50 | सहरसा         | 1.9 जानकीनगर शाखा नहर          | मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया  | 3585                               | 2030                            | 620                              | 77.42                   | 77.42                                 | 77.42                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.9.1 मुरलीगंज वितरणी          | सुपौल/मधेपुरा/अररिया     | 525                                | 525                             | 100                              | 58.36                   | 47.86                                 | 58.36                                                    | जलश्राव बढ़ते क्रम में                                                        |
|                                                            |               | 1.9.2 परिहारी वितरणी           | अररिया                   | 187                                | 187                             | 70                               | 39.63                   | 39.63                                 | 39.63                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.9.3 बनमनखी वितरणी            | पूर्णिया                 | 188                                | 172                             | 64                               | 28.20                   | 21.95                                 | 21.95                                                    | 22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण                           |
|                                                            |               | 1.9.4 धमदाहा वितरणी            | पूर्णिया                 | 745                                | 496                             | 146                              | 52.73                   | 51.82                                 | 51.82                                                    | नहर में गाद जमा होने के कारण                                                  |
|                                                            |               | 1.9.5 सुखासन वितरणी            | मधेपुरा                  | 87                                 | 87                              | 20                               | 13.10                   | 9.14                                  | 13.10                                                    | अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण                                          |
|                                                            |               | 1.9.6 चौसा वितरणी              | पूर्णिया                 | 275                                | 275                             | 80                               | 34.38                   | 29.87                                 | 34.38                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.9.7 किसुनगंज वितरणी          | पूर्णिया                 | 125                                | 125                             | 69                               | 28.65                   | 17.06                                 | 28.65                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.9.8 आलमनगर वितरणी            | पूर्णिया                 | 135                                | 135                             | 0                                | 27.71                   |                                       |                                                          | जे.बी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण |
|                                                            |               | 1.10 नरपतगंज वितरणी            | अररिया                   | 35                                 | 35                              | 10                               | 9.15                    | 9.15                                  | 9.15                                                     |                                                                               |
|                                                            |               | 1.11 खरसाही वितरणी             | अररिया                   | 176                                | 176                             | 70                               | 48.48                   | 48.48                                 | 48.48                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.12 सिमरबनी वितरणी            | अररिया                   | 74                                 | 74                              | 10                               | 22.99                   | 13.72                                 | 13.92                                                    | ई०आर०एम० कार्य अधूरा                                                          |
|                                                            |               | 1.13 भंगहा वितरणी              | अररिया                   | 98                                 | 94                              | 30                               | 21.77                   | 21.77                                 | 21.77                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.14 पूर्णिया शाखा नहर         | पूर्णिया                 | 3010                               | 2240                            | 485                              | 60.71                   | 60.71                                 | 60.71                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.14.1 कस्बा वितरणी            | पूर्णिया/अररिया          | 404                                | 350                             | 70                               | 35.81                   | 35.81                                 | 35.81                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.14.2 श्रीनगर वितरणी          | पूर्णिया/अररिया          | 483                                | 400                             | 80                               | 48.92                   | 48.92                                 | 48.92                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.14.3 कुरसेला वितरणी          | पूर्णिया/अररिया          | 394                                | 394                             | 100                              | 56.58                   | 56.58                                 | 56.58                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.14.4 काढ़ागोला वितरणी        | पूर्णिया/कटिहार          | 811                                | 600                             | 145                              | 37.12                   | 37.12                                 | 37.12                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.15 अररिया शाखा नहर           | पूर्णिया/अररिया          | 1448                               | 1000                            | 400                              | 54.32                   | 54.32                                 | 54.32                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.15.1 महिसाकोल वितरणी         | अररिया                   | 136                                | 136                             | 30                               | 19.81                   | 12.50                                 | 12.50                                                    | 12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन                                  |
|                                                            |               | 1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी | अररिया                   | 130                                | 130                             | 30                               | 19.81                   | 18.50                                 | 18.50                                                    | 18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन                                  |
|                                                            |               | 1.15.3 फुलपुर उप वितरणी        | पूर्णिया/कटिहार          | 123                                | 50                              | 20                               | 23.22                   | 23.22                                 | 23.22                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.15.4 कटिहार वितरणी           | पूर्णिया/कटिहार          | 618                                | 500                             | 150                              | 68.37                   | 68.37                                 | 68.37                                                    |                                                                               |
|                                                            |               | 1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी      | पूर्णिया/कटिहार          | 127                                | 91                              | 20                               | 31.10                   | 31.10                                 | 31.10                                                    |                                                                               |



गंडक परियोजना

| परियोजना का नाम           | मुख्य अधिकारी | नहर प्रणाली / क्षेत्र का नाम | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड                         | नहर का रूपान्वित जलश्राव (चयूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | जल सिंचाई अधिकतम से वर्तमान तक की दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति |
|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1                         | 2             | 3                            | 4                                                | 5                                 | 6                               | 7                                | 8                           | 9                                     | 10                                              | 11        |
| वीयर योजना (मध्यम सिंचाई) | डिहरी         | 1. सुअरा वीयर योजना          |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 1.1 बायाँ नहर                | कैमूर भभुआ                                       | 77                                | 77                              | 50                               | 16.40                       | 16.40                                 | 16.40                                           |           |
|                           |               | 1.2 दायीं नहर                | कैमूर चैनपुर                                     | 40                                | 45                              | 30                               | 14.60                       | 10.00                                 | 12.00                                           |           |
|                           |               | 2. कुदरा वीयर योजना          |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 2.1 मुख्य नहर                | कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ                  | 600                               | 600                             | 502                              | 34.87                       | 34.87                                 | 34.87                                           |           |
|                           |               | 3. कर्मनाशा वीयर योजना       |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 3.1 मुख्य नहर                | कैमूर दुर्गावती                                  | 243                               | 243                             | 147                              | 25.00                       | 13.00                                 | 25.00                                           |           |
|                           |               | 3.2 लरमा पम्प नहर            | कैमूर चाँद                                       | 180                               | 180                             | 60                               | 10.73                       | 8.00                                  | 10.73                                           |           |
|                           |               | 4. जमानियाँ पम्प नहर         | कैमूर रागागढ़                                    | 350                               | 350                             | 360                              | 18.20                       | 18.20                                 | 18.20                                           |           |
|                           | बिहारशरीफ     | 5. पंचाने सिंचाई योजना       |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 5.1 बायाँ मुख्य नहर          | नालंदा सिलाव                                     | 150                               | 150                             | 120                              | 13.00                       | 8.00                                  | 11.00                                           |           |
|                           |               | 5.2 दायीं मुख्य नहर          | नालंदा गिरियक                                    | 240                               | 240                             | 50                               | 13.35                       | 6.00                                  | 8.00                                            |           |
|                           |               | 6. पैमार सिंचाई योजना        |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 6.1 बायाँ मुख्य नहर          | नालंदा इस्लामपुर                                 | 205                               | 205                             | 150                              | 13.20                       | 13.20                                 | 13.20                                           |           |
|                           |               | 6.2 दायीं मुख्य नहर          | नालंदा बेन/राजगीर                                | 120                               | 120                             | 105                              | 14.60                       | 12.00                                 | 14.60                                           |           |
|                           |               | 7. सकरी सिंचाई योजना         |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 7.1 बायाँ मुख्य नहर          | नवादा बारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी                   | 200                               | 200                             | 76                               | 15.60                       | 15.60                                 | 15.60                                           |           |
|                           |               | 7.2 दायीं मुख्य नहर          | नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबोघा                    | 1000                              | 1000                            | 380                              | 19.60                       | 19.60                                 | 19.60                                           |           |
|                           |               | 8. उदेरास्थान सिंचाई योजना   |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 8.1 भारथु शाखा नहर           | जहानाबाद घोषी/हुलासगंज                           | 95                                | 100                             | 30                               | 15.54                       | 15.54                                 | 15.54                                           |           |
|                           |               | 8.2 जलवार शाखा नहर           | गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज                  | 85                                | 85                              | 30                               | 13.08                       | 13.08                                 | 13.08                                           |           |
|                           |               | 8.3 इस्लामपुर वितरणी         | गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर | 65                                | 65                              | 30                               | 11.70                       | 11.70                                 | 11.70                                           |           |
|                           |               | 8.4 औगारी शाखा नहर           | नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय                      | 85                                | 85                              | 45                               | 17.37                       | 14.50                                 | 17.37                                           |           |
|                           |               | 8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर        | जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय              | 275                               | 280                             | 195                              | 23.50                       | 23.50                                 | 23.50                                           |           |
|                           |               | 8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर       | जहानाबाद घोषी/हुलासगंज                           | 250                               | 250                             | 140                              | 24.30                       | 23.00                                 | 24.30                                           |           |
|                           |               | 8.7 नतौल शाखा नहर            | जहानाबाद घोषी/हुलासगंज                           | 300                               | 300                             | 145                              | 26.70                       | 24.00                                 | 26.70                                           |           |
|                           | गया           | 9. लीलाजन सिंचाई योजना       |                                                  |                                   |                                 |                                  |                             |                                       |                                                 |           |
|                           |               | 9.1 मुख्य नहर                | गया डोभी/बोधगया                                  | 637                               | 637                             | 420                              | 27.20                       | 20.00                                 | 27.20                                           |           |
|                           |               | 9.2 नगाही शाखा नहर           | गया शेरघाटी/गुरुआ                                | 320                               | 320                             | 120                              | 25.60                       | 15.00                                 | 25.60                                           |           |
|                           |               | 9.3 करमौनी शाखा नहर          | गया डोभी/बोधगया                                  | 105                               | 105                             | 20                               | 14.40                       | 6.00                                  | 14.40                                           |           |
|                           |               | 9.4 फतेहपुर शाखा नहर         | गया शेरघाटी/गुरुआ                                | 53                                | 53                              | 0                                | 16.00                       |                                       | 15.00                                           |           |


## वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)

| क्र.सं. | मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली / योजना का नाम     | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड             | नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि.मी. में) | पार्श्व वृद्धि की वर्तमान दूरी (कि.मी. में) | काल सिंचाई अवधि से प्राप्त वृद्धि की अधिकतम दूरी (कि.मी. में) | अभ्युक्ति |
|---------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|         |               |                                |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 3                              | 4                                    | 5                                    | 6                               | 7                                | 8                          | 9                                           | 10                                                            | 11        |
| गया     |               | 10. अपर मोरहर सिंचाई योजना     |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 10.1 मुख्य नहर                 | गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस          | 480                                  | 480                             | 200                              | 19.30                      | 19.30                                       | 19.30                                                         |           |
|         |               | 10.2 दरियौरा शाखा नहर          | गया आमस                              | 70                                   | 70                              | 30                               | 4.76                       | 4.00                                        | 4.76                                                          |           |
|         |               | 10.3 सुपाई शाखा नहर            | गया                                  | 42                                   | 42                              | 25                               | 7.00                       | 5.00                                        | 7.00                                                          |           |
|         |               | 10.4 चिताब शाखा नहर            | गया                                  | 18                                   | 18                              | 15                               | 4.00                       | 4.00                                        | 4.00                                                          |           |
|         |               | 10.5 बुधौल शाखा नहर            | गया गुरुआ/आमस                        | 171                                  | 171                             | 50                               | 17.00                      | 10.00                                       | 17.00                                                         |           |
|         |               | 11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना    |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 11.1 मुख्य नहर                 | गया परैया/गुराह/ कोच/टिकारी          | 515                                  | 515                             | 147                              | 27.15                      | 20.00                                       | 27.15                                                         |           |
|         |               | 11.2 नीरा शाखा नहर             | गया कोच                              | 220                                  | 220                             | 80                               | 15.54                      | 15.54                                       | 15.54                                                         |           |
|         | औरंगाबाद      | 12. बतरे वीयर योजना            |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 12.1 मुख्य नहर                 | पलामू,औरंगाबाद                       | 100                                  | 100                             | 10                               | 13.25                      | 2.00                                        | 13.25                                                         |           |
| दरभंगा  |               | 13. कमला सिंचाई योजना          |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर    | मधुबनी                               | 700                                  | 700                             | 110                              | 16.03                      | 16.03                                       | 16.03                                                         |           |
|         |               | 13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर     | मधुबनी                               | 112                                  | 112                             | 15                               | 8.17                       | 8.17                                        | 8.17                                                          |           |
|         |               | 14. मुनहरा सिंचाई योजना        |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 14.1 बायाँ मुख्य नहर           | मधुबनी खुटौना                        | 60                                   | 60                              | 6                                | 4.87                       | 3.75                                        | 4.87                                                          |           |
|         |               | 14.2 दायीं मुख्य नहर           | मधुबनी लदनिया                        | 20                                   | 20                              | 4                                | 8.16                       | 4.25                                        | 8.16                                                          |           |
|         |               | 15. त्रिशूला सिंचाई योजना      |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 15.1 बायाँ मुख्य नहर           | मधुबनी लदनिया                        | 30                                   | 30                              | 10                               | 4.87                       | 4.87                                        | 4.87                                                          |           |
|         |               | 15.2 दायीं मुख्य नहर           | मधुबनी खुटौना                        | 10                                   | 10                              | 5                                | 4.09                       | 2.80                                        | 4.09                                                          |           |
|         | भागलपुर       | 16. लोअर किऊल वीयर योजना       |                                      |                                      |                                 |                                  |                            |                                             |                                                               |           |
|         |               | 16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर | लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा | 750                                  | 750                             | 375                              | 11.06                      | 11.06                                       | 11.06                                                         |           |
|         |               | 16.2 लोअर किऊल दायीं मुख्य नहर | लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा              | 212                                  | 212                             | 160                              | 15.42                      | 15.42                                       | 15.42                                                         |           |

## जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

| परियोजना का नाम            | मुख्य अभियंता | योजना का नाम               | लाभान्वित जिला               | एफ0आर0एल0<br>0<br>(फीट में) | डी0एस0एल0<br>(फीट में) | जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में) | वर्तमान जल स्तर (फीट में) | वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में) | नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में) | प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०) | अभ्युक्ति             |
|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1                          | 2             | 3                          | 4                            | 5                           | 6                      | 7                                      | 8                         | 9                                         | 10                                    | 11                             | 12                          | 13                             | 14                    |
| जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई) | भागलपुर       | 1. चन्दन जलाशय योजना       | बाँका                        | 500                         | 425                    | 110000                                 | 489.20                    | 72889                                     |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 1.1 नदी में जलश्राव        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           |                                       | 350                            |                             |                                |                       |
|                            |               | 1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर   |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 360                                   | 175                            | 36                          | 29.50                          |                       |
|                            |               | 1.3 इकोरिया मुख्य नहर      |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 1000                                  | 554                            | 7.86                        | 7.86                           |                       |
|                            |               | 1.4 बबुरा शाखा नहर         |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 350                                   | 100                            | 35.2                        | 35.20                          |                       |
|                            |               | 1.5 गहिराचीर मुख्य नहर     |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 360                                   | 150                            | 17.00                       | 17.00                          |                       |
|                            |               | 1.6 चंदन बायाँ तट नहर      |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 200                                   | 100                            | 20.88                       | 20.88                          |                       |
|                            |               | 1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर   |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 250                                   | 100                            | 10.73                       | 10.73                          |                       |
|                            |               | 2. वडुआ जलाशय योजना        | बाँका/<br>भागलपुर/<br>मुंगेर | 422                         | 370                    | 89000                                  | 399.70                    | 36975                                     |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 2.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 460                                   | 150                            | 30.00                       | 30.00                          |                       |
|                            |               | 2.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 550                                   | 150                            | 12.50                       | 12.50                          |                       |
|                            |               | 3. ओढ़नी जलाशय योजना       | बाँका                        | 405                         | 378                    | 33500                                  | 396.40                    | 16070                                     |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 3.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 170                                   | 0                              | 23.78                       |                                | पानी की मांग नहीं है। |
|                            |               | 3.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 96                                    | 0                              | 16.46                       |                                |                       |
|                            |               | 4. आंजन जलाशय योजना        | जमुई                         | 405                         | 357                    | 20030                                  | 387.00                    | 8900                                      |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 4.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 120                                   | 0                              | 17.83                       |                                |                       |
|                            |               | 4.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 18                                    | 0                              | 6.40                        |                                |                       |
|                            |               | 4.3 बेलिया नहर             |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 66                                    | 0                              | 8.35                        |                                |                       |
|                            |               | 5. वेलहरना जलाशय योजना     | बाँका/<br>मुंगेर             | 471                         | 424.5                  | 11805                                  | 442.90                    | 3670                                      |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 5.1 मुख्य नहर              |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 80                                    | 0                              | 20.94                       |                                | पानी की मांग नहीं है। |
|                            |               | 6. खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर                       | 222.78                      | 190                    | 13200                                  | 217.20                    | 9260                                      |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 6.1 उत्तरी मुख्य नहर       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 96                                    | 0                              | 4.42                        |                                | पानी की मांग नहीं है। |
|                            |               | 6.2 दक्षिणी मुख्य नहर      |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 106                                   | 0                              | 4.00                        |                                |                       |
|                            |               | 7. बासकुंड जलाशय योजना     | लखीसराय                      | 252                         | 240.5                  | 752                                    | 252.00                    | 752                                       |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 7.1 मुख्य नहर              |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 15                                    | 0                              | 0.60                        |                                | पानी की मांग नहीं है। |
|                            |               | 7.2 बेलदरिया नहर           |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 15                                    | 0                              | 3.20                        |                                |                       |
|                            |               | 7.3 संग्रामपुर नहर         |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 15                                    | 0                              | 1.85                        |                                |                       |
|                            |               | 8. जालकुंड जलाशय योजना     | मुंगेर                       | 204                         | 182.5                  | 2250                                   | Below DSL                 | 0                                         |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 8.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 17                                    | 0                              | 1.92                        |                                |                       |
|                            |               | 8.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 14                                    | 0                              | 1.67                        |                                |                       |
|                            |               | 9. विलाशी जलाशय योजना      | बाँका                        | 308                         | 278                    | 23400                                  | 292.80                    | 8160                                      |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 9.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 103                                   | 100                            | 9.26                        | 9.26                           |                       |
|                            |               | 9.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 60                                    | 30                             | 7.31                        | 7.31                           |                       |
|                            |               | 10. मोरवे जलाशय योजना      | लखीसराय                      | 272                         | 245                    | 10800                                  | 261.90                    | 5360                                      |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 10.1 कजरा मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 120                                   | 16                             | 10.21                       | 10.21                          |                       |
|                            |               | 10.2 उच्चस्तरीय नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 45                                    | 10                             | 5.33                        | 5.33                           |                       |
|                            |               | 10.3 मानो वितरणी           |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 25                                    | 4                              | 5.54                        | 5.54                           |                       |
|                            |               | 10.4 दाढ़ीचीर वितरणी       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 25                                    | 10                             | 4.11                        | 4.11                           |                       |
|                            |               | 11. नागी जलाशय योजना       | जमुई                         | 434                         | 417                    | 7700                                   | 430.00                    | 4500                                      |                                       |                                |                             |                                |                       |
|                            |               | 11.1 बायाँ मुख्य नहर       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 60                                    | 30                             | 8.00                        | 8.00                           |                       |
|                            |               | 11.2 दायाँ मुख्य नहर       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 70                                    | 40                             | 11.60                       | 10.80                          |                       |
|                            |               | 11.3 बायाँ उच्च नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 10                                    | 0                              | 3.00                        |                                |                       |
|                            |               | 11.4 दायाँ उच्च नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 10                                    | 0                              | 3.00                        |                                |                       |

| जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई) |                            |                                |                |                     |                      |                                        |                           |                                           |                                       |                                |                             |                                    |           |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1                          | 2                          | 3                              | 4              | 5                   | 6                    | 7                                      | 8                         | 9                                         | 10                                    | 11                             | 12                          | 13                                 | 14        |
|                            |                            | योजना का नाम                   | लाभान्वित जिला | एफओआरएल 0 (फीट में) | डीओएसओएल 0 (फीट में) | जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में) | वर्तमान जल स्तर (फीट में) | वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में) | नहर की रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक में) | प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में) | अभ्युक्ति |
| जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई) | भागलपुर                    | 12. नकटी जलाशय योजना           | जमुई           | 449                 | 427                  | 10435                                  | 438.00                    | 2565                                      |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 12.1 बायाँ मुख्य नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 15                                        | 12                                    | 7.20                           | 7.20                        |                                    |           |
|                            |                            | 12.2 दायाँ मुख्य नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 75                                        | 40                                    | 12.86                          | 12.86                       |                                    |           |
|                            |                            | 13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई           | 339                 | 321.5                | 4100                                   | 332.25                    | 2519                                      |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 13.1 पाठकचक मुख्य नहर          |                |                     |                      |                                        |                           | 8                                         | 2                                     | 0.88                           | 0.80                        |                                    |           |
|                            |                            | 13.2 रानहन दायाँ नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 10                                        | 4                                     | 3.78                           | 3.78                        |                                    |           |
|                            |                            | 13.3 रामसागर नहर               |                |                     |                      |                                        |                           | 8                                         | 2                                     | 3.48                           | 3.48                        |                                    |           |
|                            |                            | 14. गरही जलाशय योजना           | जमुई           | 555                 | 518                  | 68500                                  | 544.20                    | 40400                                     |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 14.1 अपर किउल मुख्य नहर        |                |                     |                      |                                        |                           | 456                                       | 175                                   | 18.50                          | 12.33                       |                                    |           |
|                            | 14.2 गिद्धेश्वर पर्ईन      |                                |                |                     |                      |                                        | 311                       | 175                                       | 20.50                                 | 10.00                          |                             |                                    |           |
|                            | खिहरी                      | 15. कोहिरा जलाशय योजना         | कैमूर          | 344                 | 306                  | 22210                                  | 332.20                    | 10830                                     |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 15.1 मुख्य नहर                 |                |                     |                      |                                        |                           | 240                                       | 199                                   | 13.00                          | 10.00                       |                                    |           |
|                            |                            | 15.2 बायाँ नहर                 |                |                     |                      |                                        |                           | 107                                       | 77                                    | 11.00                          | 10.18                       |                                    |           |
|                            |                            | 15.3 दायाँ नहर                 |                |                     |                      |                                        |                           | 84                                        | 73                                    | 8.00                           | 3.14                        |                                    |           |
|                            |                            | 16. दुर्गावती जलाशय योजना      |                | 422                 | 358.99               | 209000                                 | 403.34                    | 115920                                    |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 16.1 बायाँ मुख्य नहर           | कैमूर          |                     |                      |                                        |                           | 300                                       | 150                                   | 22.20                          | 22.16                       |                                    |           |
|                            |                            | 16.2 दायाँ मुख्य नहर           | रोहतास         |                     |                      |                                        |                           | 600                                       | 175                                   | 34.08                          | 34.08                       |                                    |           |
|                            |                            | 16.3 नदी में जलश्राव           |                |                     |                      |                                        |                           |                                           | 300                                   |                                |                             |                                    |           |
|                            | बिहाररीफ                   | 17. कैलाशघाटी जलाशय योजना      | जमुई           | 346                 | 313                  | 2550                                   | 324.00                    | 475                                       |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 17.1 मुख्य नहर                 |                |                     |                      |                                        |                           | 96                                        | 22                                    | 5.39                           | 4.50                        |                                    |           |
|                            |                            | 18. फूलवरिया जलाशय योजना       | नवादा          | 592                 | 561.54               | 41085                                  | 583.70                    | 25337                                     |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 18.1 बायाँ मुख्य नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 394                                       | 150                                   | 10.54                          | 10.54                       |                                    |           |
|                            |                            | 18.2 दायाँ मुख्य नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 90                                        | 70                                    | 11.31                          | 9.50                        |                                    |           |
|                            |                            | 19. पुरैनी जलाशय योजना         | नवादा          | 440                 | 422                  | 1361                                   | 434.00                    | 950                                       |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 19.1 मुख्य नहर                 |                |                     |                      |                                        |                           | 5                                         | 6                                     | 2.24                           | 2.24                        |                                    |           |
|                            |                            | 20. थोलमहादेव जलाशय योजना      | नवादा          | 504                 | 477.5                | 3808                                   | 501.90                    | 3300                                      |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 20.1 वहियारा मुख्य नहर         |                |                     |                      |                                        |                           | 25                                        | 25                                    | 6.00                           | 5.00                        |                                    |           |
|                            |                            | 20.2 एकतारा शाखा नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 5                                         | 5                                     | 4.00                           | 2.98                        |                                    |           |
|                            |                            | 21. जौब जलाशय योजना            | नवादा          | 489                 | 461.5                | 9724                                   | 485.50                    | 8290                                      |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 21.1 बायाँ मुख्य नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 22                                        | 15                                    | 8.00                           | 4.50                        |                                    |           |
|                            |                            | 21.2 दायाँ मुख्य नहर           |                |                     |                      |                                        |                           | 75                                        | 40                                    | 3.20                           | 3.20                        |                                    |           |
|                            |                            | 22. ताराकोल जलाशय योजना        | नवादा          | 511                 | 485.86               | 794                                    | 502.25                    | 535                                       |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            |                            | 22.1 मुख्य नहर                 |                |                     |                      |                                        |                           | 12                                        | 10                                    | 3.00                           | 3.00                        |                                    |           |
| औरंगाबाद                   | 23. बटाने जलाशय योजना      | औरंगाबाद                       | 765            | 726                 | 48600                | 745.00                                 | 23984                     |                                           |                                       |                                |                             |                                    |           |
|                            | 23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर |                                |                |                     |                      |                                        | 139                       | 16                                        | 25.40                                 | 1.95                           | जलश्राव बढ़ते क्रम में      |                                    |           |

  
 सहायक अभियन्ता  
 सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना 06/10/24