

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-26.09.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 40,586 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 8,413 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,195, 3,895 एवं 4,046 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,181 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 15,161 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,049 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 911 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 86,580 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 7,500 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 67,700 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,500 एवं 15,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,78,911 (96.78 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।


26/09/24

सहायक अभियन्ता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना


26/09/24

कार्यपालक अभियन्ता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन										26-Sep-24
परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० से)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जलू सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राज जलश्राव	घनसेक 6114	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	6703	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	1710	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	1195	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	516	27.07	27.07	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	105	27.44	27.44	27.44	
रिहन्द से प्राज जलश्राव	घनसेक 13549	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	40	23.78	23.78	23.78	
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	10	22.00	2.50	19.00	7 कि०मी० से 22 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है।
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	4046	32.50	32.50	32.50	
घनसेक		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	3895	84.50	84.50	84.50	
बराज पर नदी का जलश्राव D/S	27513	1.3.1 हुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	1069	64.80	36.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	350	27.00	21.50	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	773	49.60	42.50	49.60	
घनसेक	40586	1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	30	34.40	8.64	34.40	तातिल में
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	250	46.60	28.50	31.10	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	130	20.68	15.00	20.68	अपर रीच में डिमांड ज्यादा है।
1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	100	21.64	17.00	21.64			
फोट	355.50	1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1600	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	350	51.02	43.50	51.02	अपर रीच में डिमांड ज्यादा है।
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराज पर अप स्टेम में नदी का जलश्राव		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1640	1225	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौवे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1417	61.00	61.00	61.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	553	36.20	36.20	36.20	

परियोजना का नाम	मुख्य प्रविष्टि	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	138	16.77	16.77	16.77	
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	20	16.35	16.35	16.35	
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	96	10.97	10.97	10.97	250 क्यूसेक माँग के विरुद्ध 138 क्यूसेक पानी मिल रहा है।
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	18	14.17	3.04	14.17	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	100	21.00	21.00	21.00	
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	40	19.20	19.20	19.20	
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	20	12.80	12.80	12.80	
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	33.20	41.60	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	32.00	35.20	
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40	
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	140	20.80	20.80	20.80	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1181				
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60	
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	160	28.00	28.00	28.00	
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	60	8.80	8.80	8.80	
		1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	810				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		27.20	तातिल में ।
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	52	8.80	2.00	8.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	644				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	30	6.75	3.00	6.75	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	30	6.40	3.00	6.40	
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	201	36.80	2.00	36.80	
		1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	300				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	40	16.00	2.00	16.00	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	25	9.60	3.00	9.60	
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	20	6.00	2.50	6.00	
		1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	100				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	5	4.80	4.80	4.80	
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	5	4.80	4.80	4.80	
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	12	12.80	11.00	12.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	32	19.20	16.00	19.20	
		1.2 नौबतपुर लॉक (109.00) कि०मी०)	पटना	60	60	20				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	5	6.40	2.00	6.40	आगे शहरीकरण है ।
		1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लगायित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (व.यु.सेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	वर्तमान में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोटी 250.00 वीरपुर बराज का पौड लेवल U/S कोशी परियोजना	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	1630	77.42	77.42	77.42	
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	630	58.36	58.36	58.36	
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	120	39.63	39.63	39.63	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	52	28.20	21.95	21.95	22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	193	52.73	51.82	51.82	नहर में गाद जमा होने के कारण
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	30	13.10	9.91	13.10	अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	128	34.38	28.04	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	80	28.65	22.25	28.65	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.बी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	30	9.15	9.15	9.15	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	130	48.48	48.48	48.48	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	20	22.99	13.72	13.92	ई०आर०एम० कार्य अधूरा
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	90	21.77	21.77	21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	1170	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	170	35.81	35.81	35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	200	48.92	48.92	48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	250	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	400	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	650	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	100	19.81	12.50	12.50	12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	100	19.81	18.50	18.50	18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	23.22	23.22	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	350	68.37	68.37	68.37	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	50	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लक्षित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि.मी. में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि.मी. में)	जल संचयन अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि.मी. में)	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंडक परियोजना	मोतिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०३० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर	5462*	2000	845	51.02	51.02	51.02	
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर / वैशाली	1304*	750	300	47.25	47.25	47.25	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	5	21.34	2.74	21.34	मांग के अनुरूप जलश्राव प्राप्त नहीं हो रहा है।
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर / वैशाली	130	130	5	14.08	4.87	14.08	
		1.3.2 बरुराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	13	2.44	2.44	2.44	
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	155	34.45	34.45	34.45	
		1.3.4 वीरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	54	16.76	16.76	16.76	
		1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	26	15.54	15.24	15.54	
		1.3.6 बड़का गांव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	13	4.57	4.57	4.57	
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर / वैशाली	1307*	591	161	27.70	27.70	27.70	
		1.3.7.1 डुमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	72	10.21	10.21	10.21	
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	40	13.89	13.89	13.89	
	1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०३० 704.35 के नीचे) Below 214.74 Km	मुजफ्फरपुर / वैशाली	2000*	242	41	26.11	26.11	26.11		
	सिवान	1. मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/३०५०	18800	14000	15000	131.00	131.00	131.00	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०३० ० से 171.27)	गोपालगंज/ सिवान	8500	4600	3890	52.22	52.22	52.22	
		1.1 कटेया शाखा नहर	गोपालगंज	1006	925	460	2.74	2.74	2.74	
		1.1.1 परसाही वितरणी	गोपालगंज	245	245	220	21.34	21.34	21.34	
		1.1.2 छपिया उप शाखा नहर	गोपालगंज	337	337	200	20.43	20.43	20.43	
		1.2 गोपालगंज वितरणी	गोपालगंज	297	160	110	32.01	32.01	32.01	
		1.3 दुलारपुर वितरणी	गोपालगंज	135	130	80	32.93	32.93	32.93	
		1.4 हथुआ शाखा नहर	गोपालगंज/ सिवान	2251*	1400	900	55.92	55.92	55.92	
		1.4.1 खालिसपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	281	281	60	13.24	11.50	11.50	गाद भरा रहने के कारण
		1.4.2 सिवान उप शाखा नहर	सिवान	572	572	304	37.33	37.33	37.33	
		1.4.3 गुठनी वितरणी	सिवान	344	344	118	14.63	14.02	14.63	तातिल में
		1.4.4 चाँदपुर वितरणी	सिवान	209	209	62	22.56	6.70	22.56	
		1.5 पिथौरा सिवान वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	265	152	130	20.88	20.88	20.88	
		1.6 विशुनपुर वितरणी	गोपालगंज	164	100	70	21.65	21.65	21.65	
		1.7 सिंधवलिया वितरणी	गोपालगंज	193	110	80	15.73	15.73	15.73	
		1.8 छपरा शाखा नहर	सिवान/सारण	1635*	1100	915	73.49	73.49	73.49	
		1.8.1 महाराजगंज उपशाखा नहर	सारण	577	400	350	33.70	33.70	33.70	
		1.9 रामपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान/सारण	375	250	175	42.70	42.70	42.70	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०३० 171.27 से 215.00)	गोपालगंज/ सिवान	1963*	1269	702	13.33	13.33	13.33	
		1.10 पतेहरा शाखा नहर	सिवान/सारण	778	523	465	24.21	24.21	24.21	
1.10.1 मशरक उप वितरणी		सारण	123	100	12	17.37	3.63	17.37	under ERM work	
1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	15	17.80	3.10	17.80	तातिल में		
1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	70	28.27	12.80	28.27			
1.11 मढ़ौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	237	55.17	55.17	55.17			
1.11.1 शेखपुरा वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	45	18.29	10.05	14.32	पुनर्स्थापन कार्य को आवश्यकता है।		
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा।										

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपरेखा जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	बिहारी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	45	16.40	16.40	16.40	
		1.2 दायीं नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	27	14.60	9.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	600	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00		25.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	120	10.73	7.00	10.73	
		4. जमानियां पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	360	18.20	18.20	18.20	
	बिहारशरीफ	5. पंचाने सिंचाई योजना								
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	150	13.00	6.00	11.00	
		5.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	50	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	160	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	105	14.60	14.60	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थारवाँ	200	200	107	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबोधा	1000	1000	822	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	80	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	60	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	30	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	50	17.37	7.00	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	250	23.50	23.40	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	190	24.30	22.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	200	26.70	23.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	420	27.20	22.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	200	25.60	20.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	40	14.40	10.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	10	16.00	4.00	15.00	

सिंचिका क्र.	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का सम्पत्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई घानी पहुँचने की (कि० मी० में)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बाह्य सिंचाई अवधि से एक घंटे की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अव्ययक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बॉके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	250	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरिचौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	40	4.76	4.76	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	30	7.00	5.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	50	17.00	17.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	515	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	100	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू,औरंगाबाद	100	100	30	13.25	13.25	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	250	16.03	7.14	16.03	सी०आर०एल गिरा कर किसानों के द्वारा पर्यय किया जा रहा है ।
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	30	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	0	4.87		4.87	नदी का जलस्तर कम रहने के कारण ।
		14.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16		8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	10	4.87	4.87	4.87	नदी का जलस्तर कम रहने के कारण ।
		15.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	4	4.09	1.50	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	150	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायीं मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	0	15.42		15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्या अपिव्यता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	483.00	61589	Rainfall - 12 mm				
		1.1 नदी में जलश्राव								350			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	100	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	301	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	160	35.2	35.20	
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	200	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	0	20.88		
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	0	10.73		
		2. वदुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	394.40	28390					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	100	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	100	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जला० योजना	बाँका	405	378	33500	392.90	12700					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	30	23.78	18.00	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	30	16.46	15.00	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	382.00	6700	Rainfall - 10 mm				
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	439.40	2720					
		5.1 मुख्य नहर							80	20	20.94	20.94	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	213.90	6950	Rain fall- 22.40 mm				
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	0	4.42		
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	252.00	752					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	8	3.20	3.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	4	1.85	1.85	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	289.50	5500					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	0	9.26		
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	0	7.31		
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	260.50	4800					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	35	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	30	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	5	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	20	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	428.00	3200					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	25	8.00	8.00	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	30	11.60	9.00	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)													
	मुख्या अधिकारी	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओआर0एल0 0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ में)	नहर का रूपकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भागलपुर	डिहरी	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	435.00	1765					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर						15	12	7.20	7.20		
		12.2 दायाँ मुख्य नहर						75	40	12.86	12.86		
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	332.25	2519					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर						8	0	0.88		पानी की माँग नहीं है ।	
		13.2 रान्दन दायाँ नहर						10	0	3.78			
		13.3 रामसागर नहर						8	0	3.48			
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	544.20	40400	Rainfall - 21 mm				
		14.1 अपर किठल मुख्य नहर						456	175	18.50	15.93		
	14.2 गिद्धेश्वर पईन						311	165	20.50	20.50			
	कैमूर	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	332.40	11010					
		15.1 मुख्य नहर						240	5	13.00	5.00		
		15.2 बायाँ नहर						107	77	11.00	8.00		
		15.3 दायाँ नहर						84	5	8.00	1.10		
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	404.94	123008					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	100	22.20	22.16	
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास						600	175	34.08	34.08	
	16.3 नदी में जलश्राव								500				
बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	325.50	550	Rainfall - 05 mm					
	17.1 मुख्य नहर							96	22	5.39	5.39		
	18. फुलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	583.00	24089						
	18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	150	10.54	10.54		
	18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	70	11.31	9.50		
	19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.90	1023						
	19.1 मुख्य नहर							5	0	2.24			
	20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	502.40	3400						
	20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	20	6.00	5.00		
	20.2 एकतारा शाखा नहर							5	7	4.00	2.98		
	21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	485.90	8378						
	21.1 बायाँ मुख्य नहर							22	0	8.00			
21.2 दायाँ मुख्य नहर							75	0	3.20				
22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	503.74	587							
22.1 मुख्य नहर							12	8	3.00	3.00			
औरंगाबाद	23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	746.50	25878						
	23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	29	25.40	4.32	जलश्राव बढ़ते क्रम में	

सहायक अभियंता

सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना