

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-01.10.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 60,608 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 7,627 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 996, 3,460 एवं 3,271 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,181 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 10,181 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,059 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायां मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 923 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।


(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,58,735 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । बराज पर अत्यधिक जलश्राव आने के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में जलश्राव शून्य किया गया है । शेष नहर प्रणालियों में पूर्व का जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 1,41,300 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी गंडक नहर प्रणाली में 4,600 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । बराज पर अत्यधिक जलश्राव आने के कारण पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में जलश्राव शून्य किया गया है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद /डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,82,464 (96.94 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।


01/10/24


01/10/24
अधीक्षक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

1-Oct-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
घनसेक 5137 बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	विहरी	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	6019	10.12	10.12	10.12		
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	1608	10.12	10.12	10.12		
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	996	53.35	53.35	53.35		
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	377	27.07	27.07	27.07		
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	90	27.44	27.44	27.44		
1.1.2 कसेर वितरणी		कैमुर	117	140	40	23.78	23.78	23.78			
1.1.3 बेतरी वितरणी		कैमुर	109	190	70	22.00	17.00	19.00	7 कि०मी० से 22 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है।		
1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)		रोहतास	5400	4600	3271	32.50	32.50	32.50			
1.3 आरा मुख्य नहर		रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	3460	84.50	84.50	84.50			
48321		1.3.1 दुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	957	64.80	56.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।	
बराज पर नदी का जलश्राव D/S		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	50	27.00	3.00	27.00		
घनसेक 60608		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	749	49.60	37.00	49.60	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।	
बराज पर नदी का जलश्राव U/S		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	404	34.40	30.00	34.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में	
फीट 355.50		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	210	46.60	30.50	31.10	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।	
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	60	20.68	20.68	20.68		
1.सोन परियोजना इन्फ्रस्ट्रक्चर बराज पर उप स्ट्रीम में नदी का जलस्तर		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	110	21.64	21.64	21.64		
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1179	69.80	69.80	69.80		
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	295	51.02	44.50	51.02		
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1640	962	62.67	62.67	62.67		
			1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1047	61.00	61.00	61.00	
			1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	380	36.20	36.20	36.20	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नगर प्रणाली / योजना का नाम	लगातार जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी०)	नहर की लम्बाई घानी पहुँचने की दूरी (कि०मी०)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अवधि में जल पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60		
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68		
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75		
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	138	16.77	16.77	16.77		
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	20	16.35	16.35	16.35		
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	86	10.97	10.97	10.97		
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	42	14.17	14.17	14.17		
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारुन लोक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00		
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	100	21.00	21.00	21.00		
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	40	19.20	19.20	19.20		
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	20	12.80	12.80	12.80		
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	31.00	41.60		जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	32.00	35.20		
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40		
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	140	20.80	20.80	20.80		
		1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लोक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1181					
		1.2.8 अईथारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60		
		1.2.9 मुक्का वितरणी	अरवल	160	160	50	28.00	13.00	28.00		जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	50	8.80	8.80	8.80		
		1.2 अरवल लोक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	951					
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	168	27.20	27.20	27.20		
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	50	8.80	8.80	8.80		
		1.2 महाबलीपुर लोक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	594					
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	30	6.75	6.75	6.75		
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	30	6.40	6.40	6.40		
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	192	36.80	24.00	36.80		जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2 रानी तालाब लोक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	263					
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	50	16.00	16.00	16.00		
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	50	9.60	9.60	9.60		
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	45	6.00	6.00	6.00		
		1.2 विक्रम लोक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	10					
		1.2.19 खजुरी-1	पटना	20	20	0	4.80		4.80		ताविल में
		1.2.19 खजुरी-11	पटना	20	20	0	4.80		4.80		
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80		12.80		
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20		19.20		
		1.2 नौबतपुर लोक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	0					
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40	2.00	6.40		
		1.2 खगौल लोक (कि०मी०124.8)	पटना			0					

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखा जलश्राव (व.यू.सेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी०)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल पहुँचने के अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीरपुर बराज का पौड लेवेल U/S फोट 249.50	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	0	77.42		77.42	बराज पर अत्यधिक जलश्राव आने के कारण शाखा नहरों एवं वितरणियों में जलश्राव कम/शून्य किया गया है।
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	0	58.36		58.36	
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	0	39.63		39.63	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	11	28.20	21.95	21.95	
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	52	52.73	51.82	51.82	
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	5	13.10	10.36	13.10	
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	16	34.38	30.78	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	10	28.65	23.16	28.65	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	0	9.15		9.15	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	0	48.48		48.48	
		1.12 सिमरवनी वितरणी	अररिया	74	74	0	22.99		13.92	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	0	21.77		21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	0	60.71		60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	0	35.81		35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	0	48.92		48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	25	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	53	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	0	54.32		54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	0	19.81		12.50	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	0	19.81		18.50	
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	30	23.22	23.22	23.22	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	150	68.37	68.37	68.37	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	20	31.10	31.10	31.10	

गंडक परियोजना


परियोजना का नाम	मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	दिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	55	16.40	16.40	16.40	
		1.2 दायीं नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	33	14.60	11.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	276	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00		25.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चौद	180	180	120	10.73	7.00	10.73	
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	210	18.20	18.20	18.20	
		5. पंचाने सिंचाई योजना								
	बिहारशरीफ	5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	150	13.00	8.00	11.00	
		5.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	50	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	160	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	105	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा बारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	99	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा, शेखपुरा शेखपुरा/बरबीचा	1000	1000	380	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	70	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया, जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	50	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया, जहानाबाद, नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	45	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	80	17.37	17.00	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद, नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	265	23.50	23.50	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	175	24.30	23.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	185	26.70	24.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	510	27.20	18.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	280	25.60	22.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	30	14.40	10.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	15	16.00	5.00	15.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिचय क्र. का नाम	मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली / योजना का नाम	ल.भावि जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्तरित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी०)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अवशिष्ट जलश्राव पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अध्यक्षित
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	200	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	30	4.76	4.00	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	25	7.00	5.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	40	17.00	9.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	374	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	120	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	15	13.25	3.95	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	140	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	20	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटीना	60	60	0	4.87		4.87	बाढ़ का पानी आने के कारण
		14.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16		8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	0	4.87		4.87	बाढ़ का पानी आने के कारण
		15.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटीना	10	10	0	4.09		4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	100	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायाँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	0	15.42		15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्या अभिव्यक्ति	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अध्यक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बांका	500	425	110000	490.00	74089					
		1.1 नदी में जलश्राव								350			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	100	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	554	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	100	35.2	35.20	
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	150	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	150	10.73	10.73	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बांका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	399.10	35925					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	50	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	50	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बांका	405	378	33500	395.90	15350					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	0	23.78		पानी की मांग नहीं है।
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	0	16.46		
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	386.20	8500					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बांका/ मुंगेर	471	424.5	11805	442.30	3490					
		5.1 मुख्य नहर							80	0	20.94		पानी की मांग नहीं है।
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	217.10	9190					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	0	4.42		पानी की मांग नहीं है।
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	252.00	752					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		पानी की मांग नहीं है।
		7.2 बेलदरिया नहर							15	0	3.20		
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	0	1.85		
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बांका	308	278	23400	293.20	8520					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. मोरखे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	261.60	5240					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	22	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	8	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	10	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	430.30	4740					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	0	8.00		पानी की मांग नहीं है।
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	0	11.60		
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

प्रक्रिया क्र.	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एकड़/अरब/रु. 0 (फीट में)	डिग्रेस्/रु. 0 (फीट में)	जलाशय की संयुक्त क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयुक्त क्षमता (एकड़ फीट में)	नहर का कुपातित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अव्ययिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भारतपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	437.70	2505					पानी की मांग नहीं है।
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	0	7.20		
		12.2 दायाँ मुख्य नहर							75	0	12.86		
		13. अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	332.25	2519					पानी की मांग नहीं है।
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	0	0.88		
		13.2 सन्हन दायाँ नहर							10	0	3.78		
		13.3 रामसागर नहर							8	0	3.48		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	544.50	41000					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	30	18.50	8.53	
		14.2 गिद्धेश्वर पईन							311	30	20.50	10.00	
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	333.80	12115					
		15.1 मुख्य नहर							240	5	13.00	5.00	
		15.2 बायाँ नहर							107	5	11.00	6.00	
		15.3 दायाँ नहर							84	25	8.00	2.90	
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	403.99	118800					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	100	22.20	22.16	
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास						600	100	34.08	34.08	
		16.3 नदी में जलश्राव								300			
	बिहारराष्ट्रीय	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	324.50	500					
		17.1 मुख्य नहर							96	22	5.39	5.39	
		18. फूलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	583.70	25337					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	150	10.54	10.54	
		18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	70	11.31	9.50	
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.40	985					
		19.1 मुख्य नहर							5	5	2.24	2.00	
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	502.80	3540					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	25	6.00	5.00	
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	5	4.00	2.98	
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	486.00	8400					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							22	12	8.00	3.50	
		21.2 दायाँ मुख्य नहर							75	20	3.20	1.50	
	औरंगाबाद	22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	503.50	575					
		22.1 मुख्य नहर							12	8	3.00	3.00	
	औरंगाबाद	23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	745.83	25032					जलश्राव बढ़ते क्रम में
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	32	25.40	4.00	


 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना
 01/10/2024