

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-07.06.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 2,313 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमे से पश्चिमी संगोजक नहर में 2,211 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 586, 200 एवं 826 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद / गया / डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर के 0.00 कि०मी० से 10.20 कि०मी० पर पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य होने के कारण पूर्वी सोन मुख्य नहर में दिनांक-15.06.2024 से जलश्राव प्रवाहित किया जायेगा ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । नदी में पानी उपलब्ध नहीं रहने के कारण नहरों में जलश्राव प्रवाहित नहीं किया जा रहा है ।


(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 30,860 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 2,000 एवं 100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 18,900 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में क्रमशः 4,000 एवं 8,500 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय / वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / बिहारशरीफ / गया / औरंगाबाद / डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय / वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जायेगा ।



सहायक अभियन्ता 07/06/2024
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना



कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

7-Jun-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 0	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	1506	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	807	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	586	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	116	27.07	8.54	8.54	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	0	21.30			
रिहन्द से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 0	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	0	23.78			
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	0	22.00			
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोदी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	826	32.50	32.50	32.50	
		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	200	84.50	8.50	19.00	
बराब पर नदी का जलश्राव D/S	घनसेक 0	1.3.1 हुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बब सर	1757	1200	0	64.80			
		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	0	27.00			
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	0	49.60			
		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	0	34.40			
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	0	46.60			
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव U/S	घनसेक 2313	1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	0	21.60			
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	0	22.40			
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	49	69.80	3.00	3.00	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	0	51.02			
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1352	120	62.67	2.50	2.50	
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बाण पर अप स्टीम में नदी का जलश्राव	घनसेक 353.60	1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	20	61.00	0.50	0.50	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	0	36.20			

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	0	9.60			
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	0	81.68			
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	0	14.75			
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	0	16.77			
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	0	16.35			
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	0	10.97			
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	0	14.17			
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारुन लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	0	58.00			
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	0	21.00			
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	0	19.20			
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	0	12.80			
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	0	41.60			
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	0	35.20			
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	0	22.40			
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	0	20.80			
	डिहरी	1.2 पटना मुख्य नहर/बालिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	0	66.80			
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	0	9.60			
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	0	28.00			
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	0	8.80			
		1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	0				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20			
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80			
		1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	0				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75			
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.10			
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80			
		1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	0				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00			
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60			
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00			
		1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	0				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	0	4.80			
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	0	4.80			
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80			
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20			
		1.2 नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	0				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40			
		1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जालू सिंचाई अवधि मे पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घनसेक D/S - नदी का जलश्राव बराज पर	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर०डी०)	झारखण्ड	3050*	3050	0	32.77			
		1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर०डी०)	औरंगाबाद	2715*	2000	0	13.70			
		1.1 नाउर उप वितरणी	औरंगाबाद	49.5	50	0	9.80			
		1.2 रिउर उप शाखा नहर	औरंगाबाद	325	320	0	29.91			
		1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी	औरंगाबाद	58	58	0	12.80			
		1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर०डी०)	औरंगाबाद	2238*	1200	0	17.91			
		1.4 माहुआड़ी उप वितरणी	औरंगाबाद	120	120	0	19.80			
		1.5 बसडीहा उप वितरणी	औरंगाबाद	261	261	0	22.00			
		1.6 करमा वितरणी	औरंगाबाद	300	300	0	25.98			
		1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर०डी० के नीचे)Below 64.39Km	औरंगाबाद	1690*	600	0	28.30			
घनसेक n.a	औरंगाबाद	1.7 कपसिया वितरणी	औरंगाबाद	156	156	0	18.64			
		1.8 हेतमपुर उप वितरणी	औरंगाबाद	137	136	0	12.04			
		1.पूर्वी कोशी मुख्य नहर	सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया	15000	12000	2000	41.30	41.30	41.30	
		1.1 शिवनगर वितरणी	सुपौल	33	32	5	4.88	1.00	1.00	
		1.2 फुलकाहा वितरणी	सुपौल	216	150	10	14.32	1.50	1.50	
		1.3 राजपुर शाखा नहर	सुपौल	2700	2005	0	9.85			
		1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	536	450	0	80.25			
		1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	590	500	0	77.36			
		1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	535	400	0	74.71			
		1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	945	700	0	90.24			
घनसेक D/S - नदी का जलश्राव बराज पर	सहरसा	1.4 मुरलीगंज शाखा नहर	सुपौल	1590	1275	0	59.20			
		1.5 परियाही वितरणी	सुपौल	38	38	10	15.85	1.50	1.50	
		1.6 रानीपट्टी वितरणी	सुपौल	226	226	50	47.00	20.00	20.00	
		1.6 लालपुर वितरणी	सुपौल	43	43	10	15.85	5.50	5.50	
3.कोशी परियोजना : बराज पर नदी का जलश्राव U/S-		* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।								

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना वरिष्ठ बराज का पौड लेवेल U/S 246.00 फोट	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	0	77.42			
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	0	58.36			
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	0	39.63			
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	0	28.20			
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	0	52.73			
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	0	13.10			
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	0	34.38			
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	0	28.65			
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	10	9.15	3.05	3.05	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	0	48.48			
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	10	22.99	0.45	0.45	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	10	21.77	2.13	2.13	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	300	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	50	35.81	20.42	20.42	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	50	48.92	12.19	12.19	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	60	56.58	6.09	6.09	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	92	37.12	19.81	19.81	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	300	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	50	19.81	19.81	19.81	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	20	19.81	8.23	8.23	
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	0	23.22			
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	0	68.37			
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	0	31.10			

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर								
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5000	100	35.13			
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4471	0	56.70			
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	0	11.58			
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	0	8.40			
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	0	19.08			
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	0	17.68			
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	542	0	41.77			
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1050	0	36.62			
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	0	27.44			
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	450	0	44.25			
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	575	0	38.11			
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	0	20.18			
बराज पर नदी का जलश्राव D/S - 6400 घनसेक	नौटिहारी	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	4000	2.90	2.90	2.90	
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	800	93.75	93.75	93.75	
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	0	81.55			
		1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	490	82.93	58.00	58.00	
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	0	18.00			
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	200	143.90	25.62	25.62	
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	0	30.24			
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	0	21.95			
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	0	28.35			
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	0	5.06			
		2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	0	13.50			
		2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	0	14.43			
		2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	0	19.92			
बराज पर नदी का जलश्राव U/S - 18900 घनसेक	नौटिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण	10455*	7000	3000	163.72	163.72	163.72	
		1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	784	784	0	16.92			
		1.3.1.1 जैतिया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	124	124	0	16.85			
		1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	189	189	0	31.17			
		1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	330	330	0	38.60			
		1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	190	190	0	14.18			
		1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण	916	916	0	32.01			
		1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	238	238	0	13.40			
		1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	208	208	0	10.85			
		1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	280	280	0	22.50			
		1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	0	14.63			
		1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	0	22.20			
		गंडक परियोजना : पौड लेवेल 362.00 फीट								
		* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।								

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्त्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्त्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंडक परियोजना	मोतिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण /मुजफ्फरपुर	5462*	2000	490	51.02	19.51	19.51	
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वा चम्पारण /मुजफ्फरपुर /वैशाली	1304*	750	453	47.25	30.06	30.06	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	0	21.34			
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	130	130	0	14.08			
		1.3.2 बरूराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	0	2.44			
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	0	34.45			
		1.3.4 वीरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	0	16.76			
		1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	0	15.54			
		1.3.6 बड़का गांव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	0	4.57			
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	1307*	591	0	27.70			
		1.3.7.1 डुमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	0	10.21			
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	0	13.89			
		1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे)	मुजफ्फरपुर /वैशाली	2000*	242	0	26.11			
		सिवान	1.मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/उ०प्र०	18800	14000	8500	131.00	19.00	19.00
	1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)		गोपालगंज/ सिवान	8500	4600	0	52.22			
	1.1 कटेया शाखा नहर		गोपालगंज	1006	925	0	2.74			
	1.1.1 परसाही वितरणी		गोपालगंज	245	245	0	21.34			
	1.1.2 छपिया उप शाखा नहर		गोपालगंज	337	337	0	20.43			
	1.2 गोपालगंज वितरणी		गोपालगंज	297	160	0	32.01			
	1.3 दुलारपुर वितरणी		गोपालगंज	135	130	0	32.93			
	1.4 हथुआ शाखा नहर		गोपालगंज/ सिवान	2251*	1400	0	55.92			
	1.4.1 खालिसपुर वितरणी		गोपालगंज/ सिवान	281	281	0	13.24			
	1.4.2 सिवान उप शाखा नहर		सिवान	572	572	0	37.33			
	1.4.3 गुठनी वितरणी		सिवान	344	344	0	14.63			
	1.4.4 चांदपुर वितरणी		सिवान	209	209	0	22.56			
	1.5 पिथौरी सिवान वितरणी		गोपालगंज/ सिवान	265	152	0	20.88			
	1.6 विशुनपुर वितरणी		गोपालगंज	164	100	0	21.65			
	1.7 सिंधवलिया वितरणी		गोपालगंज	193	110	0	15.73			
	1.8 छपरा शाखा नहर		सिवान/सारण	1635*	1100	0	73.49			
	1.8.1 महाराजगंज उपशाखा नहर		सारण	577	400	0	33.70			
	1.9 रामपुर वितरणी		गोपालगंज/ सिवान/सारण	375	250	0	42.70			
	1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)		गोपालगंज/ सिवान	1963*	1269	0	13.33			
	1.10 पतेहरा शाखा नहर		सिवान/सारण	778	523	0	24.21			
	1.10.1 मशरक उप वितरणी	सारण	123	100	0	17.37				
1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	0	17.80					
1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	0	28.27					
1.11 मदौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	0	55.17					
1.11.1 शेखपुरा वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	0	18.29					
		* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।								

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी०)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	झिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	0	16.40			
		1.2 दायीं नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	0	14.60			
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	0	34.87			
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00			
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	0	10.73			
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	0	18.20			
		5. पंचाने सिंचाई योजना								
	बिहारशरीफ	5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	0	13.00			
		5.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	0	13.35			
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	0	13.20			
		6.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	0	14.60			
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थाना	200	200	0	15.60			
		7.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबीघा	1000	1000	0	19.60			
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	0	15.54			
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	0	13.08			
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	0	11.70			
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	0	17.37			
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	275	0	23.50			
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	0	24.30			
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	0	26.70			
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	0	27.20			
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	0	25.60			
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	0	14.40			
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00			


परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बोंके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	0	19.30			
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	0	4.76			
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	0	7.00			
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	0	4.00			
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	0	17.00			
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	0	27.15			
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	0	15.54			
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू,औरंगाबाद	100	100	0	13.25			
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	40	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	10	8.17	4.00	4.00	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	0	4.87			
		14.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16			
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	0	4.87			
		15.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	0	4.09			
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	0	11.06			
		16.2 लोअर किऊल दायाँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	0	15.42			

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लंबाई (कि० मी० में)	पानी पहुंचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बांका	500	425	110000	445.80	16389					
		1.1 नदी में जलश्राव								20			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	0	36		
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	0	7.86		
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	0	35.2		
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	0	17.00		
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	0	20.88		
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	0	10.73		
		2. वडुआ जलाशय योजना	बांका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	380.90	11735					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	0	30.00	0.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	0	12.50		
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बांका	405	378	33500	385.30	7590					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	0	23.78		
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	0	16.64		
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	371.60	2980					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बांका/ मुंगेर	471	424.5	11805	426.50	275					
		5.1 मुख्य नहर							80	0	20.94		
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	205.40	2170					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	0	4.42		
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	240.50	0					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	0	3.20		
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	0	1.85		
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बांका	308	278	23400	287.00	4200					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	0	9.26		
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	0	7.31		
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	249.20	910					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	0	10.21		
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	0	5.33		
		10.3 मानो वितरणी							25	0	5.54		
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	0	4.11		
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	425.00	1900					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	0	8.00		
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	0	11.60		
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

परियोजना का नाम	मुख्या अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय को संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर को लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	Below DSL	0					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	0	7.20		
		12.2 दायाँ मुख्य नहर							75	0	12.86		
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	Below DSL	0					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	0	0.88		
		13.2 रान्हन दायाँ नहर							10	0	3.78		
		13.3 रामसागर नहर							8	0	3.48		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	518.00	0					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	0	18.50		
		14.2 गिद्धेश्वर पईन							311	0	20.50		
	छिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	308.10	600					
		15.1 मुख्य नहर							240	0	13.00		
		15.2 बायाँ नहर							107	0	11.00		
		15.3 दायाँ नहर							84	0	8.00		
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	397.20	89176					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	0	22.20		
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास						600	0	34.08		
		16.3 नदी में जलश्राव								0			
	बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	n.a	0					
		17.1 मुख्य नहर							96	0	5.39		
		18. फूलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	n.a	0					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	0	10.54		
		18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	0	11.31		
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	n.a	0					
		19.1 मुख्य नहर							5	0	2.24		
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	n.a	0					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	0	6.00		
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	0	4.00		
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	n.a	0					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							20	0	8.00		
		21.2 दायाँ मुख्य नहर							36	0	3.20		
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	n.a	0					
		22.1 मुख्य नहर							12	0	3.00		
औरंगाबाद		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	n.a	0					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	0	25.40		


 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना


 कार्यपालक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना