

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-12.06.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 2081 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पश्चिमी संयोजक नहर में 2081 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 346, 50 एवं 346 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर के 0.00 कि०मी० से 10.20 कि०मी० पर पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य होने के कारण पूर्वी सोन मुख्य नहर में दिनांक-15.06.2024 से जलश्राव प्रवाहित किया जायेगा ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । नदी में पानी उपलब्ध नहीं रहने के कारण नहरों में जलश्राव प्रवाहित नहीं किया जा रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 44,925 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 2,500 एवं 800 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 19500 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में क्रमशः 4,600 एवं 9500 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जायेगा ।

Sikandar Khan
12/06/24

सहायक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

[Signature]
12/06/2024

कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

12-Jun-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 1059	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	1324	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	757	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	346	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	0	27.07		25.00	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	0	21.30		7.50	
रिहन्द से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 1215	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	0	23.78		3.96	
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	0	22.00			
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	346	32.50	32.50	32.50	
घनसेक	0	1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	50	84.50	5.00	19.00	
		1.3.1 डुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	0	64.80			
बराब पर नदी का जलश्राव D/S		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	0	27.00			
		1.3.2 विहिया शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	0	49.60			
घनसेक 2081		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	0	34.40			
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	0	46.60			
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	0	21.60			
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	0	22.40			
फोट 347.80		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	100	69.80	51.00	51.00	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	5	51.02	27.50	27.50	
1.सोन परियोजना इन्डपेंडेंट बराब पर अप स्टीम में नदी का जलश्राव		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1352	21	62.67	8.00	14.50	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	136	61.00	20.00	21.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	34	36.20	10.00	11.00	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	0	9.60			
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्वरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	0	81.68			
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	0	14.75			
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	0	16.77			
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	0	16.35			
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	0	10.97			
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	0	14.17			
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	0	58.00			
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	0	21.00			
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	0	19.20			
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	0	12.80			
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	0	41.60			
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	0	35.20			
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	0	22.40			
		1.2.7 अगरा राजपाड़ा	शारदा	180	180	0	20.80			
	बिहारी	1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	0	66.80			
		1.2.8 अईयासा वितरणी	अरवल	75	75	0	9.60			
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	0	28.00			
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	0	8.80			
		1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	0				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20			
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80			
		1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	0				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75			
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.10			
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80			
		1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	0				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00			
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60			
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00			
		1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	0				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	0	4.80			
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	0	4.80			
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80			
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20			
		1.2 नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	0				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40			
		1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
घनसेक D/S - नदी का जलश्राव बराज पर	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर०डी०)	झारखण्ड	3050*	3050	0	32.77				
		1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर०डी०)	औरंगाबाद	2715*	2000	0	13.70				
		1.1 नाउर उप वितरणी	औरंगाबाद	49.5	50	0	9.80				
		1.2 रिउर उप शाखा नहर	औरंगाबाद	325	320	0	29.91				
		1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी	औरंगाबाद	58	58	0	12.80				
		1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर०डी०)	औरंगाबाद	2238*	1200	0	17.91				
		1.4 माहुआड़ी उप वितरणी	औरंगाबाद	120	120	0	19.80				
		1.5 बसडीहा उप वितरणी	औरंगाबाद	261	261	0	22.00				
		1.6 करमा वितरणी	औरंगाबाद	300	300	0	25.98				
घनसेक n.a	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर०डी० के नीचे)Below 64.39Km	औरंगाबाद	1690*	600	0	28.30				
		1.7 कपसिया वितरणी	औरंगाबाद	156	156	0	18.64				
		1.8 हेतमपुर उप वितरणी	औरंगाबाद	137	136	0	12.04				
2.उत्तर कोयल : बराज पर नदी का जलश्राव U/S-	सहरसा	1.पूर्वी कोशी मुख्य नहर	सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया	15000	12000	2500	41.30	41.30	41.30		
1.1 शिवनगर वितरणी		सुपौल	33	32	5	4.88	1.00	1.00			
1.2 फुलकाहा वितरणी		सुपौल	216	150	10	14.32	1.50	1.50			
1.3 राजपुर शाखा नहर		सुपौल	2700	2005	0	9.85					
1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर		सहरसा/मधेपुरा	536	450	0	80.25					
1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर		सहरसा/मधेपुरा	590	500	0	77.36					
1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर		सुपौल/सहरसा	535	400	0	74.71					
1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर		सुपौल/सहरसा	945	700	0	90.24					
1.4 मुरलीगंज शाखा नहर		सुपौल	1590	1275	0	59.20					
1.5 परियाही वितरणी		सुपौल	38	38	5	15.85	0.50	2.00			
1.6 रानीपट्टी वितरणी		सुपौल	226	226	100	47.00	8.00	28.00			
1.6 लालपुर वितरणी		सुपौल	43	43	10	15.85	2.00	6.00			
3.कोशी परियोजना : बराज पर नदी का जलश्राव U/S-			* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।								

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना वीरपुर बराज का पौड लेवेल U/S फोट 246.00	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	0	77.42			
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	0	58.36			
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	0	39.63			
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	0	28.20			
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	0	52.73			
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	0	13.10			
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	0	34.38			
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	0	28.65			
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	10	9.15	3.96	3.96	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	0	48.48			
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	10	22.99	1.06	1.06	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	10	21.77	4.26	4.26	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	400	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	70	35.81	20.42	20.42	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	20	48.92	18.59	18.59	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	60	56.58	33.53	33.53	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	92	37.12	34.75	34.75	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	350	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	50	19.81	12.19	19.81	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	20	19.81	9.75	9.75	
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	0	23.22			
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	0	68.37			
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	0	31.10			

* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा।

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	खिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	0	16.40			
		1.2 दायीं नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	0	14.60			
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	0	34.87			
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00			
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चौर	180	180	0	10.73			
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	0	18.20			
	बिहारशरीफ	5. पंचाने सिंचाई योजना								
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	0	13.00			
		5.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	0	13.35			
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	0	13.20			
		6.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	0	14.60			
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	0	15.60			
		7.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरखीघा	1000	1000	0	19.60			
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारधु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	0	15.54			
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	0	13.08			
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	0	11.70			
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	0	17.37			
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	275	0	23.50			
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	0	24.30			
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	0	26.70			
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	0	27.20			
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शोरघाटी/गुरुआ	320	320	0	25.60			
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	0	14.40			
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शोरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00			

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी०)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बोंके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	0	19.30			
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	0	4.76			
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	0	7.00			
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	0	4.00			
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	0	17.00			
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	0	27.15			
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	0	15.54			
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	0	13.25			
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	30	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	8	8.17	4.50	4.50	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	0	4.87			
		14.2 दायीँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16			
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	0	4.87			
		15.2 दायीँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	0	4.09			
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	0	11.06			
		16.2 लोअर किऊल दायीँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	0	15.42			

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवदन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवदन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रस्तावित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	445.30	15889					
		1.1 नदी में जलश्राव								20			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	0	36		
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	0	7.86		
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	0	35.2		
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	0	17.00		
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	0	20.88		
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	0	10.73		
		2. वदुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	380.60	11390					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	0	30.00	0.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	0	12.50		
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बाँका	405	378	33500	385.20	7560					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	0	23.78		
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	0	16.64		
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	371.20	2860					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	426.20	230					
		5.1 मुख्य नहर							80	0	20.94		
		6. खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	204.10	1885					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	12	4.42	1.50	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	240.50	0					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	0	3.20		
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	0	1.85		
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	287.00	4200					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	0	9.26		
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	0	7.31		
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	249.10	885					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	0	10.21		
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	0	5.33		
		10.3 मानो वितरणी							25	0	5.54		
		10.4 दाढ़ीचीर वितरणी							25	0	4.11		
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	424.90	1870					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	0	8.00		
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	0	11.60		
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय को संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रस्तावित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर को लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भगलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	Below DSL	0					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	0	7.20		
		12.2 दायीं मुख्य नहर							75	0	12.86		
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	Below DSL	0					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	0	0.88		
		13.2 रानहन दायीं नहर							10	0	3.78		
		13.3 रामसागर नहर							8	0	3.48		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	518.00	0					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	0	18.50		
		14.2 गिद्धेश्वर पर्जन							311	0	20.50		
	खिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	307.90	555					
		15.1 मुख्य नहर							240	0	13.00		
		15.2 बायाँ नहर							107	0	11.00		
		15.3 दायीं नहर							84	0	8.00		
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	397.14	88912					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	0	22.20		
		16.2 दायीं मुख्य नहर	रोहतास						600	0	34.08		
		16.3 नदी में जलश्राव								0			
	बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	Below DSL	0					
		17.1 मुख्य नहर							96	0	5.39		
		18. फूलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	Below DSL	0					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	0	10.54		
		18.2 दायीं मुख्य नहर							90	0	11.31		
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	426.30	242					
		19.1 मुख्य नहर							5	0	2.24		
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	490.50	915					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	0	6.00		
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	0	4.00		
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	467.60	1530					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							20	0	8.00		
		21.2 दायीं मुख्य नहर							36	0	3.20		
	औरंगाबाद	22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	Below DSL	0					
		22.1 मुख्य नहर							12	0	3.00		
		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	n.a	0					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	0	25.40		

Siddhant Kumar
12/06/24

सहायक अभियन्ता

सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना

12/06/2024

कार्यपालक अभियन्ता

सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना