

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-08.09.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 39,805 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 8,319 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,265, 3,640 एवं 4,126 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद / गया / डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में जलश्राव क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,151 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 7,268 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,049 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 935 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,21,270 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 7,000 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 1,24,900 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,500 एवं 12,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय / वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / बिहारशरीफ / गया / औरंगाबाद / डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय / वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,21,321 (94.22 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।


कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

8-Sep-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चरहू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अध्यक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 3867	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	6309	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	2010	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	1265	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	530	27.07	27.07	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणों	रोहतास	235	190	90	27.44	27.44	27.44	
		1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	80	23.78	23.78	23.78	
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	50	22.00	17.00	19.00	कि.मी. 7.00 से 22.00 कि.मी. तक पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है।
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	4126	32.50	32.50	32.50	
		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/भोजपुर	5700	4095	3640	84.50	84.50	84.50	
		1.3.1 डुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/बक्सर	1757	1200	1032	64.80	36.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है। निविदा निस्सार प्रक्रियाधीन है।
बराज पर नदी का जलश्राव D/S	घनसेक 26826	1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/भोजपुर/बक्सर	441	500	350	27.00	27.00	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	790	49.60	35.66	49.60	नहर पुनर्स्थापन कार्य कराने हेतु कार्य आर्वटित हो गया है। खरीफ अवधि के पश्चात् कार्य कराया जायेगा।
		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	423	34.40	34.40	34.40	
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	300	46.60	29.50	31.10	नहर पुनर्स्थापन कार्य कराने हेतु कार्य आर्वटित हो गया है। खरीफ अवधि के पश्चात् कार्य कराया जायेगा।
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	120	20.68	17.00	20.68	अपर रीच में पानी का मांग ज्यादा है।
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	110	21.64	18.00	21.64	
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/बक्सर	2650	1750	1317	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/भोजपुर	611	450	330	51.02	51.02	51.02	
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/बक्सर	1760	1640	1247	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1424	61.00	61.00	61.00	
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराज पर अप स्टीम में नदी का जलश्राव	फीट 355.50	1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	556	36.20	36.20	36.20	

नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर की रूपरेखा जलश्राव (व्यूसेक)	अधिकृत प्रकृत जलश्राव (व्यूसेक)	वर्तमान प्रकृत जलश्राव (व्यूसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	सबसे बड़ा अवरोध से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अव्युक्ति
3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	80	14.75	14.75	14.75	
1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	94	16.77	16.77	16.77	
1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	35	16.35	16.35	16.35	
1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	84	10.97	10.97	10.97	
1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	40	14.17	6.09	14.17	मांग के अनुरूप जलश्राव नहीं मिलने के कारण
1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	140	21.00	21.00	21.00	
1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	120	19.20	19.20	19.20	
1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	70	12.80	12.80	12.80	
1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	34.50	38.50	जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	33.20	35.20	
1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40	
1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	140	20.80	20.80	20.80	
1.2 पटना मुख्य नहर/बोलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1151				
1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60	
1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	160	28.00	28.00	28.00	
1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	60	8.80	8.80	8.80	
1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	810				
1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		27.20	तातिल में
1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80		8.80	
1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	666				
1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75		6.75	तातिल में
1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.40		6.40	
1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80		29.00	
1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	478				
1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00		16.00	तातिल में
1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60		9.60	
1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00		6.00	
1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	391				
1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	20	4.80	4.80	4.80	
1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	20	4.80	4.80	4.80	
1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	52	12.80	12.80	12.80	
1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	133	19.20	19.20	19.20	
1.2 नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	10				
1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	5	6.40	2.00	6.40	शहरीकरण के कारण जलश्राव आगे नहीं जा रहा है।
1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			3				

* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।

मुख्य अधिकारी का नाम		नगर प्रणाली / योजना का नाम	लक्षणांकित जिला / प्रखण्ड	नहर की संयोजित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० है)	नहर की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	नहर की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अवधि से पहले प्रवाहित जलश्राव की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अवधि से पहले प्रवाहित जलश्राव की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
कोटा	250.00	U/S	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	1250	77.42	77.42	77.42	
				1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	500	58.36	54.34	58.36	जलश्राव बढ़ते क्रम में ।
				1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	100	39.63	39.63	39.63	
				1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	64	28.20	21.95	21.95	22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण
				1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	192	52.73	51.82	51.82	नहर में गाद जमा होने के कारण
				1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	20	13.10	11.43	13.10	अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण
				1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	100	34.38	28.31	34.38	
				1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	60	28.65	27.43	28.65	
				1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.बी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
				1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	30	9.15	9.15	9.15	
				1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	70	48.48	48.48	48.48	
				1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	20	22.99	13.72	13.92	ई०आर०एम० कार्य अधूरा
				1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	70	21.77	21.77	21.77	
				1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	1170	60.71	60.71	60.71	
				1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	170	35.81	35.81	35.81	
				1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	200	48.92	48.92	48.92	
				1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	250	56.58	56.58	56.58	
				1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	400	37.12	37.12	37.12	
				1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	650	54.32	54.32	54.32	
				1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	100	19.81	12.50	12.50	12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
				1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	100	19.81	18.50	18.50	18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
				1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	23.22	23.22	
				1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	350	68.37	68.37	68.37	
				1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	40	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	समाविष्ट जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपविष्ट जलश्राव (चनसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (चनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (चनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचाई अर्थात् से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंडक परियोजना	मोतिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर	5462*	2000	1120	51.02	51.02	51.02	
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वा चम्पारण / मुजफ्फरपुर / वैशाली	1304*	750	453	47.25	47.25	47.25	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	52	21.34	21.34	21.34	
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	130	130	55	14.08	14.08	14.08	
		1.3.2 बरूराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	16	2.44	2.44	2.44	
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	202	34.45	34.45	34.45	
		1.3.4 चौरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	55	16.76	16.76	16.76	
		1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	40	15.54	15.24	15.54	
		1.3.6 बड़का गाँव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	20	4.57	4.57	4.57	
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	1307*	591	206	27.70	27.70	27.70	
		1.3.7.1 डुमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	125	10.21	10.21	10.21	
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	45	13.89	13.89	13.89	
		1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे) Below 214.74 Km	मुजफ्फरपुर / वैशाली	2000*	242	42	26.11	26.11	26.11	
	सिवान	1. मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/उप०	18800	14000	12000	131.00	131.00	131.00	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)	गोपालगंज/ सिवान	8500	4600	3490	52.22	52.22	52.22	
		1.1 कटेया शाखा नहर	गोपालगंज	1006	925	390	2.74	2.74	2.74	
		1.1.1 परसाही वितरणी	गोपालगंज	245	245	180	21.34	21.34	21.34	
		1.1.2 छपिया उप शाखा नहर	गोपालगंज	337	337	200	20.43	20.43	20.43	
		1.2 गोपालगंज वितरणी	गोपालगंज	297	160	110	32.01	32.01	32.01	
		1.3 दुलारपुर वितरणी	गोपालगंज	135	130	80	32.93	32.93	32.93	
		1.4 हथुआ शाखा नहर	गोपालगंज/ सिवान	2251*	1400	900	55.92	55.92	55.92	
		1.4.1 खालिसपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	281	281	110	13.24	11.50	11.50	गाद भरा रहने के कारण
		1.4.2 सिवान उप शाखा नहर	सिवान	572	572	241	37.33	37.33	37.33	
		1.4.3 गुठनी वितरणी	सिवान	344	344	118	14.63	14.63	14.63	
		1.4.4 चांदपुर वितरणी	सिवान	209	209	98	22.56	17.68	22.56	तातिल में
		1.5 पिथौरी सिवान वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	265	152	85	20.88	20.88	20.88	
		1.6 विशुनपुर वितरणी	गोपालगंज	164	100	60	21.65	21.65	21.65	
		1.7 सिंधवलिया वितरणी	गोपालगंज	193	110	60	15.73	15.73	15.73	
		1.8 छपरा शाखा नहर	सिवान/सारण	1635*	1100	855	73.49	73.49	73.49	
		1.8.1 महराजगंज उपशाखा नहर	सारण	577	400	300	33.70	33.70	33.70	
		1.9 रामपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान/सारण	375	250	175	42.70	42.70	42.70	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)	गोपालगंज/ सिवान	1963*	1269	748	13.33	13.33	13.33	
		1.10 पतेहरा शाखा नहर	सिवान/सारण	778	523	436	24.21	24.21	24.21	
1.10.1 मशरक उप वितरणी	सारण	123	100	15	17.37	4.26	17.37	गाद भरा रहने के कारण		
1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	45	17.80	9.45	17.80	तातिल में		
1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	31	28.27	5.88	28.27			
1.11 मढ़ौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	312	55.17	55.17	55.17			
1.11.1 शोखपुरा वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	55	18.29	11.50	14.32	पुनस्थापन कार्य का आवश्यकता है।		
		* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।								


पृष्ठ 7	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लगावित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखा जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (किलो मीटर में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि.मी.)	बहु सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि.मी.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	दिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भाभुआ	77	77	10	16.40	6.70	16.40	
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	30	14.60	7.50	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनिया	600	600	288	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	46	25.00	9.00	25.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	60	10.73	7.00	10.73	
		4. जमानिया पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	360	18.20	18.20	18.20	
	बिहारशरीफ	5. पंचाने सिंचाई योजना								
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	150	13.00	11.00	11.00	
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	50	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	150	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	100	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा चारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	99	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा, शोखपुरा शोखपुरा/बरबीघा	1000	1000	589	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	50	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया, जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	30	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया, जहानाबाद, नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	40	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	35	17.37	17.37	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद, नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	140	23.50	18.50	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	105	24.30	15.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	115	26.70	15.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया दोभी/बोधगया	637	637	300	27.20	15.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	200	25.60	25.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	0	14.40		14.40	नदी में पानी नहीं है ।
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	20	16.00	9.00	15.00	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	सतत रूप से प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (ब.मी. में)	पानी पहुँचाने की न्यूनतम दूरी (कि.मी.)	नहर सिंचित अवधि में पानी पहुँचाने की अधिकतम दूरी (कि.मी.)	अवस्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बोंके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	200	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरिया शाखा नहर	गया आमस	70	70	30	4.76	4.00	4.76	
		10.3 सुपारी शाखा नहर	गया	42	42	25	7.00	5.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	10	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	25	17.00	3.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरार/ कोच/टिकारी	515	515	465	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	180	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	14	13.25	2.30	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	295	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	40	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	4	4.87	3.20	4.87	
		14.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	2	8.16	2.50	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	15	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	6	4.09	4.09	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	410	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायाँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	80	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्या अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एक0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयुक्त क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयुक्त (एकड़ फीट में)	नहर का रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बांका	500	425	110000	469.40	43189					
		1.1 नदी में जलश्राव								700			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	125	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	411	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	218	35.2	26.24	
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	240	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	50	10.73	10.73	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बांका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	387.50	19850					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	350	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	350	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बांका	405	378	33500	389.80	9870					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	150	23.78	19.00	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	60	16.64	13.50	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	372.50	3250					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	60	17.83	13.00	
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		पानी की मांग नहीं है।
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. बेलहरना जलाशय योजना	बांका/ मुंगेर	471	424.5	11805	437.30	2090					
		5.1 मुख्य नहर							80	30	20.94	20.94	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	210.50	4645					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	48	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	248.70	375					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	6	3.20	3.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	3	1.85	1.85	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बांका	308	278	23400	287.00	4200					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	254.90	2638					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	30	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	10	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	10	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	425.20	1980					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	35	8.00	8.00	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	40	11.60	11.60	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)													
क्र.	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लक्षित जिला	एफ0अर0एल0 0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयुक्त क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयुक्त क्षमता (एकड़ फीट में)	नहर का रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भागलपुर		12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	432.20	1055					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर						15	12	7.20	7.20		
		12.2 दायाँ मुख्य नहर						75	40	12.86	12.86		
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	328.50	1640					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर						8	4	0.88	0.88		
		13.2 रान्हन दायाँ नहर						10	4	3.78	1.50		
		13.3 रामसागर नहर						8	3	3.48	1.50		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	541.40	34300					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर						456	0	18.50			
		14.2 गिद्धेश्वर पईन						311	0	20.50			
बिहारी		15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	323.20	5685					
		15.1 मुख्य नहर						240	5	13.00	4.80		
		15.2 बायाँ नहर						107	5	11.00	3.80		
		15.3 दायाँ नहर						84	5	8.00	1.50		
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	401.14	106272					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर					300	125	22.20	22.16		
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास					600	200	34.08	34.08		
		16.3 नदी में जलश्राव							100				
बिहारशरीफ		17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	324.60	505					
		17.1 मुख्य नहर						96	22	5.39	5.39		
		18. फूलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	577.80	16338					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर						394	150	10.54	10.54		
		18.2 दायाँ मुख्य नहर						90	70	11.31	9.00		
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.30	976					
		19.1 मुख्य नहर						5	5	2.24	2.24		
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	502.40	3440					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर						25	25	6.00	5.00		
		20.2 एकतारा शाखा नहर						5	5	4.00	2.98		
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	477.50	6965					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर						22	22	8.00	8.00		
		21.2 दायाँ मुख्य नहर						75	75	3.20	3.20		
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	499.74	435					
		22.1 मुख्य नहर						12	10	3.00	3.00		
औरंगाबाद		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	744.29	23008					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर						139	40	25.40	4.32		


 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना