

दिनांक-13.01.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई विभागीय कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

1. CGRC निष्पादन:-

- ❖ प्रक्षेत्र अंतर्गत समीक्षा के क्रम में मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में सबसे अधिक 1528 मामले लंबित पाया गया। जो चारों प्रक्षेत्रों में सबसे अधिक है। जहाँ पटना प्रक्षेत्र में कुल 598, भागलपुर प्रक्षेत्र में 289 एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 211 शिकायत लंबित पाया गया। उक्त के आलोक में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि लंबित शिकायतों का अनुश्रवण कर संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ नियमित रूप से समीक्षा करें एवं 16-30 एवं 30 दिनों से ज्यादा दिनों से लंबित शिकायतों को आगामी बैठक के पूर्व निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता।

- ❖ कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की रैंकिंग की समीक्षा की गई जिसमें दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं मोतीपुर के कार्यपालक अभियंता तथा लहेरियासराय, पुपरी, लालगंज, सीतामढ़ी एवं रोसरा के सहायक अभियंता एवं बहेड़ी, पारो, बेनीपट्टी, सोनवर्षा एवं मुसहरी के कनीय अभियंताओं का रैंकिंग अत्यंत दयनीय पाई गई। अतः इन सभी अभियंताओं को निदेशित किया गया कि अपनी रैंकिंग मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा से पहले सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता।

2. चापाकल से संबंधित अधियाचना की स्थिति:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए पेयजल हेतु प्राकृतिक आपदा(सुखाड़) के तहत नये चापाकलों का निर्माण विभिन्न प्रमंडलों द्वारा कराया गया, परन्तु वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है, लेकिन लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, ढाका, दरभंगा, पटना पूर्व/पश्चिम, बिहारशरीफ, हिलसा, शेरघाटी, गयाजी, नवादा, जहानाबाद, आरा, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, भागलपुर पूर्व/पश्चिम, सीतामढ़ी, बांका, बाराहाट, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मधुबनी, झंझारपुर एवं शिवहर प्रमंडलों द्वारा अधियाचना अभी तक मुख्यालय को अप्राप्त है। उक्त के आलोक में संबंधित सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि आपदा के तहत कराए गए चापाकल निर्माण से संबंधित अधियाचना सोशल सर्टीफिकेशन के साथ जियो टैगिंग कराते हुए अगले तीन दिनों के भीतर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि उक्त कार्य हेतु राशि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त है एवं वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर राशि

प्रत्यावर्तित हो जाएगी जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। अधियाचना अप्राप्त/भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता दोषी होंगे।

अनुपालन :- सभी कार्यपालक अभियंता।

3. Status of tender disposal of PHED/PRD/O&M PRD

- ❖ समीक्षा के दौरान सभी प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल को निदेशित किया गया है कि जिस भी स्तर से निविदा लंबित है, उन सभी निविदा को अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता/प्रभारी पदाधिकारी (प्रशाखा-15)।

4. निष्पादित निविदाओं में कराए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थितिPHED/PRD:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में छोटे हुए टोलों में निष्पादित निविदाओं में कराए जा रहे कार्यों की कतिपय प्रमंडलों में Boring/WTP/Staging/Installation of Motor Pump/Pipe Line & H/C के कार्यों में काफी धीमी गति से कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है जिसके लिए बैठक में खेद व्यक्त किया गया एवं प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदकों से कार्यों में तेजी लाते हुए कार्यों को समयवधि के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं।

अनुपालन :- सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में सभी प्रक्षेत्रों/अंचलों एवं प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के पूर्व लंबित कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :-सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा, औरंगाबाद एवं जहानाबाद को निदेशित किया गया कि कराए गए कार्यों का MIS पोर्टल पर अपडेट करते हुए लंबित कार्यों को अगली बैठक के पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :-संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया की सभीयोजनाओं से संबंधित एकरारनामा विखंडन एवं पुनर्निविदा करने का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में होने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, फारबिसगंज में सभी योजनाओं में निविदा प्रक्रियाधीन होने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।।
- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज में 20 योजनाओं को Trial run में एवं 213 योजनाओं में कार्य शुरू करने हेतु कार्यादेश निर्गत करने संबंधित जानकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार में 833 योजनाओं में से 739 योजनाओं से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में, 60 योजना Trial run में एवं 10 योजनाओं को अगले 10 दिनों में Trial run में जाने के साथ शेष बचे योजनाओं को जनवरी माह तक Trial run में जाने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका में 831 योजनाओं में 733 योजना Trial run में एवं शेष बचे योजनाओं को अगली बैठक से पूर्व Trial run में जाने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा में 83 योजनाओं में से 61 योजना Trial run में होने एवं शेष योजनाओं में से 06 अगली बैठक से पूर्व तथा बाकी बचे योजनाओं को जनवरी माह तक Trial run में जाने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बेगूसराय एवं मुंगेर को निदेशित किया गया कि कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण लखीसराय एवं जमुई प्रमंडलों से स्पष्टीकरण पूछते हुए स्वयं वहां की योजनाओं की जांच करें एवं विस्तृत जांच प्रतिवेदन अगली बैठक से पूर्व मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन :- संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा में 570 योजनाओं में से मात्र 162 योजना Trial run में जाने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया, जबकि 570 योजनाओं के विरुद्ध 392 में बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र पूर्णियाँ से इस संबंध में पृच्छा की गई तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें आपका मंतव्य क्या है? क्या दिए गए जवाब से आप संतुष्ट हैं या कार्रवाई योग्य है? इन सभी का विस्तृत जिक्र करते हुए अगले दो दिनों में अपना जवाब मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को निदेशित किया गया कि मुख्यालय स्तर से टीम गठित कर मधेपुरा प्रमंडल अंतर्गत बंद योजनाओं का जांच कराया जाय।

अनुपालन:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी में 50 योजनाओं के विरुद्ध 27 योजनाओं को Trial run में एवं शेष योजनाओं को अगले 15 दिनों में Trial run में जाने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, झंझारपुर में 40 योजनाओं के विरुद्ध 19 योजनाओं को Trial run में होने एवं शेष योजनाओं को अगली बैठक से पूर्व Trial run में जाने तथा पंचायत अररिया संग्राम में एक योजनाओं में बोरिंग फेल होने की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर में 232 योजनाओं के विरुद्ध 220 योजनाओं को Trial run में तथा शेष योजनाओं को अगली बैठक से पूर्व Trial run में जाने की जानकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।
- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में 346 PRD से संबंधित योजनाओं में 187 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण है एवं शेष बचे योजनाओं में अगले दस दिनों में बोरिंग का कार्य पूर्ण कराने की जानकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा द्वारा जानकारी दी गई कि PRD से संबंधित 104 योजनाओं में 80 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 5-6 योजनाओं में जमीन विवाद है एवं शेष योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। उक्त के आलोक में निदेशित किया गया कि जमीन विवाद से संबंधित योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व द्वारा जानकारी की गई कि PRD से संबंधित 256 योजनाओं के विरुद्ध 103 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं शेष योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने तथा जमीन विवादित होने की जानकारी दी गई।
- ❖ समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र पटना को निदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रांतर्गत सभी संवेदकों के साथ योजनावार बैठक करेंगे एवं कितने जगह पर जमीन संवेदकों को मुहैया कराया गया है, कितने जगह पर जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है इत्यादि का विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस पर विशेष कार्य पदाधिकारी विशेष रूप से समीक्षा कर लेंगी।

अनुपालन :- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र / विशेष कार्य पदाधिकारी।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा जानकारी दी गई कि PRD से संबंधित 226 योजनाओं के विरुद्ध 62 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं दो ग्रुप में निविदा प्रक्रियाधीन है एवं शेष योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अगली बैठक से पूर्व प्रक्रियाधीन निविदा को छोड़कर सभी योजनाओं में कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा जानकारी दी गई कि PRD से संबंधित 716 योजनाओं के विरुद्ध 490 योजनाओं में जमीन उपलब्ध हो चुका है जिसके विरुद्ध 105 योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
- ❖ समीक्षा के क्रम में सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि जिन योजनाओं में भूमि संवेदकों को उपलब्ध करा दी गई है उसका विवरण एवं संवेदक की संतुष्टि प्रमाण-पत्र ऑन लाइन MIS पोर्टल पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। IT मैनेजर को इससे संबंधित ऑन लाइन वेबपेज तैयार करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही Boring/WTP/Staging/Installation of Motor Pump/Pipe Line & H/C इत्यादि की ऑन लाइन प्रविष्टि भी सुनिश्चित किया जाय। इसका अनुश्रवण करने हेतु मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

अनुपालन:- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) / विशेष कर्ष

पदाधिकारी / आईटी मैनेजर / सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि अगली बैठक से पूर्व संवेदकों को शतप्रतिशत जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

5. साप्ताहिक औचक निरीक्षण की स्थिति:-

- ❖ ज्ञातव्य हो कि दिनांक-17.12.2025 को माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया था कि सभी मुख्य अभियंता को अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियंता के कार्यालयों, सभी अधीक्षण अभियंता को अपने अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता के कार्यालयों, सभी कार्यपालक अभियंता को अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता के कार्यालयों एवं सभी सहायक अभियंता को अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता के कार्यालयों का औचक निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह में एक दिन करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित करेंगे। साथ ही, प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना नियंत्री पदाधिकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु समीक्षा के क्रम में कतिपय प्रक्षेत्र/अंचलों/प्रमंडलों द्वारा कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन MIS पर अपलोडेड नहीं पाया गया। (अनुलग्नक-1) के अनुसार वैसे पदाधिकारी जिनके द्वारा कोई औचक निरीक्षण प्रतिवेदन MIS पर अपलोड नहीं किया गया है उन सभी पदाधिकारियों को पुनः उक्त कार्य हेतु स्मारित किया जाय।

अनुपालन:-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता।

6. IOT की स्थिति:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय प्रमंडलों द्वारा IOTकी प्रविष्टि MISपर नहीं किया गया है, उन सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं से प्रशाखा 5/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। (अनुलग्नक-2)

अनुपालन:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव।

7. समृद्धि यात्रा:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि प्रगति यात्रा/सात निश्चय योजनाओं से संबंधित लंबित कार्य मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा से पहले यथासंभव पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र-09 में अद्यतन सूचना बैठक के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।


अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

21.01.26
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 14/वेडक - 1024/24-65

दिनांक- 29/01/26

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वेडक - 1024/24-65

दिनांक- 29/01/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वेडक - 1024/24-65

दिनांक- 29/01/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/वेडक - 1024/24-65

दिनांक- 29/01/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

Inspection of Meeting By Zone

क्र.सं	ZONE	TOTAL ENTRY
1	Patna	1
2	Muzaffarpur	1
3	Purnea	1
4	Bhagalpur	1
	TOTAL:	4

Inspection of Meeting By Circle

क्र.सं	ZONE	CIRCLE	TOTAL ENTRY		
1	Bhagalpur	BEGUSARAI	2		
2					
3					
4					
5		BHAGALPUR	0		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	Muzaffarpur	CHAPRA	0		
13					
14		DARBHANGA	0		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21		MOTIHARI	1		
22					
23					
24		MUZAFFARPUR	1		
25					
26					
27	Patna			ARA	0
28					
29				GAYA	1
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36		PATNA	1		
37					
38					
39					
40	SASARAM	1			
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49	SAHARSA	0			
	TOTAL:		8		

Inspection of Meeting By Division

क्र.सं	ZONE	CIRCLE	DIVISION	TOTAL ENTRY
1	Bhagalpur	BEGUSARAI	BEGUSARAI	1
2			KHAGARIA	0
3			LAKHISARAI	0
4			TEGHRA	0
5		BHAGALPUR	BANKA	1
6			BHAGALPUR(EAST)	1
7			BHAGALPUR(WEST)	0
8			BARAHAT	0
9		MUNGER	JAMUI	0
10			MUNGER	0
11			SHEIKHPURA	0
12	Muzaffarpur	CHAPRA	GOPALGANJ	0
13			SARAN(CHAPRA)	0
14			SIWAN	1
15		DARBHANGA	DARBHANGA	1
16			MADHUBANI	0
17			SAMASTIPUR	0
18			JHANJHAPUR	0
19		MOTIHARI	EAST CHAMPARAN	0
20			DHAKA	0
21			WEST CHAMPARAN(BETTIAH)	0
22		MUZAFFARPUR	MUZAFFARPUR	0
23			SHEOHAR	1
24			SITAMARHI	0
25			VAISHALI(HAJIPUR)	0
26	MOTIPUR		1	
27	Patna	ARA	ARWAL	1
28			BHOJPUR	0
29			BUXAR	1
30		GAYA	GAYA	0
31			JEHANABAD	0
32			NAWADA	1
33			SHERGHATI	0
34		PATNA	BIHAR SHARIF	3
35			HILSA	0
36			PATNA EAST	1
37			PATNA WEST	0
38		SASARAM	AURANGABAD	0
39			KAIMUR(BHABUA)	1
40	ROHTAS(SASARAM)		0	
41	Purnea	PURNEA	ARARIA	0
42			KATIHAR	0
43			KISHANGANJ	0
44			PURNEA	0
45			DHAMDAHA	1
46			FORBESGANJ	0
47		SAHARSA	MADHEPURA	0
48			SAHARSA	0
49			SUPAUL	0
	TOTAL:			16

IOT Summary of --:Select:-- (PHED) as on 1/13/2026 11:02:03 AM

Sl No.	Division	Total Target (PHED Scheme)	Total Entry	IOT लगाया गया था (हाँ की संख्या)	IOT की वर्तमान स्थिति (कार्यरत की संख्या)	IOT की वर्तमान स्थिति (अकार्यरत की संख्या)	IOT लगाया गया था (नहीं की संख्या)	Documents (अपलोड नहीं हुए पंचायतों की संख्या)	Documents (अपलोड नहीं की संख्या)
1	PATNA WEST	127	0	0	0	0	0		0
2	MADHUBANI	272	0	0	0	0	0		0
3	VAISHALI(HAJIPUR)	730	682	682	29	653	0	<u>131</u>	682
4	KHAGARIA	1897	1897	1880	268	1612	17	<u>1</u>	12
5	KAIMUR(BHABUA)	1011	753	748	17	731	5	<u>2</u>	15
6	ARWAL	19	20	20	0	20	0	<u>5</u>	18
7	KISHANGANJ	2325	2303	1796	4	1792	507	<u>117</u>	2158
8	NAWADA	728	596	596	102	494	0	<u>34</u>	166
9	JAMUI	1658	1015	1012	0	1012	3	<u>109</u>	1014
10	ROHTAS(SASARAM)	1017	232	232	129	103	0	<u>39</u>	232
11	GAYA	827	249	248	2	246	1	<u>27</u>	249
12	DARBHANGA	123	116	116	0	116	0	<u>43</u>	116
13	DHAKA	35	3	2	1	1	1	<u>3</u>	3
14	EAST CHAMPARAN	70	69	69	7	62	0	<u>21</u>	68
15	HILSA	109	109	106	10	96	3	<u>46</u>	109
16	SITAMARHI	381	235	228	2	226	7	<u>25</u>	235
17	JHANSAPUR	164	0	0	0	0	0		0
18	ARARIA	1947	1947	1322	5	1317	625	<u>124</u>	1947
19	BUXAR	582	557	539	19	520	18	<u>30</u>	259
20	SUPAUL	2978	311	306	10	296	5	<u>22</u>	311
21	BHAGALPUR(WEST)	448	338	263	220	43	75	<u>1</u>	1
22	MOTIPUR	227	227	227	0	227	0		0
23	MUZAFFARPUR	180	124	124	1	123	0	<u>23</u>	95
24	SIWAN	170	170	164	1	163	6		0
25	SARAN(CHAPRA)	431	432	432	3	429	0	<u>92</u>	432
26	SHEOHAR	74	74	74	0	74	0		0
27	PURNEA	1923	1907	1476	3	1473	431	<u>26</u>	371
28	SAHARSA	1996	1705	1701	13	1688	4	<u>123</u>	1705
29	GOPALGANJ	99	99	99	0	99	0	<u>1</u>	3
30	JEHANABAD	65	64	63	1	62	1	<u>12</u>	24
31	BHAGALPUR(EAST)	702	701	619	338	281	82		0
32	MUNGER	744	386	381	14	367	5	<u>49</u>	386
33	SAMASTIPUR	1405	1227	674	31	643	553	<u>170</u>	1227
34	SHERGHATI	596	596	596	23	573	0	<u>62</u>	596
35	BANKA	1025	670	670	0	670	0	<u>66</u>	670
36	KATI HAR	3921	259	259	0	259	0	<u>24</u>	259
37	DHAMDAHA	1915	1545	1272	19	1253	273	<u>100</u>	1532
38	BHOJPUR	909	728	727	7	720	1	<u>79</u>	728
39	MADHEPURA	2398	2155	2149	157	1992	6	<u>156</u>	2155
40	BARAHAT	573	391	391	0	391	0	<u>49</u>	391
41	LAKHISARAI	424	423	423	0	423	0	<u>48</u>	423
42	BIHAR SHARIF	582	421	413	67	346	8	<u>84</u>	421
43	TEGHRA	1243	936	828	0	828	108	<u>97</u>	936
44	BEGUSARAI	1146	1086	792	1	791	294	<u>91</u>	1077
45	WEST CHAMPARAN(BETTIAH)	491	412	343	61	282	69	<u>55</u>	405
46	FORBESGANJ	1592	1592	1301	7	1294	291	<u>94</u>	1592
47	AURANGABAD	786	786	504	1	503	282	<u>1</u>	18
48	PATNA EAST	172	166	156	1	155	10	<u>57</u>	166
49	SHEIKHPURA	567	364	364	0	364	0	<u>44</u>	364
	Total:	43804	31078	27387	1574	25813	3691	2383	23571

IOT Summary of ---:Select:-- (PRD) as on 1/13/2026 10:55:22 AM

Sl No.	Division	Total Target (PRD)	Total Entry	IOT लगाया गया था(हाँ की संख्या)	IOT की वर्तमान स्थिति (कार्यरत की संख्या)	IOT की वर्तमान स्थिति (अकार्यरत की संख्या)	IOT लगाया गया था (नहीं की संख्या)	Documents (अपलोड नहीं की संख्या)
1	KAIMUR(BHABUA)	1060	0	0	0	0	0	0
2	PURNEA	0	0	0	0	0	0	0
3	SAHARSA	0	0	0	0	0	0	0
4	MADHUBANI	2559	0	0	0	0	0	0
5	VAISHALI(HAJIPUR)	2925	0	0	0	0	0	0
6	NAWADA	2179	0	0	0	0	0	0
7	KHAGARIA	0	0	0	0	0	0	0
8	PATNA WEST	2236	0	0	0	0	0	0
9	SITAMARHI	3533	0	0	0	0	0	0
10	JHANJHAPUR	2218	0	0	0	0	0	0
11	HILSA	1037	0	0	0	0	0	0
12	SUPAUL	0	0	0	0	0	0	0
13	SAMASTIPUR	3467	0	0	0	0	0	0
14	SHERGHATI	1460	0	0	0	0	0	0
15	ROHTAS(SASARAM)	2142	0	0	0	0	0	0
16	BUXAR	1140	0	0	0	0	0	0
17	ARARIA	0	0	0	0	0	0	0
18	AURANGABAD	2159	22	0	0	0	22	22
19	EAST CHAMPARAN	3005	7	0	0	0	7	7
20	BHOJPUR	2218	0	0	0	0	0	0
21	MADHEPURA	0	0	0	0	0	0	0
22	BARAHAT	693	0	0	0	0	0	0
23	PATNA EAST	983	1	0	0	0	1	1
24	SHEIKHPURA	153	0	0	0	0	0	0
25	SARAN(CHAPRA)	3908	21	6	0	6	15	21
26	SHEOHAR	738	0	0	0	0	0	0
27	BANKA	552	324	0	0	0	324	324
28	KATI HAR	0	0	0	0	0	0	0
29	DHAMDAHA	0	0	0	0	0	0	0
30	LAKHISARAI	606	72	0	0	0	72	72
31	BIHAR SHARIF	1147	0	0	0	0	0	0
32	TEGHRA	191	0	0	0	0	0	0
33	JAMUI	582	129	0	0	0	129	129
34	BHAGALPUR(WEST)	540	540	0	0	0	540	540
35	MOTIPUR	2886	0	0	0	0	0	0
36	BEGUSARAI	113	0	0	0	0	0	0
37	WEST CHAMPARAN(BETTIAH)	3480	0	0	0	0	0	0
38	FORBESGANJ	0	0	0	0	0	0	0
39	ARWAL	871	366	347	2	345	19	366
40	KISHANGANJ	0	0	0	0	0	0	0
41	BHAGALPUR(EAST)	921	880	0	0	0	880	35
42	MUNGER	700	151	0	0	0	151	151
43	GAYA	1884	492	487	2	485	5	492
44	GOPALGANJ	3001	0	0	0	0	0	0
45	JEHANABAD	1230	1103	1103	1	1102	0	603
46	DARBHANGA	4042	0	0	0	0	0	0
47	DHAKA	2560	1531	352	81	271	1179	1531
48	MUZAFFARPUR	2050	0	0	0	0	0	0
49	SIWAN	3665	3665	0	0	0	3665	11
	Total:	70834	9304	2295	86	2209	7009	4305