54

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–115/2025 2887 /पटना, दिनांक– 5.3.26

संवेदक **Vocus Communications Private Limited** (निबंधन संख्या–2191459), **Add:- 3/303,Third Floor,Ashish Complex New Rajdhani Enclave,Vikas Marg New Delhi East Delhi,110092,Branch Office-Vill: Chhoti Tengerailla, P.O.: Amarpura, P.S.: Naubatpur, District Patna Pincode: 801109** को कार्य प्रमंडल, वायसी के अधीन **PMGSY** योजनान्तर्गत यथाः– 1. एन0एच0–57 कसबा गेरूवा पथ से नालोपाड़ा बामाधार पुल (पैकेज संख्याः– **BR-27R-246**) के एकरारनामा संख्याः– **64/SBD/2020-21** के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.09.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.09.2021 था। 2. एल0–78 माला सकरबलिया पथ से हरिणतोड़ पश्चिम पथ (पैकेज संख्याः– **BR-27R-266**) के एकरारनामा संख्याः– **65/SBD/2020-21** के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.09.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 23.09.2021 था।

संदर्भित पथ/पुल के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित संवेदक द्वारा पथ/पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी द्वारा उक्त पथ/पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ/पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तद्‌लोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी द्वारा एकरारनामा संख्याः– **64/SBD/2020-21 & 65/SBD/2020-21** को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 782 दिनांक 21.02.2025, पत्रांक 1157 दिनांक 25.03.2025, पत्रांक 8031 दिनांक 23.07.2025 एवं पत्रांक 11200 दिनांक 31.10.2025 द्वारा संवेदक **Vocus Communications Private Limited** (निबंधन संख्या–1210308) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

इससे स्पष्ट होता है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य को लंबित रखने के लिए संवेदक पूर्णतया दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक **Vocus Communications Private Limited** (निबंधन संख्या–2191459), **Add:- 3/303,Third Floor,Ashish Complex New Rajdhani Enclave,Vikas Marg New Delhi East Delhi,110092,Branch Office-Vill: Chhoti Tengerailla, P.O.: Amarpura, P.S.: Naubatpur, District Patna Pincode: 801109** के निबंधन संख्याः–2191459, PAN No. AAECV4447K को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–115/2025 2887 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि– संवेदक **Vocus Communications Private Limited** (निबंधन संख्या–2191459), **Add:- 3/303,Third Floor,Ashish Complex New Rajdhani Enclave,Vikas Marg New Delhi East Delhi,110092,Branch Office-Vill: Chhoti Tengerailla, P.O.: Amarpura, P.S.: Naubatpur, District Patna Pincode: 801109**को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–115/2025 2887 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–115/2025 2887 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–115/2025 2887 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–115/2025 2887 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

02.03.26
अभियंता प्रमुख