श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 11.02.2026 (बुधवार) को अपराह्न 10.30 बजे बुडको के साथ संपन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
2. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
3. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
6. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल विभाग।
7. श्री अशोक कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव, खेल विभाग द्वारा उपस्थित सदस्यों से परिचय प्राप्त किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि एन0सी0सी0 के पदाधिकारी द्वारा ट्रक के सामान को लाने ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा सैदपुर नाला से वैकल्पिक रास्ता हेतु प्रस्ताव दिया गया। इसके संबंध में सचिव, खेल विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि सैदपुर नाला एवं एन0सी0सी0 दोनों तरफ से आवागमन के लिए मार्ग रखे जायेगें और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि बी0एम0 कार्य 30 एम0एम0 बढ़ाने में 20–25 लाख रूपया अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसके संबंध में सचिव, खेल

12.2.26

विभाग द्वारा परियोजना निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि इस संबंध में आकलन करते हुए प्रस्ताव खेल विभाग को उचित माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सचिव द्वारा श्री अशोक कुमार, परियोजना निदेशक को कार्य प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक बुधवार को अपराह्न 3:00 बजे तक समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अगली बैठक में प्रगति प्रतिवेदन के साथ दिनांक– 25.02.2026 अपराह्न– 3:30 बजे उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Md 12/2/2026

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक–....679....   पटना, दिनांक 13.2 / 2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, खेल विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, खेल विभाग / अवर सचिव / परियोजना निदेशक, बुडको / सहायक निदेशक (क्रीड़ा / युवा) / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, खेल विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-2-26

Md 12/2/2026
सचिव।