अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आदेश

पत्रांक– प्र०–7 / मुक०–02–05 / 2026– /पटना, दिनांक.....

भारत नेपाल सड़क परियोजना संबंधित कार्य संवेदक JKM Infra Pojects, B/O-4th, 403 Gorakhnath And Lila Apartment, East Boring Canal Road, Patna, Bihar, 800001 एवं H/O-C-84,Greater Kailash-I New Delhi South Delhi Delhi-110048 (Reg. No.-1230067) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार उक्त कार्य की समाप्ति की तिथि–25.10.2015 को निर्धारित थी। उक्त कार्य में दिनांक–30.12.2025 तक समयवृद्धि दी गई।

संवेदक द्वारा कार्य काफी धीमी गति से किये जाने के लिए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज के पत्रांक–1113 दिनांक–24.07.2025 एवं पत्रांक–1341 दिनांक–09.09.2025 से संवेदक से डिबार करने से संबंधित स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही पाये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज के पत्रांक–1615 दिनांक–13.12.2025 द्वारा संवदेक को निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किये जाने की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संवेदक JKM Infra Pojects, B/O-4th, 403 Gorakhnath And Lila Apartment, East Boring Canal Road, Patna, Bihar, 800001 एवं H/O-C-84,Greater Kailash-I New Delhi South Delhi Delhi-110048 (Reg. No.-1230067) को विभागीय आदेश सं०–921(E) दिनांक–07.02.2026 द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-2727/2026 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–17.09.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

" 13. If that be so, we accordingly set aside the order dated 07.02.2026 (Annexure-P/10) and remand the matter back to the Respondent No. 2, who shall, after taking into consideration the replies filed by the petitioner to the show cause notices and also the fact as canvased by Mr. Ranjan that vide letter dated 07.01.2026 (Annexure-P/9) the

respondents had extended the period to execute the contract, pass a fresh order in accordance with law.

14. It goes without saying that the fresh order in terms of this order shall be passed by the Respondent No. 2 within a period of six weeks from the date of receipt/production of this order. "

उक्त न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–921 (ई०) दिनांक–07.02.2026 को निरस्त किया जाता है। न्यायादेश के शेष अंश के आलोक में अलग से निर्णय लेने की कार्रवाई की जाएगी।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–02–05/2026– **/पटना, दिनांक.....**

Speed Post
E-mail

प्रतिलिपि :– JKM Infra Pojects, B/O-4th, 403 Gorakhnath And Lila Apartment, East Boring Canal Road, Patna, Bihar, 800001 एवं H/O-C-84,Greater Kailash-I New Delhi South Delhi Delhi-110048 (Reg. No.-1230067) मोबाईल नं0–9339393968 E-mail ID-gourav@jkminfra.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–02–05/2026– **/पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०–7 / मुक०–02–05 / 2026– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०–7 / मुक०–02–05 / 2026– ८४५१ (६) /पटना, दिनांक 10/11/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/11/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

10.11.26