श्री विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक, खेल विभाग की अध्यक्षता में खेल विभाग के द्वारा निर्माणाधीन खेल अवसंरचना का VC के माध्यम से दिनांक–10.11.2026 (मंगलवार) को आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
2. श्री सुनील कुमार, महाप्रबन्धक उत्तर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
3. श्री कमलेश कुमार, महाप्रबन्धक दक्षिण, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
4. श्री संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
5. उपमहाप्रबन्धक, 9 प्रमण्डल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
6. श्री अमर गौरव, परियोजना प्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
7. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, क्रीड़ा, खेल निदेशालय।
8. श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक, युवा, खेल निदेशालय।
9. श्री पवन कुमार, सहायक अभियन्ता, खेल विभाग।
10. श्री सरोज झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय।
11. श्रीमती पल्लवी प्रकाश, कंसलटेन्ट, खेल विभाग।

कार्यवाही

सर्वप्रथम निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त बैठक आरंभ की गयी। सभी संबंधित निर्माणाधीन अवसंरचनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :–

1) **प्रगति यात्रा (State Excellence Centre)**

S. No.	District	Name of the Project	Administrative Approval (In Rs. Crore)	Agreement Amount (In Rs. Crore)	Date of Start	Date of Completion	Payment done (In Rs. Crore)	Physical Status as on 10.11.2026	Reason for delay etc.
1	Katihar	कटिहार जिला अंतर्गत राजेन्द्र स्टेडियम के निर्माण का कार्य। **CoE : Table Tennis & Rugby** SPD3655293	28.00	26.45	05.08.2025	04.02.2027	10.05	1- Multipurpose Hall- Inner putty & Truss work in progress. 2- Admin or Academic Block- Inner Putty work in progress. 3- Toilet Complex- Plaster work completed. 4- Gate- Plaster work completed. Physical - 65 % Financial- 38.00 %	खेल विभाग स्तर से योजना को Sports COE में बदलने के आलोक में खेल अवसंरचना के डिजाईन में परिवर्तन के कारण कार्य प्रारंभ होने के बाद बीच में 03 माह के लिये बंद था। संवेदक को उक्त आलोक में 03 माह का EOT स्वीकृत किया गया है। परिवर्तित नक्शे का अनुमोदन खेल विभाग के पत्रांक-1320, दिनांक-06.04.2026 द्वारा प्राप्त।

2	Purnea	पूर्णिया जिला के मौजा-मधुबनी के रंगभूमि क्षेत्र, वार्ड नं0-13 में खेल अवसंरचना निर्माण का कार्य। **CoE : Cycling Velodrome & Weighlifting** SPD3685439	41.68	36.95	07.03.2026	06.06.2027	12.42	1. Public Toilet-Internal Plaster work in progress. 2. Utility Building-Internal Plaster work in progress. 3. Indoor Sports Complex-Internal Plaster work in GF in progress. 4. Academic Building-FF Roof casting completed. 5. Pavilion Block-GF column work in progress. 6. Velodrome-Plinth work in progress. 7. Boundary wall-Brick work in progress. Physical - 45 % Financial- 33.61 %	Work Progress is as per Work Programme and Milestone chart submitted by contractor. Contractor requested by his letter no. RGC-Purnea-S/2026-27/016 Dated-04.07.2026 with PPT to not withheld 1% for disproportionate progress and assured for achieving milestone and vide this office letter no. 1042 (encl.) dated-04.07.2026 Guidance sought from HQ.
3	Saharsa	सहरसा जिला के मौजा-हासा हकपाड़ा में स्टेडियम निर्माण का कार्य। **CoE : Archery, Kabaddi & Badminton** SPD3735409	58.22	43.33	13.03.2026	12.06.2027	1.65	1. 8 Lane Synthetic Track cum Football Ground- Sub Grade- Work in progress. GSB-Work in progress. 2. Academy + Sports Science Centre- Column upto plinth in progress. Plinth brick work in progress. 3. Public toilet complex (2 units)- Block i-Plinth filling work in progress. Block ii- Plinth filling work in progress. 4. Change Room + Utility Block-Column upto plinth work in progress. 5. Boundary wall-Brick & column work in progress. 6. Indoor Sports Complex- Not started Physical - 18 % Financial- 3.81 % Tree related issue onsite.	कार्य प्रारंभ के समय चहारदिवारी में अतिक्रमण की समस्या थी। माननीया खेल मंत्री, बिहार एवं श्री आलोक रंजन (पूर्व मंत्री) एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा जून 2026 में दिये गये निदेशानुसार तैयार किये गये संशोधित नक्शे का अनुमोदन खेल विभाग के पत्रांक-2701, दिनांक-16.07.2026 द्वारा प्राप्त। उक्त कारण से कार्य की प्रगति प्रभावित हुई थी। नये प्लान के अनुसार Indoor Sports Complex, Some portion of Athletics Track हेतु चिन्हित स्थल पर लगभग 60 पेड़ एवं झोपड़ी अवस्थित है, जिसके कारण यह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। विस्थापन हेतु उपमहाप्रबंधक, सहरसा के पत्रांक-491, दिनांक-17.06.2026 द्वारा संबंधित वन प्रमंडल पदा0 को पत्र दिया गया है। निगम के पत्रांक-2991, दिनांक-

									28.07.2026 द्वारा खेल विभाग से समाधान का आग्रह किया गया है। For the approval of tree cutting, a letter has been sent to DFO Saharsa vide Latter no. 491, Dated-17.06.2026.
4	Supaul	सुपौल जिला में 6 लेन सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक-सह-फुटबाल स्टेडियम के पुनर्निमाण का कार्य। **CoE : Athletics** SPD3735408	28.78	26.05	02.03.2026	01.06.2027	2.48	1. Academy + Sports Science Center- Ground floor column work in progress. 2. Change Room + Utility Block- Foundation- Soling & PCC work in progress. 3. Public Toilet- G. Floor column work completed. 4. New Gallery- Grade beam work in progress. 5. 8 Lane 400 Mtr Synthetic Athletics Track cum Natural Football Field- GSB- Work in progress. Kerb Stone- Work in progress. Toe Wall- Work in progress. 6. Boundary Wall- Nort started Physical - 20 % Financial- 9.52 %	स्वीकृत प्लान में एक पुराना भवन अवस्थित था, जिसमें District Fire Office एवं District Sports Officer का कार्यालय था। उक्त भवन दिनांक-27.08.2026 को पूर्ण रुप से खाली होने के बाद उक्त भाग का कार्य प्रारंभ कराया गया। Boundary Wall- Revised vetted drawing by the contractor submitted to HQ for approval on 25.09.2026
5	West Champaran	पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया में स्टेडियम के पुनर्निमाण का कार्य। **CoE : Football, Athletics, Fencing & Archery** SPD3655404	53.99	48.25	17.03.2026	16.06.2027	3.40	1. Multipurpose Building- Column upto Grade Beam Casting work in progress 2. Utility Building- Back filling work in progress 3. Athletic Track- Toe wall brick work in progress. 4. Boundary Wall- Plaster work in progress 5. Toilet block (1) - Column up to Plinth work in progress 6. Toilet block (2) - Grade Beam reinforcement work in progress - Physical - 15 % Financial- 7.05 % DGM Muzz has submitted the site plan as per the present site condition and requested CP&DS vide L.No.-1160, Dated-06.10.2026 to prepare a plan for the new positioning of Admin Building.	कार्य स्थल पर लगभग 600 पेड़ अवस्थित था, जिनके पातन/विस्थापन में लगभग 03 माह का समय लगा। स्वीकृत प्लान में अवस्थित पुराने दुकान एवं पुरानी एडमीन भवन वाली भूमि पर कोर्ट केस है। उक्त कारण से स्टेडियम के प्रवेश द्वार, उत्तर साईड के चहारदिवारी, उत्तर साईड के सिटिंग गैलरी एवं पश्चिम साईड में एडमीन बिल्डिंग का निर्माण वर्तमान में संभव नहीं है।

6	Arwal	अरवल जिला के ग्राम पंचायत-मुरारी, मौजा-झिटकिया में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य। **CoE : Rugby & Athletics** SPD3735415	39.20	32.62	13.03.2026	12.06.2027	3.02	1.Academic+sports science centre-Ground floor casting work is completed.Roof slab centering and shuttering work is in progress. 2.Change room +Utility block-Ground floor column casting work started. 3.Multipurpose hall + Indoor stadium-Plinth Band casting work is in progress. 4.Public toilet complex-1&2- Roof slab casting completed. 5.Boundary wall-Brick work completed.Top band work is in progress. 6.Rugby ground and atheletic track-Layout work is in progress. Physical - 30 % Financial- 9.26 %	कार्य स्थल पर अतिक्रमण की समस्या थी, जिसका पूर्ण रुप से समाधान दिनांक-15.10.2026 को हुआ।
7	Aurangabad	देव (औरंगाबाद) में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य। **CoE : Football & Badminton** SPD3075303	29.45	27.44	25.09.2025	24.03.2027	3.10	1.Academic+sports science centre-Ground floor Column Shuttering started 2.Change room +Utility block-Plinth band casting work is in progress. 3.Multipurpose hall + Indoor stadium-Ground floor roof slab centering and shuttering work is in progress. 4.Public toilet complex-1- Grade beam completed.Column starter work is in progress 5.Public toilet complex 2-Grade beam casting completed 5.Boundary wall-Plaster work completed. 6.Football field-Ground levelling work started Physical - 30 % Financial- 11.30 %	खेल विभाग स्तर से योजना को Sports COE में बदलने के आलोक में खेल अवसंरचना के डिजाईन में परिवर्तन के कारण कार्य प्रारंभ होने के बाद बीच में 03 माह के लिये बंद था। संवेदक को उक्त आलोक में 03 माह का EOT स्वीकृत किया गया है। परिवर्तित नक्शे का अनुमोदन खेल विभाग के पत्रांक-973, दिनांक-27.02.2026 द्वारा प्राप्त।
8	Khagaria	खगड़िया जिला अंतर्गत गाँधी हाई स्कूल, बेलदौर में स्टेडियम निर्माण का कार्य। **CoE : Swimming** SPD3655296	13.96	12.61	02.11.2025	31.01.2027	3.48	Admin Building: Tiles, Putty, Plumbing & Electrical work in progress. Mess & Hostel Building: Second Floor Roof Steel Binding in Progress, First Floor Brick Work in Progress. Toilet - Roof Steel Binding in Progress. Boundary Wall Work 95% complete., Toilet	कार्य प्रारंभ के समय स्थल पर अतिक्रमण की समस्या थी, जिसके समाधान के उपरांत कार्य प्रारंभ कराया गया था। खेल विभाग स्तर से योजना को Sports COE में बदलने के आलोक में खेल अवसंरचना के

								block brick work in progress. RFP Invited for consultant selection (Swimming Pool Academy). Last date of upload : 24.11.2026 Physical - 50 % Financial- 27.60 %	डिजाईन में परिवर्तन के कारण कार्य प्रारंभ होने के बाद बीच में 03 माह के लिये बंद था। संवेदक को उक्त आलोक में 03 माह का EOT स्वीकृत किया गया है। परिवर्तित नक्शे का अनुमोदन खेल विभाग के पत्रांक-974, दिनांक-27.02.2026 द्वारा प्राप्त।
9	Jamui	जमुई जिला के कुमार सुरेन्द्र सिंह स्टेडियम, गिद्धौर के निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य। **CoE : Football** SPD3655297	16.66	15.13	28.11.2025	27.02.2027	4.19	Academic Building- Structural Work Complete, Ground Floor Brick Work Complete, Second Floor Brick Work in progress. Utility & Change Room- Inside Putty Work in progress., Toilet- Plinth band Casting Complete., Gallery - Grade beam Reinforcement Binding work in progress. Physical - 40 % Financial- 27.69 %	खेल विभाग स्तर से योजना को Sports COE में बदलने के आलोक में खेल अवसंरचना के डिजाईन में परिवर्तन के कारण कार्य प्रारंभ होने के बाद बीच में 03 माह के लिये बंद था। संवेदक को उक्त आलोक में 03 माह का EOT स्वीकृत किया गया है। परिवर्तित नक्शे का अनुमोदन खेल विभाग के पत्रांक-966, दिनांक-27.02.2026 द्वारा प्राप्त।
10	Jamui	सोनपे (जमुई) में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य। **CoE : Hockey** SPD3655298	32.60	29.74	02.01.2026	30.04.2027	3.33	Indoor Sport Complex- Ground floor roof Reinforcement binding in progress., Academic building- Ground floor Column Reinforcement binding Complete., Utility & Change Room- Local Sand Filling in Plinth complete., Toilet Block I- Ground floor roof Casting Complete., Toilet II Ground Floor Roof Shuttering work in Progress. Physical - 20 % Financial- 11.20 %	भूमि विवाद से संबंधित समस्या के समाधान में लगभग 02 माह का समय लग गया था, जिसके उपरांत कार्य प्रारंभ कराया गया। खेल विभाग स्तर से योजना को Sports COE में बदलने के आलोक में खेल अवसंरचना के डिजाईन में परिवर्तन के कारण कार्य प्रारंभ होने के बाद बीच में 01 माह के लिये बंद था। संवेदक को उक्त आलोक में 01 माह का EOT स्वीकृत किया गया है। परिवर्तित नक्शे का अनुमोदन खेल विभाग के पत्रांक-969, दिनांक-27.02.2026 द्वारा प्राप्त।

11	Kaimur	भगवानपुर (कैमूर) में स्पोर्टर्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य। **CoE : Football & Wrestling** SPD3655295	37.11	31.31	12.03.2026	11.06.2027	2.03	Boundary wall- Brick work and plaster work completed Multipurpose hall- Ground Floor Column Work in Progress Admin Building - Ground Floor Column work in Progress Other Building- Up to plinth Work in Progress Physical - 30 % Financial- 6.48 %	भूमि विवाद से संबंधित समस्या के समाधान में लगभग 03 माह का समय लग गया था, जिसके उपरांत कार्य प्रारंभ कराया गया।

2) खेल भवन–सह–व्यायामशाला (Sports Complex)

S. No.	District	Name of the Project	Administrative Approval (In Rs. Crore)	Agreement Amount (In Rs. Crore)	Date of Start	Date of Completion	Payment done (In Rs. Crore)	Physical Status as on 10.11.2026	Reason for delay etc.
1	Shekhpura	Construction of Sports Building cum Gymnasium Building Construction work at Mouja Grihinda Thana No 191 Khata No - 148, Khesra No - 409 , in Sheikhpura district SPD3105299	10.95	7.04	10.10.2025	09.10.2026	3.69	Plastering work, Kota stone work & grill work in progress. Physical - 75 % Financial- 52.41 %	1) Reason for Delay- Rock Found in Foundation. Notice given to Contractor letter no- 628, dt.- 16.04.2026 & letter no.- 994, dt.- 23.06.2026 2) Notice given to Contractor for LD Withheld letter no- 1046, dt.-04/07/2026 Expected date of Completion December 2026
2	Vaishali	Construction Work of Sport Building cum- Gymnasium Dighikhurd Hajipur at Vaishali District. SPD3105279	10.31	7.55	20.11.2025	19.11.2026	3.00	1. Building- Putty work and Painting work in progress 2. Boundary wall- Grill painting work completed. Physical - 90 % Financial - 39.74 %	(A). Expected date of Completion November 2026. (B). Current progress of project is on schedule time. (C). Delayed in starting the work due to Circuit House's Entrance Gate issue for 4 Months. (D). Delay due to water logging issue for 2 Months.
3	Sitamarhi	Construction of Sports Building Cum Gymnasium Building at Talkhapur Khasmahal under MMKVY at Sitamarhi District. ACY1374661	10.31	7.82	13.10.2025	12.10.2026	2.80	1. Building- 2nd floor brick work and 1st floor plaster work in progress 2. Boundary Wall- Brick work in progress Physical - 65 % Financial- 35.81 %	A). EXPECTED DATE OF COMPLETION - 31.01.2027. (B). Delay due to land issue for 2 Months. (C). Delay due to Water logging for 4 Months. (D). Delay by negligence of the contractor ; (i) Show cause letter given to contractor for delay vide lt. no. 38 dt.- 08.01.2026, lt. no. 516 dt.- 16.04.2026 and lt. no. 789 dt.- 01.07.2026. 1) LD will be deducted from the next bill.

3) खेल मैदान (Stadium)

S. No.	District	Name of the Project	Administrative Approval (In Rs. Crore)	Agreement Amount (In Rs. Crore)	Date of Start	Date of Completion	Payment done (In Rs. Crore)	Physical Status as on 10.11.2026	Reason for delay etc.
1	Madhubani	Construction Work of Old Stadium Sport infrastructure at Madhubani District. SPD3685264	20.37	22.07	07.04.2025	06.07.2026	14.77	सिटिंग गैलरी प्लास्टर कार्य प्रगति पर। ड्रेन का कार्य प्रगति पर। Physical - 85 % Financial- 66.92 %	Site plan was revised by Sports dept. and it was provided by GM (N) email dated-21-10-2025, Expected date of Completion- December 2026
2	East Champaran	Construction Work of Outdoor/Indoor Stadium in the Bhagwatiya Madhya Vidyalay (Kotwa) at East Champaran District. SPD3075278	3.29	2.71	04.11.2025	03.05.2026	1.32	1. Indoor Hall- Finishing work in progress 2. Boundary Wall- Painting work in progress Physical - 85 % Financial- 48.71 %	Expected date of Completion- 30-11-2026. (B). Delayed in starting the Indoor Hall due to land issue (6 Months). (C). Work stopped for about 5 months due to lack of fund ; (1) letter given to HQ vide lt. no. 404 dt.- 20.03.2026. (D). Recommendation Letter for 5 Months' Time Extension has been given to HQ vide lt. no. 791 dt.- 02.07.2026.
3	Saran	Construction of Multi Sports Indoor Stadium at Girls School Saran, Chapra in Saran District. SPD3655316	5.66	4.55	25.11.2025	24.11.2026	1.28	Roof sheeting and putty work in progress Physical - 75 % Financial- 28.13 %	Expected date of Completion- December 2026
4	Madhepura	Construction of 200 Mtr Stadium, Gwalpara, Madhepura SPD3735379	2.06	1.56	05.05.2026	04.11.2026	0.23	Building- Brick work in progress. Boundary wall- Plaster & other finishing work in progress. Physical - 70 % Financial- 17.74 %	Expected date of Completion- December 2026
5	Darbhanga	Construction of 200 Mtr Stadium, Kiratpur, Darbhanga SPD3735372	4.80	3.79	16.12.2025	15.09.2026	1.48	पवेलियन ब्लाक में ईट चिनाई कार्य पूर्ण एवं प्लम्बिंग का कार्य प्रगति पर। Physical - 50 % Financial- 39.05 %	Work is affected due to water logging caused by floodwater on-site. Work will be completed in schedule time. Expected date for work completion is December 2026

6	Bhagalpur	Construction of football stadium with 200 meter Athletic track at High School Shahpur Block Nathnagar District - Bhagalpur. SPD3735349	2.08	1.40	31.12.2025	30.06.2026	0.70	Brick work in amenity building in progress, painting work in boundary wall in progress Physical - 80 % Financial- 50.00 %	expected date of completio November 2026 Work delayed due to local hindrance by the locals.
7	Gaya	Construction work of 200 track Yukt Stadium at Nimchakbathani, Gaya District. SPD3735388	2.17	1.90	05.01.2026	04.10.2026	0.23	n Building plaster work completed.finishing work is in progress progress Physical - 90 % Financial- 12.11 %	expected date of completion November 2026
8	Begusarai	Construction of football stadium with 200 meter Athlethic track at R.K.C. Chamaria +2 School,Block Teghra District Begusarai. SPD3735342	2.06	1.69	20.11.2025	19.08.2026	0.76	Amenities Building finishing work & boundary wall work in progress. Physical - 80 % Financial- 44.97 % As communicated by DGM Munger during the Review Meeting on 06.10.2026 scheme will be completed by Oct 26.	Expected date of Completion- December 2026 Reason for Delay- Fund issue. 01/09/2026
9	Patna	Construction of football stadium with 200 M Athletic Track at Chirora in Naubatpur Block Distt - Patna SPD3735356	2.06	1.41	26.09.2025	27.03.2026	0.47	Boundary wall with seating stand work completed from three sides and pavilion building Ground floor roof casting work completed and ground floor brick work in progress Physical - 75 % Financial- 33.33 % आंशिक समस्या। स्थानीय लोगों द्वारा गलत सीमांकन कराये जाने के विषय में कहा जा रहा है तथा पूर्व दिशा में काम नहीं करने दिया जा रहा है। उपमहाप्रबंधक, पटना के पत्रांक-771, दिनांक-17.04.2026 द्वारा समस्या के समाधान का अनुरोध अंचलाधिकारी, नौबतपुर से किया गया है। उपमहाप्रबंधक, पटना के पत्रांक-1470, दिनांक-16.07.2026 द्वारा जिला खेल पदा0, पटना से समस्या के निराकरण का अनुरोध किया गया है।	Reason for Delay- 1. Land disputed by involving local Residents on one Side of the project Site- 5 Months Action Taken to Resolve Disputed land issue - Letters given to Co. Naubatpur & DSO Patna by Letter no- 4067 Dt-24.11.2025, 434 Dt-12-02-2026 , 771 Dt-17-04-2026 & 1024 Dt-29-05-2026 Expected date of Completion- 30-11-2026
10	Rohtas	Construction of Football Stadium with 200M Athlethic Track at Varnal (Husainabad), Block Rajpur District. Rohtas SPD3655319	2.09	1.49	31.01.2026	30.07.2026	0.76	Boundary wall grill & painting work completed and pavilion building plaster work and tiles work on progress Physical - 80 % Financial- 51.01 % As communicated by DGM Patna during the Review Meeting on 06.10.2026 scheme will be completed by Nov 26.	Expected date of Completion- December 2026 First Week

उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेसिंग (VC) के माध्यम से निदेशक, खेल विभाग द्वारा योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

1. निदेशक, खेल विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त सभी निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

2. फुटबॉल एवं अन्य खेल मैदानों में जल निकासी (ड्रेनेज) की समुचित व्यवस्था करने हेतु ड्रेनेज सिस्टम को आउटलेट ड्रेन से जोड़ने का विशेष निदेश दिया गया।

3. रोलर द्वारा कॉम्पैक्शन का कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप 8 इंच की परत (Layer) में ही करने का निदेश दिया गया। साथ ही खेल मैदान में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर जमा पानी को पंप के माध्यम से पूर्णतः निकालने के उपरान्त ही कॉम्पैक्शन का कार्य करने का निदेश दिया गया ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

4. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित यात्रा एवं इस दौरान विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के उद्घाटन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संभवित योजनाओं के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

5. विडियो कॉन्फ्रेसिंग (VC) के माध्यम से निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद अब तक कार्य प्रारम्भ किया गया है अथवा जिनकी प्रगति लंबित है उन सभी योजनाओं के संबंध में विस्तृत लिखित प्रतिवेदन अविलंब खेल विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6. पटना जिले के नौबतपुर, बेलछी एवं फतुहाँ प्रखण्डों में स्वीकृत आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य में उत्पन्न बाधाओं के संबंध में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को निदेश दिया गया कि उक्त के संबंध में योजनावार अद्यतन स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन खेल विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7. बक्सर में प्रस्तावित खेल भवन–सह–व्यायामशाला के निर्माण कार्य की समीक्षा के क्रम में उपमहाप्रबन्धक, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु की गयी कार्रवाई एवं कार्य आरंभ की संभावित समय–सीमा सहित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त सभी निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संबंधित योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं कार्य आरंभ से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अगली समीक्षात्मक बैठक के पूर्व खेल विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि आगामी बैठक में योजनावार प्रगति की समीक्षा की जा सके।

तद्नुसार अन्त में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उनके सहयोग हेतु सधन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17/11/25

(विवेक रंजन मैत्रेय)
निदेशक,
खेल विभाग।

बिहार सरकार
खेल निदेशालय,
खेल विभाग

ज्ञापांक–03 / अवसंरचना–35–15 / 2026 251 पटना, दिनांक– 17-11-2026

प्रतिलिपि–

1. श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्री सुनील कुमार, महाप्रबन्धक उत्तर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्री कमलेश कुमार, महाप्रबन्धक दक्षिण, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. श्री संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी उपमहाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री अमर गौरव, परियोजना प्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. आई.टी. मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/11/26

(विवेक रंजन मैत्रेय)
निदेशक