कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

पत्रांक– 1212

प्रेषक,

ई0 जीशान कादिर,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

सेवा में,

Parshuram Traders
(Pro-Prince Gaurav)
Sanjay kumar singh
257,Mahendra singh
Ambari ward no-05
Rajo singh high school shekhpura
Pin code- 811103

दिनांक– 8/X/26

विषयः– construction of boundary wall campus development and fire fighting work (part B) of combined labour office madhepura कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंगः– (1) एकरारनामा संख्या–02 F2/2025-26
(2) कार्यादेश पत्रांक–711 दिनांक–22.05.2025
(3) इस कार्यालय का पत्रांक–589 दिनांक–16.07.2026
(4) इस कार्यालय का पत्रांक–1046 दिनांक–14.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि construction of boundary wall campus development and fire fighting work (part B) of combined labour office कार्य का एकरारनामा सं0–**02F2**/2025-26 है। उक्त एकरारनामा में अंकित कार्य प्रारंभ की तिथि–22.05.2025 है एवं कार्य समाप्ति की तिथि–21.11.2025 है, जो समाप्त हो चुका है। विषयांकित कार्य को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ण करने हेतु प्रसांगिक पत्र एवं मौखिक रूप से भी आपको स्मारित किया जा चुका है, परन्तु आज दिनांक तक विषयांकित कार्य को पूर्ण नही किया गया है,जो खेदजनक है।

अतः विषयांकित योजना के निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नही किए जाने के कारण उक्त कार्य की समाप्ति तक आपको अगले निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है। साथ ही आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्य को दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर आपके एकरारनामा को विखंडित कर दण्डात्मक कार्रवाई एवं कालीकृत करने की अनुशंसा कर दी जाएगी,जिसका जिम्मेवार आप स्वंय होगे।

विश्वासभाजन

8/10/26

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

8/10/26

ज्ञापांकः– 1212 दिनांकः– 8/X/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता (उ0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा/निदेशक–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/10/26

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

8/10/26