# अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
# विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
# पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

## आदेश

आदेश सं०– प्र०–7 / कार्रवाई–05–49 / 2025– / पटना, दिनांक.....

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत Widening and Strengthening of Rupauli to Vijayghat via Mohanpur Road from Km. 0.00 to 24.50 (Total Length of Road-24.50 Km) पथ कार्य संवेदक M/S H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd., H/O = 104, LIC COLONY, VAISHALI NAGAR, AJMER (RAJASTHAN) PIN - 305001/ B/O- CARE OF SANJAY KUMAR, BINDESHWARI PRASAD MEHTA, CHITRABANI ROAD, BHATTA BAZAR, PURNEA, BIHAR, 854301 E-mail- mehtainfra@gmail.com, Mob. :- 9828049149 (Reg. No.-1220026) को आवंटित किया गया।

मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–388 अनु० दिनांक–24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पथ के एकरारनामा के अनुसार उक्त कार्य प्रारंभ की तिथि 04.01.2020 एवं समाप्ति की तिथि 03.01.2022 थी। इस संबंध में यह भी प्रतिवेदित किया गया कि अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा पथ के निरंतर निरीक्षण के क्रम में कार्य शीघ्र समाप्त करने हेतु निदेशित किया गया। बावजूद इसके संवेदक द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाते हुए कार्य काफी धीमी गति से किया गया। तद्क्रम में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग द्वारा संवेदक को डिबार करने हेतु अनुशंसा किया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2214(E)we दिनांक–01.04.2026 द्वारा संवेदक M/S H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd.से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में संवेदक द्वारा पत्रांक–1121 दिनांक–07.04.2026 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें भुगतान में विलंब होने एवं अन्य सामाजिक कारणों से कार्य में विलंब होने का उल्लेख किया गया। संवेदक के उक्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–3224(E)we दिनांक–14.05.2026, पत्रांक–3826(E) दिनांक–09.06.2026 एवं पत्रांक–5545(E) दिनांक–12.08.2026 द्वारा मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग से मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग द्वारा पत्रांक–1569 अनु० दिनांक–19.09.2026 से मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–27.08.2026 को कार्य स्थल के निरीक्षण के क्रम में पथ में वर्तमान में भी Bituminous, PQC एवं Road Furniture का कार्य शेष है। कार्य की प्रगति धीमी है, शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने की संवेदक की रूचि नही है।

अतः संवेदक के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए Debar करने हेतु अनुशंसा किया गया।

कृ०पृ०उ०

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संवेदक M/S H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd., H/O = 104, LIC COLONY, VAISHALI NAGAR, AJMER (RAJASTHAN) PIN - 305001/ B/O- CARE OF SANJAY KUMAR, BINDESHWARI PRASAD MEHTA, CHITRABANI ROAD, BHATTA BAZAR, PURNEA, BIHAR, 854301 E-mail- mehtainfra@gmail.com, Mob. :- 9828049149 (Reg. No.-1220026) को तत्काल प्रभाव से आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

**ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–49/2025–** **/पटना, दिनांक.....**

**Speed Post**
**E-mail**

**प्रतिलिपि** :– संवेदक M/S H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd., H/O = 104, LIC COLONY, VAISHALI NAGAR, AJMER (RAJASTHAN) PIN - 305001/ B/O- CARE OF SANJAY KUMAR, BINDESHWARI PRASAD MEHTA, CHITRABANI ROAD, BHATTA BAZAR, PURNEA, BIHAR, 854301 E-mail- mehtainfra@gmail.com, Mob. :- 9828049149 (Reg. No.-1220026) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

**ज्ञापांक ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–49/2025–** **/पटना, दिनांक.....**

**प्रतिलिपि** :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

**ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–49/2025–** **/पटना, दिनांक.....**

**प्रतिलिपि** :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०–7 / कार्रवाई–05–49 / 2025– 7335(E) / पटना, दिनांक 15/10/2026

**प्रतिलिपि** :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/10/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

14.10.26