

दिनांक 25.08.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत उग्रनाथ शाखा नहर के वि०दू० 48.28 (कि०मी० 14.72) से वि०दू० 120.18 (कि०मी० 36.63) तक एवं इससे निःसृत चार अदद उप वितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण) कार्य अंतर्गत एकरारनामा सं०-01SBD/2019-20 दिनांक 28.12.2019 के अधीन विभिन्न एकरारित कार्य मदों में वृद्धि एवं अतिरिक्त मदों के सृजन की स्वीकृति के संदर्भ में विभागीय विचलन समिति की दिनांक 14.08.2026 की बैठक में की गयी अनुशंसा पर विचारार्थ विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित पदाधिकारीगण

1. श्री चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग।
2. श्री निखिल कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।
4. श्री अनिल कुमार मंडल, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा।

कार्य की विवरणी :-

1. कार्य का नाम	:	उग्रनाथ शाखा नहर के वि०दू० 48.28 से वि०दू० 120.18 तक एवं इससे निःसृत चार अदद उप वितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण) कार्य।
2. एकरारनामा संख्या	:	01SBD/2019-20, दिनांक-28.12.2019
3. एकरारनामा की राशि	:	रु० 1957.39 लाख
4. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	:	27.06.2021
5. वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	:	30.09.2024
6. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	रु० 17920.00 लाख (एक सौ उन्नासी करोड़ बीस लाख), पत्रांक 1494 दिनांक 26.11.2013 (पश्चिमी कोशी, नहर परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के तहत)
7. संवेदक का नाम	:	आर० के० कंस्ट्रक्शन एण्ड कंपनी, पटना।
8. कार्य की अद्यतन प्रगति	:	कार्य पूर्ण।
9. कार्य को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि	:	30.09.2024 विभागीय पत्रांक 353 दिनांक 13.02.2026

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी के अनुसार कतिपय एकरारित मदों में 20 प्रतिशत से अधिक की मात्रात्मक वृद्धि हुई है, जिनपर विभागीय स्वीकृति की अपेक्षा की गई है, का विवरण निम्नवत् है:-

Item No. (As per Agreement)	% Increase
25	33.87 %

- अतिरिक्त कार्य मदों के रूप में सृजित कुल 01 अदद मद, जिसकी कुल राशि रु0 42,62,347.44 है और जो एकरारित राशि रु0 19,57,38,866.00 का 2.18 % है जो मुख्य अभियंता की सक्षमता के अधीन है, की स्वीकृति मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा के पत्रांक 936 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रदान की गई है।
- कुल 01 अदद एकरारित मद जिसकी मद सं0-25 में हुई 33.87 % की मात्रात्मक वृद्धि जिसकी एकरारित दर पर कुल राशि रु0 31,39,486.00 और जो एकरारनामा की राशि रु0 19,57,38,866.00 का 1.80 % है, की विभागीय स्तर से स्वीकृति की अपेक्षा की गई है।
- क्षेत्रीय स्तर पर कार्यपालक अभियंता द्वारा राशि रु0 14,956.77, अधीक्षण अभियंता द्वारा राशि रु0 6,52,811.37 एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा राशि रु0 1,62,11,294.94 अर्थात् कुल राशि रु0 1,68,79,063.08 की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो एकरारित राशि रु0 19,57,38,866.00 का 8.62 % है।
- इस कार्य मद का विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है :-

Ag. Item No.	WRD SOR Item Code	Items of work	Unit	As per Agreement			Work Done		To Be Done		Total = (Work Done + To Be Done)		% Increase/Decrease	Increase Beyond 20%		Reason for increase/decrease in Quantity
				Rate	Qty.	Am.	Qty.	Am.	Qty.	Am.	Qty.	Am.		Qty.	Am.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	5.4.6	Brick Work in designation 100A brick cement mortar (1:4) in Super Structure with approved quality of coarse sand of requisite F.M. washed and screened with raking out joints to 13 mm depth, curing, scaffolding and its removal wherever required including royalty and all taxes, etc. complete job as per specifications and direction of E/I.	cum	4317.60	1676.974	7240502.94	2245.042	9693193.34	0.000	0.000	2245.042	9693193.34	33.87	568.07	2452690.40	Quantity enhanced due to change in drawing. Quantity taken as per work done.
A	Work Value					7240502.94		9693193.34		0.00		9693193.34				
B	Add GST 12%					868860.35		1163183.20		0.00		1163183.20				
C	Add L. Cess 1%					72405.02		96931.93		0.00		96931.93				
D	Total					8181768.31		10953308.47		0.00		10953308.47				
E	Say					8181768.00		10953308.00		0.00		10953308.00				

Ag. Item No.	WRD SOR Item Code	Items of work	Unit	As per Agreement			Work Done		To Be Done		Total = (Work Done + To Be Done)		% Increase/Decrease	Increase Beyond 20%		Reason for increase/decrease in Quantity
				Rate	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.		Qty.	Amt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
F		As per agreement add 3.00 %				245453.04		328599.24		0.00		328599.24				
G		Sub-Total				843721.04		11281907.24		0.00		11281907.24				

Work Value of item increased beyond 20%	=	24,52,690.00
Less Royalty (-)	=	38,062.00
Total	=	24,14,628.00
As per agreement above 3 %	=	24,87,067.00
Add royalty (+)	=	25,25,129.00
Add S.F.	=	1,34,583.00
Add L. Cess @ 1%	=	25,251.00
Add 18% GST	=	4,54,523.00
Gross Total	=	31,39,486.00

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन में विचलन का मुख्य कारण निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :-

1. प्री-लेबल के उपरांत एकरारनामा के Earth Work की मात्रा में वृद्धि होना।
2. आलेख्य में परिवर्तन होने के उपरांत एकरारनामा अंतर्गत P.C.C, R.C.C, Brick Work एवं Mortar की मात्रा में वृद्धि होना।
3. पूर्व से स्वीकृति आलेख्य में P.C.C का न्यूनतम Mix 1:3:6 के स्थान पर IS - 456:2000 के अनुसार Mix 1:2:4 का प्रावधान किया जाना।

अतिरिक्त कार्य मद

1. एकरारनामा अंतर्गत निर्धारित दूरी में मिट्टी उपलब्ध नहीं रहने एवं मिट्टी भराई हेतु अपनी कृषि योग्य भूमि से मिट्टी लेने का कृषक द्वारा विरोध करने के फलस्वरूप मिट्टी कार्य हेतु अतिरिक्त लीड की स्वीकृति मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा का पत्रांक 936 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रदान की गई।

समीक्षा

- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा समर्पित तुलनात्मक विवरणी के अनुसार एकरारनामा अंतर्गत कतिपय कार्य मदों में मात्रात्मक वृद्धि तथा कई कार्य मदों में मात्रात्मक कमी हुई है। एकरारनामा के अनुसार कुल कराये गये कार्य की राशि रु0 1675.33187 लाख है तथा अतिरिक्त

कार्य मदों के सृजन के फलस्वरूप वृद्धि की कुल राशि रू0 42.62347 लाख है। इस प्रकार एकरारनामा अंतर्गत कुल व्यय की राशि रू0 1717.95534 लाख है, जो एकरारनामा की राशि रू0 1957.38866 लाख से 12.23 % कम है।

- एकरारित मदों में 20% से अधिक की मदवार कुल वृद्धि (work done) की कुल राशि रू0 31.39486 लाख है, जो एकरारनामा का 1.60% है।

विचलन प्रस्ताव में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा निम्न प्रमाण पत्र दिया गया है :-

1. योजना अंतर्गत किये गए कार्यों कि मात्रा का गणना कर विचलन प्रस्ताव के प्रतिवेदन को तैयार किया गया है।
 2. गुण नियंत्रण प्रभाग एवं उड़नदस्ता द्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन कर लिया गया है।
 3. कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कराया गया है।
 4. कराये गये कार्य पर उड़नदस्ता संबंधित जॉच/अन्य जॉच/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
 5. कार्य अनुमोदित नक्शा के अनुरूप कराया गया है।
 6. कराये गये कार्य भौतिक रूप से मौजूद है तथा योजना के अभिष्ट उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है।
 7. कार्य की मात्रा की जॉच कर ली गई है एवं दर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित है।
 8. कराये गये सभी कार्य मदों का समावेश विचलन प्रस्ताव में कर लिया गया है।
 9. परिवर्तित मिट्टी कार्यों में लीड परिवर्तन के फलस्वरूप लीड प्लान की स्वीकृति दे दी गयी हैं।
 10. विचलन (एकरारित मदों में वृद्धि एवं अतिरिक्त मदों का सृजन) हेतु सक्षम प्राधिकार के आदेश की प्रति संलग्न है।
- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विचलन की स्थिति निम्नलिखित है :-

A.	एकरारित राशि	19,57.38866 लाख
B.	एकरारित मदों में कमी वृद्धि के फलस्वरूप एकरारनामा अंतर्गत कुल राशि	16,75.33187 लाख
C.	एकरारित मदों में प्रतिशत वृद्धि/कमी	(-) 14.41 %
D.	अतिरिक्त मदों के सृजन के फलस्वरूप विचलन की राशि	42.62347 लाख
E.	एकरारित राशि के सापेक्ष अतिरिक्त मदों की राशि का प्रतिशत	2.18 %
F.	एकरारित मदों में विचलन एवं अतिरिक्त मदों के सृजन के फलस्वरूप एकरारनामा अंतर्गत कुल व्यय (B+D)	17,17.95534 लाख
G.	एकरारित मदों में विचलन एवं अतिरिक्त कार्य मदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिशत वृद्धि/कमी	(-) 12.23 %
H.	एकरारित मदों में विभागीय स्तर से अपेक्षित स्वीकृति की कुल राशि	31.39486 लाख


उग्रनाथ शाखा नहर के वि०दू० 48.28 से वि०दू० 120.18 तक एवं इससे निःसृत चार अदद उप वितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण)

कार्य के एकरारनामा-01SBD/2019-20 दिनांक 28.12.2019 के एकरारित मद सं०-25 में हुई 33.87 % की मात्रात्मक वृद्धि जिसकी एकरारित दर पर कुल राशि रू० 31.39486 लाख है, की स्वीकृति विभागीय स्तर से दी जानी है।


एकरारित मदों में विचलन एवं अतिरिक्त मदों के सृजन के कारण एकरारनामा अंतर्गत कुल व्यय की राशि रू० 1717.95534 लाख है जो एकरारनामा की राशि रू० 1957.38866 लाख से 12.23% कम है। इस प्रकार विचलन के फलस्वरूप उग्रनाथ शाखा नहर के वि०दू० 48.28 से वि०दू० 120.18 तक एवं इससे निःसृत चार अदद उप वितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण) कार्य पर कुल व्यय (एकरारनामा + मूल कार्य के अतिरिक्त कार्य सहित) रू० 1717.95534 लाख है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू० 17920.00 लाख के अंतर्गत है।


समिति का निर्णय:-

सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा एकरारित मद सं०-25 में हुई 33.87 % की मात्रात्मक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(अनिल कुमार मंडल)
मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग
दरभंगा।


(अरविन्द कुमार वर्मा)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन विभाग
पटना।



(निखिल कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग
पटना।


(चन्द्रशेखरी सिंह)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग
पटना।

ज्ञापांक:-मो02 दरभंगा (निविदा)-32/2019-1798

/पटना, दिनांक: 25-08-2026

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


(प्रशांत कुमार)

अधीक्षण अभियंता

योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:-मो02 दरभंगा (निविदा)-32/2019-1798

/पटना, दिनांक: 25-08-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(प्रशांत कुमार)

अधीक्षण अभियंता

योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2,
जल संसाधन विभाग, पटना।