

श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-31.12.2025 (बुधवार) को अपराह्न 02:30 बजे से खेल अवसंरचनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

1. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
2. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्रीमती नुपूर झा, उप निदेशक, खेल विभाग।
6. श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
7. जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 (VC के माध्यम से) बिहार।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त खेल क्लब के गठन, पंचायत स्तरीय खेल मैदान, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण एवं जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई।

सभी उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 द्वारा अद्यतन विस्तृत जानकारी दी गई तथा कतिपय समस्याओं से सचिव महोदय को अवगत कराया गया। तदोपरान्त सचिव द्वारा बिन्दुवार निदेश दिये गये जो निम्नवत है:-

I खेल क्लब के गठन

राज्य के सभी जिलों में पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु पूर्व में चुनाव कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है-

कुल ग्राम पंचायतों की सं०	अध्यक्ष पद हेतु चुनाव संपन्न ग्राम पंचायतों की सं०	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाना शेष है	सचिव पद हेतु चुनाव संपन्न ग्राम पंचायतों की सं०	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ सचिव पद हेतु चुनाव किया जाना शेष है	कोषाध्यक्ष पद हेतु चुनाव संपन्न ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ कोषाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाना शेष है
8053	7797	256	6839	1214	6113	1805

(क)

जिन ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों में अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का पद रिक्त है। उन पदों पर चुनाव हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक-11.12.2025 से 31.12.2025 तक पोर्टल खोला गया है।

सचिव महोदय द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारी को ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों में अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के रिक्त पदों पर चुनाव कराकर दिनांक-05.01.2026 तक प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।

II MIS Module (App) – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 5958 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं अद्यतन फोटोग्राफ भी प्रत्येक सप्ताह अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को भी पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

III आवंटन- सभी जिला खेल कार्यालयों द्वारा आवंटन संबंधी अधियाचित राशि अविलम्ब सभी जिला खेल कार्यालयों को उपलब्ध कराने का निदेश सचिव महोदय द्वारा प्रशाखा-02 को दिया गया।

IV मल्टी/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में खेल एवं जिम उपकरण मद में कुल रु0 10.00 करोड़ रुपये बजट में प्रावधानित है। 25 जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कुल रु0 9,97,94,860.00/- राशि मात्र की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त जिलों के जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0 शि0 को वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए जिम उपकरण अधिष्ठापित करने का निदेश दिया गया है।



जिन जिलों द्वारा मल्टी/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण अधिष्ठापित किया जा चुका है, उन्हें निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र एवं फोटो सहित अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिन जिलों में अभी तक मल्टी/ओपेन जिम का अधिष्ठापन नहीं हुआ है, उन जिलों के जिला पदाधिकारियों को अविलम्ब अधिष्ठापित करने हेतु पत्र भेजा जाय।

V जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन

जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन (वर्ष 2024-25) पर व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलों से प्राप्त कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जिलों को शेष 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

VI पंचायत स्तरीय खेल मैदान

(क) पंचायत स्तरीय खेल मैदान हेतु गया जिला से 02 एवं अरवल जिला से 04 पंचायतों का प्रस्ताव अप्राप्त है। इस हेतु जिला पदाधिकारी गया एवं अरवल को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 4770 ग्राम पंचायतों में 5425 खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 4662 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 763 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माणाधीन है।

शेष पंचायतों में भी खेल मैदान का निर्माण कराने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को पत्र भेजे का निदेश सचिव महोदय द्वारा दिया गया।



VII प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम

सचिव महोदय द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत जिलों में निर्मित आउटडोर स्टेडियम को कार्यशील बनाने का निदेश दिया गया है। प्रत्येक जिला में कम से कम दो-तीन स्टेडियम को चिन्हित करने का भी निदेश दिया गया। जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

जिन प्रखंडों में भूमि के अभाव में/भूमि कम होने के कारण आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है उन जिलों के जिला खेल पदाधिकारी को पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार अथवा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु संशोधित तीन मानकों के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

जिन प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है किन्तु विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उन जिलों के जिला खेल पदाधिकारी को अविलम्ब कार्य करने का निदेश दिया गया।

VIII जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला

13 जिलों में खेल भवन-सह-व्यायामशाला के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहाँ स्थल निरीक्षण करते हुए अविलम्ब कार्य प्रारंभ करने का निदेश संबंधित जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 को दिया गया।

IX प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचनाओं का निर्माण

भागलपुर में प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के संबंध में भूमि का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है। इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय।

X अनुपस्थिति

विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु प्रत्येक सप्ताह में एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में बिना किसी अधिकृत कारण के जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 मधुबनी, पूर्वी

चम्पारण एवं रोहतास अनुपस्थित है। ये अपना स्पष्टीकरण 03 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे। इसके साथ ही दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी के छुट्टी में रहने के बावजूद इनके स्थान पर किसी अन्य कर्मी बैठक में सम्मिलित हुए थे इनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त करें। सभी जिला को यह भी निदेशित किया गया कि भविष्य में होने वाली किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहने हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से सूचना भेजने के उपरांत ही बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। अन्यथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

XI समस्या / सुझाव

सचिव महोदय द्वारा सभी खेल पदाधिकारी / उपाधीक्षक शा0 शि0 को स्थापना संबंधित आवंटित राशि से संबंधित प्रस्ताव गुप में भेजने का निदेश दिया गया है।

सभी अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी उपरोक्त समस्याओं का ससमय निराकरण करेंगे तथा संयुक्त सचिव इसका अनुश्रवण करेंगे। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी निश्चित रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।


31/2026
(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक—43.....

पटना, दिनांक 6/1/2025

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक, परियोजना, बि0रा0भ0नि0लि0, पटना / संयुक्त सचिव, खेल विभाग / परियोजना प्रबंधक, बि0रा0भ0नि0लि0, पटना / सहायक निदेशक (क्रीड़ा / युवा / योजना) / अवर सचिव (संबंधित प्रशाखा— 04&05) / संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर / सभी जिला खेल पदाधिकारी / अधीक्षक शा0 शिक्षा / उपाधीक्षक शा0 शिक्षा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




31/2026
सचिव।