

क्रमांक 9/16/26

पथ निर्माण विभाग

4074(E)
17/6/2026

दिनांक 16/6/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Surajichak-Rahatpur-Ramchandrapur Road from Km.0.00 to 06.20 (Total Length-06.20 Km.) for the year 2023-24 के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1425(अनु०) दिनांक-04.05.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के विचलन की स्वीकृति हेतु दिनांक-02.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की अनुशंसा, कार्यवाही एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Widening and Strengthening of Surajichak-Rahatpur-Ramchandrapur Road from Km.0.00 to 06.20 (Total Length-06.20 Km.) for the year 2023-24 |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, लखीसराय। |
| 2.3 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2399.11 लाख।
विभागीय पत्रांक-3781(एस०)We दिनांक-03.07.2023 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2210.87 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2389(अनु०) दिनांक-12.08.2023 |
| 2.5 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2855.32 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-331(अनु०) दिनांक-28.01.2026 |
| 2.6 एकरारनामा संख्या | : | 03/SBD/2023-24 |
| 2.7 एकरारनामा की राशि | : | ₹18,24,37,602.00 |
| 2.8 संवेदक का नाम | : | Nishant Kumar |

1
1

019

3. कार्य मदों में हुए विचलन का विवरण:-

प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न विचलन तालिक में 20% से अधिक विचलन वाले मदों की विवरणी निम्नवत है:-

Sl. No.	Item Code	Description of Item	Unit	As per Agreement			As per Revised Technical Sanction			Increament over Agreement (Due to Quantity)	Remarks
				Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.01	Dry Lean Cement Concrete Sub-base	M ³	105.880	4116.10	₹435813.00	578.180	4116.10	₹2379847.00	446.07%	In the revise estimate due to the construction of road on the available land as per department order (Additional Chief Secretary review meeting proceeding Memo No.-3204(E) dated 22.05.2025) and in light of flood concern, the length of BT surface was reduced and 1200 M PQC has been as per site condition requirement resulting in an increase in the PQC component amount, It's (PQC) design as per previously provided in Technical Sanctioned estimate. It is concern that the work site completely surrounding with three rivers i.e. Ganga River, Kiul River and Haruhar river. In reanny season it makes flood
2	6.02	Cement Concrete Pavement	M ³	831.880	7332.07	₹6099402.00	1971.375	7332.07	₹14454259.00	136.98%	

											pron area. This provision has been made at Chainage 1250 A to 2150 A sn Ch. 2920 A to 3220 A
3	8.14(i)	5 th Kilometer Stone (Precast)	each	2	4449.93	₹8900.00	3	4449.93	₹13350.00	50.00%	Correction of calculation errors in a approval estimate
4	8.23A	Metal Beam Crash Barrier: Type-A, "W" Beam	RM	400.00	3704.50	₹1481800.00	1000.00	3704.50	₹3704500.00	150.00%	Road safety perspective resulted in an increase in the amount.
5	15.13	Supplying fitting and placing uncoated HYSD bar Reinforcement in Foundation	MT	58.87	78105. 10	₹4598047.00	78.884	78105.10	₹6161243.00	34.00%	The increase in the amount was due to the provision of additional CDs to meet the demands and needs of farmers and rural regionals.
Protection Work											
6	12.01.I.B	Excavation for structures Ordinary soil Mechanical Means	M ³	1050.00	117.84	₹123732.00	3553.215	117.84	₹418711.00	238.40%	It is concern that the work site completely surrounding with three rives i.e. Ganga river, Kiul river and Haruhar river. In rainy season it makes flood pron area susceptibility to flooding the additional provision of a protection wall to safeguard the road resulted in as increase in costs. This provision has been made at Chainage 1250 A to 2150 A and 2500 A to 2600A
7	12.08.	Plain/Reinforc ed Cement concrete in open foundations.									
	A Case=II	PCC Grade M15	M ³	60.00	5800.53	₹348032.00	198.79	5800.53	₹1153099.00	231.32%	
	C Case=II	RCC Grade M20	M ³								
8	12.42	Supplying, Fitting and Placing uncoated HYSD bar Reinforcement in Foundation	MT	13.460	78105. 10	₹1051295.00	166.7234 0	78105.10	₹13021948. 00	1138.66 %	
9	12.08(E) ii	Plain/Reinforc ed Cement concrete in sub-structure.	M ³	337.500	6897. 290	₹2327835.00	1939.692	6897.290	₹13378618. 00	474.72%	
10	13.05F.P	RCC Grad M25	M ³	246.00	6953.44	₹1710546.00	1563.75	6953.44	₹10873442. 00	535.67%	
11	15.14	Providing weep holes.	Eac h	240.00	143.12	₹34349.00	5440.00	143.12	₹778573.00	2166. 65%	

12	13.06	Supplying fitting and placing HYSD bar reinforcement in sub structure	MT	33.880	78312.04	₹2653212.00	132.169	78312.04	₹10350448.00	290.11%	
HP Culvert											
13	9.1.I.A.i	Excavation for structures Earth work in excavation of foundation of structures Depth upto 3m	M³	120.80	117.90	₹14242.00	151.00	117.90	₹17803.00	25.00%	The increase in the amount was due to the provision of additional CDs to meet the demands and needs of farmers and rural residen
14	9.03	PCC 1:3:6 in Foundation	M³	36.04	5241.29	₹188896.00	45.05	5241.29	₹236120.00	25.00%	
15	9.04(A)	Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP4	M	50.00	8990.88	₹449544.00	62.50	8990.88	₹561930.00	25.00%	
16	12.03	Sand Filling in foundation trenches	M³	619.88	569.14	₹352799.00	774.85	569.14	₹440998.00	25.00%	The increase in the amount was due to the provision of additional CDs to meet the demands and needs of farmers and rural residen.
17	13.01	Block masonry work in 1:3 in substructure	M³	96.08	6207.74	₹596440.00	120.10	6207.74	₹745550.00	25.00%	
18	13.03	Plastering with cement mortar (1:3) on brick work in substructure	M³	199.92	137.11	₹27411.00	249.90	137.11	₹34264.00	25.00%	
19	14.16	Painting on concrete surface.	M²	85.76	118.21	₹10138.00	107.20	118.21	₹12672.00	25.00%	
20	16.05	Providing and laying Filter material	M³	34.56	2956.85	₹102189.00	43.20	2956.85	₹127736.00	25.00%	

4. **विचलन का मुख्य कारण:-** इस पथ की कुल लम्बाई 6.20 Km. एवं 3.75 से 5.5 मी० चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति प्राप्त है। विषयांकित पथ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित है एवं पथ निर्माण विभाग को हस्तगत किया गया है। पथ के मार्गरेखन में पड़ने वाली सरकारी भूमि लगभग 6 मी० से 7 मी० हीं है। विभागीय निदेशानुसार उपलब्ध एवं विवाद रहित भूमि पर प्रशासनिक मदद एवं स्थानीय समाजिक रैयतों साकारात्मक सहयोग पथ की लम्बाई 6.20 कि०मी० में से 3.75 कि०मी० में कार्य करा लिया गया है एवं शेष 2.45 कि०मी० में ग्रामीणों के द्वारा विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-10.05.2025 को समीक्षात्मक बैठक में 3.75 कि०मी० में कराये गये कार्य को बन्द करने एवं शेष 2.45 कि०मी० में भूमि अधिग्रहण कर नये संवेदकों से कार्य कराने का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक-782 द्वारा दिनांक-30.05.2025 से एकरारनामा बन्द कर एवं कराये गये कार्य का DLP प्रारम्भ की गई। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक-989 द्वारा दिनांक-30.07.2025 से संवेदक को उपलब्ध जमीन पर कार्य करने का निदेश निर्गत किया गया है।

विषयांकित पथ का ROW कम रहने एवं गंगा नदी, हरोहर नदी के पास रहने के कारण पथ Protection हेतु Retaining wall का प्रावधान किया गया है एवं बाढ़ प्रभावी क्षेत्र होने के कारण अतिरिक्त पथांश 1200m में Bituminous Pavement के स्थान पर Rigid Pavement का प्रावधान करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय द्वारा तैयार किया गया, जिसकी पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति उपभागीय पत्रांक-331(अनु०) दिनांक-28.01.2026 द्वारा राशि ₹2855.32 लाख के लिए प्रदान की गई है, जो कि प्रशासनिक स्वीकृति राशि ₹2399.11 लाख से 19.02% अधिक है एवं अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत है। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप कुल 20 कार्य मदों में एकरारनामा की मात्रा में 20% अधिक की वृद्धि है, जिसके विचलन की विभागीय स्वीकृति आवश्यक है।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा विचलन प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसहमति से निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं:-


- (i) 21 कार्य मद में एकरारनामा की मात्रा से 0-10% मात्र की बढ़ोतरी हुई है। जिसकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय से स्तर से दी गई।
- (ii) एक कार्य मद में एकरारनामा की मात्रा से 15-20% विचलन की स्वीकृति मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्तर से दी गई है।
- (iii) 20 कार्य मदों (कार्यवाही की कंडिका-3 पर अंकित) में 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है एवं कार्य मदों में विचलन की कुल राशि ₹5,62,50,489.00 होती है।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1425(अनु०) दिनांक-04.05.2026 से प्राप्त प्रस्ताव पर दिनांक-02.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में कंडिका-3 पर वर्णित 20% से अधिक वृद्धि वाले मदों की विचलन की कुल राशि ₹5,62,50,489.00 (पाँच करोड़ बासठ लाख पचास हजार चार सौ नवासी रुपये) मात्र है। विचलन तालिका के अनुसार समी कार्य मद पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति से आच्छादित है। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि ₹2855.32 लाख है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2399.11 लाख से 19.02% अधिक है अर्थात् अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत है। तदालोक में कार्य मदों की मात्रा में कंडिका-3 पर वर्णित विचलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना विचलन तालिका की गणना की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो ले।


6.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति की अनुज्ञेय सीमा तक सीमित रखी जाए।

6.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(राजकुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-33/2023 4074(E)

पटना, दिनांक 17/6/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना