Construction of Proposed Buddha Samyak Darshan Sanghrahalay Cum Smriti Stupa at Vaishali (Bihar) के निर्माण कार्य का असैनिक कार्य हेतु एकारित मदों में हुये विचलन, गैर एकारित मदों के पूरक परिमाण विपत्र एवं अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं के मदों में विचलन पर विचार हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णयार्थ विभागीय निविदा समिति की दिनांक-09.10.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थितिः-

(i)	**श्री प्रणव कुमार,** सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	-	**अध्यक्ष**
(ii)	**श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,** अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	-	**सदस्य**
(iii)	**ई0 रामाज्ञा कुमार,** मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना।	-	**सदस्य**
(iv)	**श्री विकास कुमार पाण्डेय,** आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना।	-	**सदस्य**

1.	कार्य का नाम	- Construction of Proposed Buddha Samyak Darshan Sanghrahalay Cum Smriti Stupa At Vaishali (Bihar).
2.(a)	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	- ₹152.3754462 करोड़ (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का पत्रांक-546 दिनांक-04.02.2015)
(b)	प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	- ₹301.40055 करोड़ (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का पत्रांक-181 दिनांक-13.07.2018)
(c)	द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	- ₹550.48079 करोड़ (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का पत्रांक-742 दिनांक-15.03.2024)
3.(a)	प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (असैनिक कार्य)	- ₹441,60,39,593/- {मु0अभि0(नि0) का पत्रांक-377(नि.) अनु0 दिनांक-02.05.2024}
	प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के पश्चात अतिरिक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति की राशि (असैनिक कार्य)	₹53,48,877/- {मु0अभि0(नि0) का पत्रांक-729(नि.) अनु0 दिनांक-20.01.2025}
	प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के पश्चात अतिरिक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति ,की राशि (असैनिक कार्य)	₹8,83,73,055/- {मु0अभि0(नि0) का पत्रांक-261(नि.) अनु0 दिनांक-07.03.2025}
	प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (असैनिक कार्य)	₹4,50,97,61,525/-
(b)	प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (विद्युत कार्य)	- ₹31,56,77,634/- {मु0अभि0(वि0) का पत्रांक-386(वि.) अनु0 दिनांक-30.04.2024}

(c) समेकित प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि [3(a)+3(b)] – ₹482,54,39,159/-

(d) द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (असैनिक कार्य) – ₹446,72,70,978/- {मु0अभि0(नि0) का पत्रांक-549(नि.) अनु0 दिनांक-01.07.2026}

4. एकरारनामा की राशि (विद्युत कार्य सहित) (15.5% अधिक दर पर) – ₹314,09,01,950/-, SBD no-07/ 18-19

(a) एकरारनामा की राशि (असैनिक कार्य) – ₹292,19,57,058/-

(b) एकरारनामा की राशि (विद्युत कार्य) – ₹21,89,45,366/-

5. संवेदक का नाम – Shapoorji Pallonji and Company Pvt. Ltd.

6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि – 07-03-2019

7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि – 06-09-2021 (30 माह)

8. विस्तारित स्वीकृत अवधि – 31-03-2026

9. **असैनिक कार्य से संबंधित एकरारित मदों में विचलन की प्रस्तावित (एकरारनामा 15.5% अधिक दर पर) राशि** – **(-)₹3,32,50,971/-(बढ़ोत्तरी-₹24,13,66,917/- एवं घटोत्तरी-₹27,46,17,888/-)**

10. **पूरक परिमाण विपत्र (असैनिक कार्य) की प्रस्तावित राशि** – **₹22,82,106/-**

11. **अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं हेतु एकरारित मदों में विचलन की प्रस्तावित (एकरारनामा 13.52% कम दर पर) राशि** – **(-)₹2,77,99,562/-(बढ़ोत्तरी-₹2,58,20,222/- एवं घटोत्तरी-₹5,36,19,784/-)**

योजना में अब तक की गयी एकरारित एवं विचलन संबंधित कार्यों का विवरण:-

(A)	**कार्य का नाम:-बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य।**		
क्रम संख्या	**एकरारनामा/विचलन**	**राशि**	**अभियुक्ति**
	कार्य एजेंसी का नाम:-शापुरजी पालोनजी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड		
1	मूल एकरारनामा SBD 7/18-19 दिनांक 07.03.2019	₹314,09,01,950/-	मुख्य अभियंता (उ0) व पत्रांक:-416(अनु0) दिनांक-14.02.201 द्वारा परिमाण विपत्र स्वीकृत
2	प्रथम पूरक एकरारनामा की संख्या SBD 6/2022-23	₹671,22,867/-	मुख्य अभियंता (उ0) व पत्रांक:-922(अनु0) दिनांक- 05.09.202 द्वारा परिमाण विपत्र स्वीकृत
3	द्वितीय पूरक एकरारनामा की संख्या SBD 1/2024-25	₹55,16,52,584/-	मुख्य अभियंता (उ0) व पत्रांक:-820(अनु0)दिनांक-10.05.2024 द्वारा परिमाण विपत्र स्वीकृत
4	तृतीय पूरक एकरारनामा की संख्या SBD 10/2024-25	₹53,48,877/-	मुख्य अभियंता (उ0) व पत्रांक:-729(अनु0) दिनांक-20.01.20 द्वारा परिमाण विपत्र स्वीकृत
5	चतुर्थ पूरक एकरारनामा की संख्या SBD 12/2024-25	₹8,83,73,055/-	मुख्य अभियंता (उ0) व पत्रांक:-1559(अनु0) दिनांक-13.03.20 द्वारा परिमाण विपत्र स्वीकृत

6	प्रथम विचलन	₹6,18,59,667/-	दिनांक 17.08.2022 को हुई विभागीय निविदा की बैठक में स्वीकृत।
7	द्वितीय विचलन	₹4,72,40,198/-	दिनांक 19.05.2023 को हुई विभागीय निविदा की बैठक में स्वीकृत।
8	तृतीय विचलन	₹3,87,64,643/-	दिनांक 06.10.2023 को हुई विभागीय निविदा की बैठक में स्वीकृत।
9	चतुर्थ विचलन	₹3,35,65,578/-	दिनांक 22.12.2023 को हुई विभागीय निविदा की बैठक में स्वीकृत।
10	पंचम विचलन	₹58,23,109/-	दिनांक 07.03.2025 को हुई विभागीय निविदा की बैठक में स्वीकृत।
11	छठा विचलन	₹5,57,27,356/-	दिनांक 04.07.2025 को हुई विभागीय निविदा की बैठक में स्वीकृत।
12	**कुल योग**	**₹4,09,63,79,884/-**	

(B)योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिया, वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य

कार्य एजेंसी का नाम:- वैष्णवी इंटरप्राईजेज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	मूल एकरारनामा SBD 4/24-25 दिनांक 27.09.2024 (विद्युत कार्य सहित)	₹24,24,51,556/-	
2	पूरक एकरारनामा SBD 02/2026-27 दिनांक- 07.04.2026	₹2,75,86,784/-	
3	कुल राशि	27,00,38,340.00	
(C)	समेकित राशि(A12+B3)	₹ 436,64,18,224.00	

मुख्य अभियंता(निरूपण) का पत्रांक-549(नि0) अनु0 दिनांक-01.07.2026 द्वारा ₹446,72,70,978/- मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के आलोक मे अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक-451 अनु0 दिनांक-14.07.2026 द्वारा (A) कार्य का नाम:-बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य अन्तर्गत असैनिक एकरारित मद में विचलन की स्वीकृति एवं अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की स्वीकृति तथा (B) योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिया, वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य अन्तर्गत असैनिक एकरारित मद में विचलन की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

(A) **कार्य का नाम:-**बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य के एकरारित असैनिक मदों में कुल विचलन की राशि (+)₹3,32,50,971.00 रूपये मात्र है।

(i) कार्य के दौरान स्तूपा के निर्माण के दौरान Domes में लगाये गये पत्थरों के स्थायित्व के लिए अतिरिक्त S.S. Pin, SS Cramp, Grouting का कार्य कराया गया। स्तूपा को Seepage से सुरक्षा हेतु पूरे बाहरी परिसर में PU proofing का कार्य कराया गया। परियोजना के परिसर मे अवस्थित पेड़-पौधों एवं घास के सिचाई हेतु अतिरिक्त बोरिंग, Sprinkler एवं Pipe Laying का कार्य कराया गया। Ceremonial Water body मे SS Railing तथा परिसर के Pathway में पेभर ब्लॉक के मात्राओं में बढ़ोतरी हुई, जिस कारण वर्णित मदों के प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी हुई।

(ii) परियोजना मे Water body के पानी के Filteration हेतु प्रस्तावित Filteration syste एकरारनामा मे परामर्शी द्वारा असैनिक कार्य का प्रावधान न होने के कारण इस कार्य को निरस्त दिया गया। जिससे की राशि मे घटोतरी हुई। स्तूप एवं तोरण द्वार के निर्माण मे भरा पत्थ Cladding, परिसर में Grass एवं अन्य असैनिक मदों के निर्माण मे मात्राओं मे घटोतरी हुई। जिस की वर्णित मदों के प्राक्कलित राशि में घटोतरी हुई। जिनमे मुख्य मद जो निम्नवत् है:-

क्रम सं0	मद	विचलन की राशि	विचलन का कारण
1	Earthwork	(-) ₹ 43,32,221.00	Work executed as per approved design. Quantity decrease as per actual work done.
2	Reinforcement Cement Concrete	₹ 1,34,29,206.00	The increase is due to changes design scope and actu implementation on site in accordanc with the approved layout.
3	Reinforcement	₹ 99,27,990.00	The increase is due to changes design scope and actu implementation on site in accordanc with the approved layout.
4	Shuttering	₹ 29,67,921.00	As per design & drawing.
5	Paver Block	₹ 46,76,720.00	Additional work of pathway.
6	Sprinkler work	₹ 1,49,84,881.00	As per approve drawing.
7	Bansipaharpur Pink Sand Stone	(-) ₹ 1,55,73,515.00	As per design & drawing.
8	SS Clamp	(-) ₹ 80,29,948.00	As per design & drawing.
9	Dry deck Filtration work	(-) ₹ 38632931.00	Item De scope by Department.
10	Grass paver 80mm thick	(-) ₹ 81,56,182.00	As per direction given by Highe authority.
11	Water proofing work	(-) ₹ 64,94,855.00	As per actual work done.
12	Structural Steel work	₹ 76,01,923.00	Work executed as per approved design. Quantity increase as per actual work done
13	Aluminium work	(-) ₹ 63,92,051.00	Work executed as per approved design. Quantity decrease as per actua work done.
14	Flooring work	₹ 1,88,90,944.00	Work executed as per approved design. Quantity increase as per actua work done.

(B) <u>कार्य का नाम–</u> योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिय वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य के एकरारित असैनिक मदों में पुनरीक्षि प्राक्कलन के अवलोकन किया गया कि निर्माण के दौरान कतिपय मदों जैसे Stainless Steel, Stee Truss, Kota Stone, PCC, Shuttering work, Fire fighting work आदि मदों की मात्राओं में बढ़ोत हुई है एवं निर्माण के क्रम मे कतिपय मदों जैसे चहारदीवारी के कॉलम मे सैण्ड स्टोन, lining स्थान पर Red Sand Stone Cladding का कार्य कराया गया, जिससे राशि में बढ़ोतरी हुई। इस अतिरिक्त कुछ मदों के मात्राओं मे जैसे Aluminium Work, RCC Work एवं Brick Work आदि घटोत्तरी हुई। कुल विचलन की राशि (-) ₹2,77,99,562.00 रूपये मात्र है। उक्त विचलन का मु मद निम्नवत है:-

क्र0 सं0	मद	विचलन की राशि	विचलन का कारण
1	TMT Reinforcement	₹ 21,15,001.00	Work executed as per approved design. Quantity increase as per actual work done.
2	Steel Work Built up Tubular trusses	₹ 1,17,03,748.00	Due to roof top solar in Parking.
3	Paint	₹ 27,02,588.00	Work executed as per approved design. Quantity increase as per actual work done.
4	Shuttering	₹ 22,84,875.00	
5	Stainless Steel	₹ 15,50,028.00	
6	RCC work	(-) ₹ 12,27,370.00	Work executed as per approved design. Quantity decrease as per actual work done.
7	Brick work	(-) ₹ 25,60,958.00	
8	Stone work white sand stone	(-) ₹5,24,99,048.00	
9	Fire fighting work	(-) ₹ 14,24,883.00	

कार्य का नाम- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य में पूरक परिमाण विपत्र की राशि ₹22,82,106.00 रूपये मात्र है। गैर एकरारित मदों में, अतिथि गृह के Suit एवं Dormitory में अधिष्ठापित बेड पर बेडशीट, पिलो लगाने का पुनरीक्षित प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है। स्तूपा एवं लाईब्रेरी मे Bomboo Flooring के बेस मे 6mm water proof plywood sheet एवं स्तूपा के Wooden Gate , SS Door fitings का प्रावधान किया गया है। जिसका प्रमुख मद निम्नवत है:-

क्र0 सं0	मद	विचलन की राशि	विचलन का कारण
1	Bed Sheet Single+Pillow cover Bombay Dyeing	₹3,55,250.88	As per site requirement direct by Higher authority on site.
2	Bed Sheet double+Pillow cover Bombay Dyeing	₹74,841.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.
3	Supply, Finishing and installation of Brass Handle 20" (Inch) Heavy duty metal upon wooden gate at stupa	₹72,016.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.
4	Supply, Finishing and installation of 18" heavy duty brass metal pad kock upon wooden gate	₹53,456.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.
5	Signage A3 Pedestal with SS Plate (Golden) Grade:-304	₹62,910.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.
6	Signage Steel Engraving SS Plate 660 mm x 500 mm	₹1,46,047.84	As per site requirement direct by Higher authority on site.
7	Design/Print/PS Moulding Frame with Acrylic Glazing Mould Thickness-2" including all gardware-20"x24"	₹61,428.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.
8	Providing and fixing 12mm waterproof plywood sheet as per required drawing & design by architect & engineer etc. all respect complete	₹9,04,456.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.
9	Providing and fixing 6mm waterproof plywood sheet as per required drawing & design by architect & engineer etc. all respect complete	₹5,51,700.00	As per site requirement direct by Higher authority on site.

द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में कार्य की कुल अद्यतन लागत राशि निम्नवत है:-

(A) कार्य का नाम:-बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य।			
क्र. सं.	एकरारनामा/विचलन	राशि	अभियुक्ति
	कार्य एजेंसी का नाम:-शापुरजी पालोनजी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड		
1	पूर्व में मूल एवं पूरक तथा स्वीकृत विचलन की राशि	₹ 4,09,63,79,884/-	
2	अधीक्षण अभियंता के पत्रांक-451 दिनांक-14.07.2026 के द्वारा(-) ₹3,32,50,971/- का विचलन प्रस्तावित है।	-₹3,32,50,971/-	
3	उक्त के आलोक में ₹ 22,82,106/- का पूरक परिमाण विपत्र प्रस्तावित है।	₹ 22,82,106/-	
4	कुल योग	₹ 406,54,11,019/-	

(B)	योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिया, वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य कार्य एजेंसी का नाम:-वैष्णवी इंटरप्राईजेज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड		
1	पूर्व में मूल एवं पूरक एकरारनामा की राशि (असैनिक कार्य)	₹20,56,67,369.00	
2	अधीक्षण अभियंता के पत्रांक-451 दिनांक-14.07.2026 के द्वारा -₹2,77,99,563/- का विचलन (असैनिक कार्य) प्रस्तावित है।	-₹2,77,99,563/-	
3	कुल योग (एकरारनामा 13.52% कम)	₹ 17,78,67,806.00	
(C)	समेकित राशि(A4+B3)	₹ 424,32,78,825.00	

कार्य की कुल असैनिक लागत राशि-427.18 करोड़ है तथा विद्युतीकरण कार्य एवं मूल्य वृद्धि सहित कुल लागत राशि-542.82 करोड़ आती है, जो प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 550.48 करोड़ के अन्तर्गत है।

12. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-**

सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा

(A) बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य अन्तर्गत एकरारित असैनिक मद में विचलन की राशि (-)₹3,32,50,971/-(बढ़ोत्तरी-₹24,13,66,917/- एवं घटोत्तरी-₹ 27,46,17,888/-) रूपये पर विचलन चार्ट अनुमोदन, अतिरिक्त कार्य हेतु राशि ₹22,82,106/- पर पूरक परिमाण विपत्र का अनुमोदन की अनुशंसा एवं

(B) योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिया, वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य अन्तर्गत एकरारित असैनिक मदों में (-)₹2,77,99,562/-. (बढ़ोत्तरी-₹2,58,20,222/- एवं घटोत्तरी-₹ 5,36,19,784/-)रूपये हेतु विचलन चार्ट के अनुमोदन की अनुशंसा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-02, पटना योजना के कुल व्यय की राशि को योजना में प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विषयांकित कार्य में हुये विचलन की समीक्षा हेतु विभागीय पत्रांक-7799(भ.) अनु0 दिनांक-18.08.2026 द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।

13. **दिनांक-22.09.2026 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा:-**

भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निर्माण कार्य के विभिन्न कार्य मदों में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव की समीक्षा हेतु विभागीय पत्रांक-7799(भ.) अनु0 दिनांक-18.08.2026 द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता(उत्तर), उपभाग से संबंधित विषयों के लिए मुख्य अभियंता(दक्षिण) को सदस्य के रूप में नामित करते हुए उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित की गयी है।

दिनांक-10.09.2026 की अनुशंसा की आलोक में विषयांकित कार्य में हुये विचलन पर समीक्षा हेतु बैठक आहुत की गयी है। समीक्षोपरांत गठित समिति में निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नांकित अनुशंसा की गयी है:-

;ख्द बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण कार्य अन्तर्गत एकरारित असैनिक मद में विचलन की राशि (-)₹3,32,50,971/-(बढ़ोत्तरी-₹24,13,66,917/- एवं घटोत्तरी-₹ 27,46,17,888/-) रूपये प विचलन चार्ट अनुमोदन, अतिरिक्त कार्य हेतु राशि ₹22,82,106/- पर पूरक परिमाण विपत्र का अनुमोदन क

(B) योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिया, वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य अन्तर्गत एकरारित असैनिक मदों में (-)₹2,77,99,562/- (बढ़ोत्तरी-₹2,58,20,222/- एवं घटोत्तरी-₹ 5,36,19,784/-)रूपये हेतु विचलन चार्ट के अनुमोदन की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-02, पटना योजना के कुल व्यय की राशि को योजना में प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत रखना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त अनुशंसा पर सहमति हेत प्रस्ताव को विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।

14. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u>:- उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति दिनांक-22.09.2026 की बैठक की कार्यवाही की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में

<u>(क) बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप, वैशाली के निर्माण अंतर्गत विचलन एवं पूरक परिमाण विपत्र की स्वीकृति:-</u>

उक्त कार्य के असैनिक कार्य हेतु (-)₹3,32,50,971/-(बढ़ोत्तरी-₹24,13,66,917/- एवं घटोत्तरी-₹ 27,46,17,888/-) मात्र की विचलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं गैर-एकरारित मदों के कुल ₹22,82,106/- मात्र का पूरक परिमाण-विपत्र अनुमोदित करने तथा गैर अनुसूचित मदों को अनुमोदित दर पर पूरक एकरारनामा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) <u>योजना अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत सुविधाओं यथा चहारदीवारी, कैफेटेरिया, वॉच टावर, शौचालय परिसर इत्यादि के निर्माण कार्य का विचलन की स्वीकृति:-</u>

उक्त कार्य के असैनिक कार्य का विचलन (-)₹2,77,99,562/-(बढ़ोत्तरी-₹2,58,20,222/- एवं घटोत्तरी-₹5,36,19,784/-) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की अधिसीमा के अंदर ही राशि व्यय की जायेगी। तदनुसार मुख्य अभियंता (उत्तर) विचलन चार्ट एवं पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन की कार्रवाई करेगें।

9/10/26	9.10.26	9.10.26	9/10/26
(विकास कुमार पाण्डेय)	(रामाज्ञा कुमार)	(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)	(प्रणव कुमार)
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	मुख्य अभियंता(उत्तर)	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष	सचिव
भ0नि0वि0, पटना।	भ0नि0वि0, पटना।	सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	भ0नि0वि0, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय

<u>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक- भ0उ0वि0/यो0(मुज0) विशेष-37/2022 4434 पटना, दिनांकः- 12/10/2026

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.10.26

मुख्य अभियंता (उत्तर)।