J216(G)
12/10/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 09/10/2026. को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत सपनी–हसनगंज भाया भसना एवं चन्द्रमा चौक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा संख्या–02 SBD of 2022-23) के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री आशुतोष कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1653(अनु०) दिनांक–06.10.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के विचलन की स्वीकृति हेतु प्राप्त दिनांक–06.10.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की अनुशंसा, कार्यवाही एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	सपनी–हसनगंज भाया भसना एवं चन्द्रमा चौक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा संख्या–02 SBD of 2022-23)
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, कटिहार।
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2733.37 लाख। विभागीय पत्रांक–1470(एस०) दिनांक–17.03.2022
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2734.85 लाख। मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1203(अनु०) दिनांक–28.10.2022
2.5	संशोधित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2814.85 लाख। मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1130(अनु०) दिनांक–06.12.2022
2.6	मूल एकरारनामा की राशि	:	₹2658.2311 लाख।
2.7	एकरारनामा संख्या	:	02/SBD/2022-23
2.8	कार्य प्रारम्भ की तिथि	:	04.05.2022
2.9	कार्य की भौतिक स्थिति	:	दिनांक–03.08.2023 को कार्य पूर्ण।
2.10	संवेदक का नाम	:	M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd.

3. <u>20% से अधिक विचलन वाले मदों का विवरण :–</u>

Sl No./Sl. No. of Variation Chart with Item no.	Item of work	Units	As Per Agreement Value			As per Work done			Difference of Amount		Remarks
			Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Excess Amount	% increase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/31/ 15.12A	Plain/Reinforced Cement Concrete in Open Foundation complete as per Drawing and Technical Specification M-20	cum	1161.000	6895.59	8005780.00	1578.035 m^2	6895.59/ m^3	10881482.00	2875702.00	35.92% %	-
							Total amount of Variation		28,75,702.00		

4. <u>विचलन का मुख्य कारणः–</u>

विषयांकित कार्य का तकनीकी अनुमोदन, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा ₹2733.37 लाख रु० मात्र के लिए पत्रांक–434 दिनांक–07.04.2021 से प्राप्त है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1470(एस०) दिनांक–17.03.2022 द्वारा ₹2733.37 लाख के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस कार्य की मूल तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में Cutting of Tree and Translocation of Tree, Scarifying the Existing Bitumenous Surface एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–1053 दिनांक–02.08.2022 द्वारा स्वीकृत Utility Shifting कार्य को प्राक्कलन में शामिल कर तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1203(अनु०) दिनांक–28.10.2022 द्वारा ₹2734.85 लाख मात्र के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है। कार्य का एकरारनामा की राशि ₹2658.2311 लाख मात्र है। पुनः मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1130(अनु०) दिनांक–06.12.2022 द्वारा ₹2814.85 लाख मात्र के लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयाधीन कार्य का संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित कार्य मदों की मात्रा एवं एकरारनामा में सम्मिलित कार्य मदों की मात्रा की तुलना कर विचलन तालिका का गठन किया गया है।

प्राक्कलन में बिजली पोल आदि की Shifting के अलावा चौड़ीकरण कार्य में बाधक वृक्षों को वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ के निदेशानुसार पातन करने या Translocation का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण संशोधित प्राक्कलन में नये मदों का प्रावधान किया गया है एवं कुछ कार्यमदों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा विभिन्न चैनेजों पर प्रावधानित कल्भर्ट में Wing Wall के स्थान पर Return Wall का प्रावधान किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्रमांक–3 पर अंकित कार्य मद की मात्रा में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है।

5. **कार्य पर वास्तविक व्यय की विवरणी (Actual Expenditure as per work done quantity):-**

Construction cost as modified estimate	₹21,44,92,166.00
Sub Total (A):-	**₹21,,44,92,166.00**
Contingency:-	₹15,000.00
Sub Total (B)	**₹21,45,07,166.00**
Price Escalation	₹1,04,53,049.00
Sub Total (C)	**₹22,49,60,215.00**
Labour Cess @1 on C :-	₹22,49,602.00
Seigonrage Fee	₹20,59,327.00
Sub Total (D)	₹22,92,69,144.00
GST@18% on D	₹4,12,68,446.00
Utility Shifting for Electric work	₹13,39,847.00
Compensation of Forest	₹15,23,293.00
Total :-	**₹27,34,00,730.00**

विचलन के मद एवं नये मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय ₹2734.00 लाख मात्र आती है, जो कि प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2733.37 लाख मात्र से 0.023% अधिक है।

6. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–**

समिति द्वारा क्रमांक–3 पर अंकित कार्य के विचलन की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

निर्गत शाखा
9/10/26

7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

7.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1653(अनु०) दिनांक–06.10.2026 से प्राप्त प्रस्ताव पर दिनांक–06.10.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में क्रमांक–3 पर वर्णित 20% से अधिक वृद्धि वाले मद की विचलन की कुल राशि ₹28,75,702.00 (अठाईस लाख पचहत्तर हजार सात सौ दो रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति की अनुज्ञेय सीमा तक सीमित रखी जाए।

7.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।

09/X/26

(मजीद अहमद)
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

09.10.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

09/X/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0–7/विविध(विचलन)–04–144/2023 7216(E) पटना, दिनांक 12/10/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/X/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।